

MUNICÍPIO DE ESTARREJA

GERÊNCIA DE 01 DE JANEIRO DE A 31 DE DEZEMBRO DE 2006

(Unidade: Euros)

Objectivo	Código de Classificação Económica	Nº do Projecto Acção a)	Designação do Programa e Projecto/Acção b)	Forma de realização	Responsável	Fonte de Financiamento			Datas		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			Execução Financ. Anual (%)	Execução Financ. Global (%)
						AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
I FUNÇÕES GERAIS																		
I.1.0 Serviços Gerais de Administração Pública																		
I.1.1 ADMINISTRAÇÃO GERAL																		
I.1.1.2 EDIFÍCIOS E INSTALAÇÕES MUNICIPAIS																		
I.1.1.2.2000 EDIFÍCIOS NA FREGUESIA DE BEDUÍDO																		
I.1.1.2.2001 Edifício dos Paços do Concelho																		
I.1.1.2.2001.04	07.01.03.01	01/2002	Remodelação, beneficiação e conservação	E	DOMA	100%		03/00	12/07	115.000,00	120.000,00	235.000,00	191.312,22	50.331,13	241.643,35	43,77%	56,68%	
I.1.1.2.2001.05	07.01.09	36/1/2002	Aquisição de Equipato Admin	O	O A/DEF	100%		01/02	12/08	5.000,00	15.000,00	20.000,00	68.722,41	4.513,42	73.235,83	90,27%	82,54%	
I.1.1.2.2001.16	07.02.09	01/2006	Aquisição/Locação Financeira Central Telefónica	SL	O A/DEF	100%		01/02	12/08	1.000,00	29.000,00	30.000,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%	
I.1.1.2.2006 Pavilhão Central / Armazém Municipal																		
I.1.1.2.2006.16	07.02.03	03/2004	Aquisição / Locação Financeira	SL	DOMA/DEF	100%		11/05	04/13	15.400,00	64.200,00	79.600,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%	
I.1.1.2.8000 EDIFÍCIOS E INSTALAÇÕES MUNICIPAIS EM TODO O CONCELHO																		
I.1.1.2.8001 Arquivo Municipal																		
I.1.1.2.8001.05	07.01.09	04/2003	Aquisição de mobiliário e equipato admin. diverso	O	DAJ	50%	50%	07/06	07/07	15.000,00	37.500,00	52.500,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%	
I.1.1.2.8001.06	07.01.07	02/2006	Aquisição de equipamento informático	O	DAJ	50%	50%	07/06	07/07	3.000,00		3.000,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%	
I.1.1.2.8001.07	07.01.08	03/2006	Aquisição de software informático	O	DAJ	50%	50%	07/06	07/07	3.000,00		3.000,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%	
I.1.1.2.8900 Diversas Intervenções em Instalações Municipais																		
I.1.1.2.8900.04	07.01.03.01	02/2005	Remodelação, beneficiação e conservação	A/E	DOMA	100%		01/05	12/09	90.000,00	150.000,00	240.000,00	47.843,50	33.184,45	81.027,95	36,87%	28,15%	
I.1.1.2.8900.05	07.01.09	03/2005	Aquisição de Equipamento Administrativo	E	O A/DEF	100%		01/05	12/09	15.000,00	30.000,00	45.000,00	6.654,07	9.354,34	16.008,41	62,36%	30,99%	
TOTAL DO PROGRAMA /I.1.1.2										262.400,00	445.700,00	708.100,00	314.532,20	97.383,34	411.915,54	37,11%	40,28%	
I.1.1.3 MAQUINARIA E EQUIPAMENTO																		
I.1.1.3.0000 EQUIPAMENTO DE UTILIZAÇÃO GERAL																		
I.1.1.3.0072 Retroscavadora JCB2003																		
I.1.1.3.0072.16	07.02.07	24/2002	Aquisição / Locação Financeira	SL	DOMA/DEF	100%		11/02	10/07	11.000,00	11.439,76	22.439,76	30.446,01	10.721,03	41.167,04	97,46%	77,84%	
I.1.1.3.0073 Aspiradora de Zonas Pedonais																		
I.1.1.3.0073.16	07.02.07	06/2003	Aquisição / Locação Financeira	SL	DOMA/DEF	100%		10/02	10/07	7.000,00	7.451,06	14.451,06	19.582,92	6.904,63	26.487,55	98,64%	77,83%	
I.1.1.3.0074 Varredora/Aspiradora de 3 a 4 m3 capacidade																		
I.1.1.3.0074.16	07.02.07	07/2003	Aquisição / Locação Financeira	SL	DOMA/DEF	100%		10/02	02/08	18.075,00	19.804,71	37.879,71	51.229,95	18.062,81	69.292,76	99,93%	77,76%	
I.1.1.3.0093 Mini-Retroscavadora																		
I.1.1.3.0093.16	07.02.07	04/2005	Aquisição / Locação Financeira	SL	DOMA/DEF	100%		07/05	10/10	8.300,00	24.000,00	32.300,00	2.313,06	8.150,00	10.463,06	98,19%	30,23%	
I.1.1.3.0095 Tractor Corta Relva																		
I.1.1.3.0095.16	07.02.07	06/2005	Aquisição / Locação Financeira	SL	DOMA/DEF	100%		07/05	10/10	2.600,00	8.100,00	10.700,00	632,94	2.244,69	2.877,63	86,33%	25,39%	
I.1.1.3.9000 INFORMATIZAÇÃO/MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS																		
I.1.1.3.9001 Sistema Integrado de Gestão Municipal- Modernização Administrativa																		
I.1.1.3.9001.05	07.01.09	04/2004	Aquisição de mobiliário e equipato admin. diverso	O	DAJ	50%	50%	01/02	12/06	20.000,00		20.000,00	5.466,35	17.572,85	23.039,20	87,86%	90,47%	
I.1.1.3.9001.06	07.01.07	07/2002	Aquisição de equipamento informático	O	DAJ	25%	75%	01/02	12/06	58.000,00		58.000,00	40.686,72	55.458,03	96.144,75	95,62%	97,42%	
I.1.1.3.9001.07	07.01.08	11/2003	Aquisição de software informático	O	DAJ	25%	75%	01/02	12/06	69.300,00		69.300,00	23.770,99	24.845,05	48.616,04	35,85%	52,24%	
I.1.1.3.9002 Secção de Atendimento ao Município e ao Empresário																		
I.1.1.3.9002.05	07.01.09	08/2002	Aquisição de mobiliário e equipato admin. diverso	O	DAJ	50%	50%	03/03	12/08	5.000,00		5.000,00	41.105,13	4.677,03	45.782,16	93,54%	99,30%	
I.1.1.3.9003 Sistema de Comunicações Interno da Câmara Municipal																		
I.1.1.3.9003.12	07.01.09	10/2002	Rede telefonica, informática e interligação entre edifícios	O	DAJ	100%		10/02	12/07	69.000,00	15.000,00	84.000,00	130.175,95	57.126,67	187.302,62	82,79%	87,45%	
I.1.1.3.9004 Sistema de Gestão Documental, Workflow e Arquivo																		
I.1.1.3.9004.06	07.01.07	15/2003	Aquisição de equipamento informático	O	DAJ	100%		04/05	12/06	7.000,00		7.000,00		3.484,80	3.484,80	49,78%	49,78%	
I.1.1.3.9004.07	07.01.08	16/2003	Aquisição de software informático	O	DAJ	100%		03/06	12/06	25.000,00		25.000,00		3.386,79	3.386,79	13,55%	13,55%	
I.1.1.3.9900 Informatização Geral																		
I.1.1.3.9900.06	07.01.07	19/2003	Aquisição e Grandes Reparações de equipamento informático	O	DAJ	100%		01/02	12/08	30.000,00	45.000,00	75.000,00	64.371,03	4.675,23	69.046,26	15,58%	49,54%	
I.1.1.3.9900.07	07.01.08	20/2003	Aquisição de software informático	O	DAJ	100%		01/02	12/08	50.000,00	40.000,00	90.000,00	28.880,46	23.279,99	52.160,45	46,56%	43,88%	

MUNICÍPIO DE ESTARREJA

GERÊNCIA DE 01 DE JANEIRO DE A 31 DE DEZEMBRO DE 2006

(Unidade: Euros)

Objectivo	Código de Classificação Económica	Nº do Projecto Acção a)	Designação do Programa e Projecto/Acção b)	Forma de realização	Responsável	Fonte de Financiamento			Datas		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			Execução Financ. Anual (%)	Execução Financ. Global (%)
						AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
I.1.1.3.9999			Equipamentos Diversos															
I.1.1.3.9999.05	07.01.09	09/2004	Aquisição e G. Reparações de equipamento administ	O	DOMA/DEF		100%		01/04	12/09	5.000,00	30.000,00	35.000,00		3.544,56	3.544,56	70,89%	10,13%
I.1.1.3.9999.16	07.02.07	12/2005	Aquisição /Locação Financeira Equipamento Básico	SL	DOMA/DEF		100%		01/05	12/09	5.000,00	30.000,00	35.000,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%
I.1.1.3.9999.13	07.01.10.02	10/2004	Aquisição e Grandes Reparações de equipamento Básico	O	DOMA		100%		01/04	12/09	142.300,00	60.000,00	202.300,00	19.318,59	18.201,47	37.520,06	12,79%	16,93%
TOTAL DO PROGRAMA /I.1.1.3											532.575,00	290.795,53	823.370,53	457.980,10	262.335,63	720.315,73	49,26%	56,22%
I.1.1.4. EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE																		
I.1.1.4.1000 VIATURAS LIGEIRAS																		
I.1.1.4.1025			Carrinha - Sector de Águas															
I.1.1.4.1025.16	07.02.05	19/2002	Aquisição / Locação Financeira	SL	DOMA/DEF		100%		12/02	02/09	3.800,00	8.547,32	12.347,32	10.550,60	3.719,15	14.269,75	97,87%	62,32%
I.1.1.4.1029			Viatura Ligeira de Mercadorias com Bâscula e Grua															
I.1.1.4.1029.16	07.02.05	13/2005	Aquisição / Locação Financeira	SL	DOMA/DEF		100%		07/05	10/10	7.260,00	22.500,00	29.760,00	1.962,93	6.939,28	8.902,21	95,58%	28,06%
I.1.1.4.1030			Carrinha de Cabine Dupla															
I.1.1.4.1030.16	07.02.05	15/2005	Aquisição / Locação Financeira	SL	DOMA/DEF		100%		07/05	10/10	5.100,00	16.490,98	21.590,98	1.428,22	5.048,96	6.477,18	99,00%	28,14%
I.1.1.4.1032			Veiculo Automóvel															
I.1.1.4.1032.16	07.02.05	16/2005	Aquisição / Locação Financeira	SL	DOMA/DEF		100%		07/05	10/10	2.250,00	7.500,00	9.750,00	605,05	2.139,05	2.744,10	95,07%	26,50%
I.1.1.4.10.			Renault Clio 89-94-ST															
I.1.1.4.1034.05	07.01.06.02	04/2006	Aquisição	SL	DOMA/DEF		100%		03/06	06/06	6.000,00		6.000,00		6.000,00	6.000,00	100,00%	100,00%
I.1.1.4.2000 VIATURAS PESADAS DE CARGA																		
I.1.1.4.2015			Camião Pesado															
I.1.1.4.2015.16	07.02.05	19/2005	Aquisição / Locação Financeira	SL	DOMA/DEF		100%		03/06	03/11	2.346,14	60.000,00	62.346,14		0,00	0,00	0,00%	0,00%
I.1.1.4.2017			Carrinha com Caixa Basculante															
I.1.1.4.2017.16	07.02.05	22/2005	Aquisição / Locação Financeira	SL	DOMA/DEF		100%		10/05	12/10	4.000,00	15.600,00	19.600,00		3.441,71	3.441,71	86,04%	17,56%
I.1.1.4.9000 VIATURAS DIVERSAS																		
I.1.1.4.9999			Viaturas Diversas															
I.1.1.4.9999.08	07.01.06.02	13/2004	Aquisição/Grandes Reparações de equipamento de transporte	O	DOMA		100%		01/04	12/09	9.000,00	30.000,00	39.000,00	4.973,57	5.777,75	10.751,32	64,20%	24,45%
TOTAL DO PROGRAMA /I.1.1.4											39.756,14	160.638,30	200.394,44	19.520,37	33.065,90	52.586,27	83,17%	23,91%
I.1.1.5. FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS																		
I.1.1.5.7100			Ferramentas															
I.1.1.5.7100.21	07.01.11	28/2002	Aquisição	O	DOMA		100%		01/02	12/09	8.000,00	30.000,00	38.000,00	16.943,55	1.046,73	17.990,28	13,08%	32,74%
TOTAL DO PROGRAMA /I.1.1.5											8.000,00	30.000,00	38.000,00	16.943,55	1.046,73	17.990,28	13,08%	32,74%
TOTAL DA SUBFUNÇÃO I.1.1.											842.731,14	927.133,83	1.769.864,97	808.976,22	393.831,60	1.202.807,82	46,73%	46,64%
TOTAL DO OBJECTIVO I.1.0.											842.731,14	927.133,83	1.769.864,97	808.976,22	393.831,60	1.202.807,82	46,73%	46,64%
I.2.0 Segurança e Ordem Públicas																		
I.2.1 PROTECÇÃO CIVIL e LUTA CONTRA INCÊNDIOS																		
I.2.1.1 SERVIÇO MUNICIPAL DE PROTECÇÃO CIVIL																		
I.2.1.1.1000			Serviço Municipal de Protecção Civil															
I.2.1.1.1000.13	07.01.15	96/2005	Aquisição de Equipamento	O	DOMA		100%		01/05	12/08	2.000,00	6.000,00	8.000,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%
I.2.1.1.9001			Projecto SECUR Ria															
I.2.1.1.9001.05	07.01.15	98/2005	Aquisição de Equipamento	O	DOMA		100%		01/05	12/05	18.500,00		18.500,00		8.473,85	8.473,85	45,80%	45,80%
TOTAL DO PROGRAMA /I.2.1.1											20.500,00	6.000,00	26.500,00	0,00	8.473,85	8.473,85	41,34%	31,98%
TOTAL DA SUBFUNÇÃO I.2.1.											20.500,00	6.000,00	26.500,00	0,00	8.473,85	8.473,85	41,34%	31,98%
TOTAL DA OBJECTIVO I.2.0.											20.500,00	6.000,00	26.500,00	0,00	8.473,85	8.473,85	41,34%	31,98%
TOTAL DA FUNÇÃO I.											863.231,14	933.133,83	1.796.364,97	808.976,22	402.305,45	1.211.281,67	46,60%	46,49%

MUNICÍPIO DE ESTARREJA

GERÊNCIA DE 01 DE JANEIRO DE A 31 DE DEZEMBRO DE 2006

(Unidade: Euros)

Objectivo	Código de Classificação Económica	Nº do Projecto Acção a)	Designação do Programa e Projecto/Acção b)	Forma de realização	Responsável	Fonte de Financiamento			Datas		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			Execução Financ. Anual (%)	Execução Financ. Global (%)
						AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
2 FUNÇÕES SOCIAIS																		
2.1.0 Educação																		
2.1.1 ENSINO NÃO SUPERIOR																		
2.1.1.1 INSTALAÇÕES DE ENSINO PRÉ - ESCOLAR																		
2.1.1.1.5000 JARDIM DE INFÂNCIA DE PARDILHÓ																		
2.1.1.1.5004	07.01.03.05	31/2002	Jardim de Infância de Pardilhó (Integração da Escola Monte de Cima)	E	DOMA	35%	0,65	05/03	01/06	71.670,02		71.670,02	264.696,22	62.458,99	327.155,21	87,15%	97,26%	
2.1.1.1.5004.04	07.01.03.05	31/2002	Construção	O	DEAS	100%		09/05	01/06	21.500,00		21.500,00	3.968,80	17.356,24	21.325,04	80,73%	83,73%	
2.1.1.1.5004.13	07.01.10.02	32/2002	Aquisição de equipamento	O	DEAS													
2.1.1.1.9000 EDIFÍCIOS PRÉ-ESCOLARES EXISTENTES																		
2.1.1.1.9000 Conservação e Beneficiação de Edifícios Pré-Escolares Existentes																		
2.1.1.1.9000.04	07.01.03.05	09/2003	Conservação	O	DOMA	100%		01/04	12/09	5.000,00	15.000,00	20.000,00	4.303,40	0,00	4.303,40	0,00%	17,71%	
2.1.1.1.9000.13	07.01.10.02	10/2003	Aquisição e Substituição de Equipamento	O	DEAS	100%		01/04	12/09	5.000,00	7.500,00	12.500,00	4.573,73	141,62	4.715,35	2,83%	27,62%	
TOTAL DO PROGRAMA /2.1.1.1										103.170,02	22.500,00	125.670,02	277.542,15	79.956,85	357.499,00	77,50%	88,66%	
2.1.1.2 INSTALAÇÕES DE 1º CICLO DO ENSINO BÁSICO																		
2.1.1.2.1000 ESCOLAS DE AVANCA																		
2.1.1.2.1002 Escola EB I da Bandeira																		
2.1.1.2.1002.04	07.01.03.05	34/2002	Beneficiação	E	DOMA	100%		04/06	12/06	18.749,68		18.749,68		0,00	0,00	0,00%	0,00%	
2.1.1.2.1002.09	07.01.03.05	05/2005	Arranjos envolventes	E	DOMA	100%		03/07	12/07		40.000,00	40.000,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%	
2.1.1.2.1005 Escola EB I do Mato (Edifício Sul)																		
2.1.1.2.1005.04	07.01.03.05	36/2002	Reconstrução, ampliação e arranjos envolventes	E	DOMA	30%	0,7	06/04	02/06	227.703,89		227.703,89	206.240,11	174.529,02	380.769,13	76,65%	87,75%	
2.1.1.2.2000 ESCOLAS DE BEDUÍDO																		
2.1.1.2.2007 Antiga Escola Padre Donaciano Abreu Freire																		
2.1.1.2.2007.02	07.01.03.05	45/2002	Elaboração de projecto de adaptação	A/O	DOMA	100%		05/07	10/07		25.000,00	25.000,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%	
2.1.1.2.2007.03	07.01.03.05	46/2002	Remodelação e restauração de edifício	E	DOMA	100%		04/07	12/09		750.000,00	750.000,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%	
2.1.1.2.2008 Escola EB I do Barreiro D'Além																		
2.1.1.2.2008.04	07.01.03.05	47/2002	Beneficiação	E	DOMA	100%		01/07	09/07		50.000,00	50.000,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%	
2.1.1.2.2003 Escola EB I do Agro (Fernando Tudela)																		
2.1.1.2.2003.04	07.01.03.05	80/2006	Beneficiação	E	DOMA	100%		01/06	07/07	10.000,00	25.000,00	35.000,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%	
2.1.1.2.4000 ESCOLAS DE FERMELA																		
2.1.1.2.4002 Escola EB I da Terra do Monte																		
2.1.1.2.4002.02	07.01.03.05	48/2002	Elaboração de projecto de ampliação	A/O	DOMA	100%		02/06	12/06	5.000,00		5.000,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%	
2.4.1.1.4002.10	07.01.01	09/2005	Aquisição de terrenos	O	DAJ	100%		06/06	12/06	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00%	100,00%		
2.1.1.2.4002.04	07.01.03.05	49/2002	Construção e arranjos envolventes	E	DOMA	100%		06/07	05/08		250.000,00	250.000,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%	
2.1.1.2.4002.13	07.01.10.02	26/2003	Aquisição de equipamento	A/O	DEAS	100%		06/08	12/08		25.000,00	25.000,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%	
2.1.1.2.5001 ESCOLAS DE PARDILHÓ																		
2.1.1.2.5001 Escola EB I do Celeiro																		
2.1.1.2.5001.02	07.01.03.05	15/2004	Elaboração de projecto	A/O	DOMA	100%		01/06	03/06	5.000,00		5.000,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%	
2.1.1.2.5001.04	07.01.03.05	16/2004	Beneficiação	A/E	DOMA	100%		03/07	12/07		70.000,00	70.000,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%	
2.1.1.2.6000 ESCOLAS DE SALREU																		
2.1.1.2.6005 Escola Básica Integrada a Sul do Concelho																		
2.1.1.2.6005.10	07.01.01	55/2002	Aquisição de terrenos	O	OA/DAJ	100%		02/07	09/09		400.000,00	400.000,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%	
2.1.1.2.7000 ESCOLAS DE VEIROS																		
2.1.1.2.7002 Escola EB I das Cabeças																		
2.1.1.2.7002.02	07.01.03.05	56/2002	Elaboração de projecto	A/O	DOMA	100%		01/07	06/07	5.000,00		5.000,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%	
2.1.1.2.7002.04	07.01.03.05	58/2002	Construção e arranjos envolventes	E	DOMA	100%		06/07	12/08	100.000,00		100.000,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%	
2.1.1.2.7002.13	07.01.10.02	10/2005	Aquisição de equipamento	E	DOMA	100%		06/08	12/08		20.000,00	20.000,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%	

MUNICÍPIO DE ESTARREJA

GERÊNCIA DE 01 DE JANEIRO DE A 31 DE DEZEMBRO DE 2006

(Unidade: Euros)

Objectivo	Código de Classificação Económica	Nº do Projecto Acção a)	Designação do Programa e Projecto/Acção b)	Forma de realização	Responsável	Fonte de Financiamento			Datas		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			Execução Financ. Anual (%)	Execução Financ. Global (%)
						AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
2.1.1.2.9000 EDIFÍCIOS ESCOLARES EXISTENTES																		
2.1.1.2.9000 Conservação e Beneficiação de Edifícios Escolares Existentes																		
2.1.1.2.9000.04	07.01.03.05	30/2003	Conservação	A/E	DOMA	100%			01/05	12/09	115.000,00	150.000,00	265.000,00	82.608,31	78.027,52	160.635,83	67,85%	46,21%
2.1.1.2.9000.13	07.01.10.02	31/2003	Aquisição de Equipamento	O	DEAS	100%			01/05	12/09	20.000,00	45.000,00	65.000,00	21.646,42	7.995,78	29.642,20	39,98%	34,21%
TOTAL DO PROGRAMA /2.1.1.2											441.453,57	1.955.000,00	2.396.453,57	310.494,84	300.552,32	611.047,16	68,08%	22,57%
2.1.1.3 ACTIVIDADES EXTRA-CURRICULARES																		
2.1.1.3.1006 Internet nas Escolas																		
2.1.1.3.1006.06	07.01.07	17/2004	Aquisição de equipamento informático	O	DEAS/DAJ	25%	0,75	01/05	12/06	40.000,00		40.000,00	1.013,88	35.225,52	36.239,40	88,06%	88,36%	
2.1.1.3.1006.07	07.01.08	18/2004	Aquisição de software informático	O	DEAS/DAJ	25%	0,75	01/05	12/06	27.000,00		27.000,00	355,81	26.752,61	27.108,42	99,08%	99,10%	
TOTAL DO PROGRAMA /2.1.1.3											67.000,00	0,00	67.000,00	1.369,69	61.978,13	63.347,82	92,50%	92,65%
TOTAL DA SUBFUNÇÃO 2.1.1.											611.623,59	1.977.500,00	2.589.123,59	589.406,68	442.487,30	1.031.893,98	72,35%	32,46%
TOTAL DO OBJECTIVO 2.1.0											611.623,59	1.977.500,00	2.589.123,59	589.406,68	442.487,30	1.031.893,98	72,35%	32,46%
2.2.0 Saúde																		
2.2.1 SERVIÇOS INDIVIDUAIS DE SAÚDE																		
2.2.1.2 UNIDADES DE SAÚDE																		
2.2.1.2.5000 FREGUESIA DE PARDILHO																		
2.2.1.2.5001 Unidade de Saúde de Pardilhó																		
2.2.1.2.5001.04	07.01.03.99	37/2001	Construção	E	DOMA	0,589	41%	07/02	01/06	67.519,47		67.519,47	416.063,27	0,00	416.063,27	0,00%	86,04%	
2.2.1.2.5001.09	07.01.03.99	59/2002	Arranjos envolventes	E	DOMA		100%	03/03	01/06	37.100,00		37.100,00	53.796,75	6.867,00	60.663,75	18,51%	66,74%	
2.2.1.2.7000 FREGUESIA DE VEIROS																		
2.2.1.2.7001 Unidade de Saúde de Veiros																		
2.2.1.2.7001.02	07.01.03.99	60/2002	Elaboração de projecto	O	DOMA		100%	03/05	12/07	7.000,00	20.000,00	27.000,00	535,50	0,00	535,50	0,00%	1,94%	
2.2.1.2.7001.10	07.01.01	61/2002	Aquisição de terrenos	O	A/DAJ		100%	03/06	09/07	12.000,00	35.000,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
2.2.1.2.7001.04	07.01.03.99	32/2003	Construção	E	DOMA		100%	09/07	12/08		450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
TOTAL DO PROGRAMA /2.2.1.2											123.619,47	505.000,00	628.619,47	470.395,52	6.867,00	477.262,52	5,55%	43,43%
TOTAL DA SUBFUNÇÃO 2.2.1.											123.619,47	505.000,00	628.619,47	470.395,52	6.867,00	477.262,52	5,55%	43,43%
TOTAL DO OBJECTIVO 2.2.0											123.619,47	505.000,00	628.619,47	470.395,52	6.867,00	477.262,52	5,55%	43,43%
2.3.0 Segurança e Acção Social																		
2.3.2 ACÇÃO SOCIAL																		
2.3.2.1 PROGRAMA DE LUTA CONTRA A EXCLUSÃO SOCIAL																		
2.3.2.1.1004 Projecto Rede Social																		
2.3.2.1.1004.06	07.01.07	33/2003	Aquisição de material informático	O	DEAS	I			01/05	12/06	1.000,00		1.000,00	1.201,88	0,00	1.201,88	0,00%	54,58%
TOTAL DO PROGRAMA /2.3.2.1											1.000,00	0,00	1.000,00	1.201,88	0,00	1.201,88	0,00%	54,58%
TOTAL DA SUBFUNÇÃO 2.3.2											1.000,00	0,00	1.000,00	1.201,88	0,00	1.201,88	0,00%	54,58%
TOTAL DO OBJECTIVO 2.3.0											1.000,00	0,00	1.000,00	1.201,88	0,00	1.201,88	0,00%	54,58%
2.4.0 Habitação e Serviços Colectivos																		
2.4.1 HABITAÇÃO																		
2.4.1.1 HABITAÇÃO SOCIAL																		
2.4.1.1.1000 FREGUESIA DE AVANCA																		
2.4.1.1.1001 Projecto de Habitação Social Júlio Neves																		
2.4.1.1.1001.02	07.01.02.03	18/2005	Elaboração de projectos	O	DOMA		100%	05/07	12/07		60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
2.4.1.1.1001.10	07.01.01	20/2005	Aquisição de terrenos	O	A/DAJ		100%	05/07	12/07		12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
2.4.1.1.1001.04	07.01.02.03	21/2005	Construção	E	DOMA		100%	05/08	12/08		1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	

MUNICÍPIO DE ESTARREJA

GERÊNCIA DE 01 DE JANEIRO DE A 31 DE DEZEMBRO DE 2006

(Unidade: Euros)

Objectivo	Código de Classificação Económica	Nº do Projecto Acção a)	Designação do Programa e Projecto/Acção b)	Forma de realização	Responsável	Fonte de Financiamento			Datas		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			Execução Financ. Anual (%)	Execução Financ. Global (%)
						AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
2.4.1.1.2000 FREGUESIA DE BEDUIDO																		
2.4.1.1.2002 Urbanização da Teixugeira																		
2.4.1.1.2002.04	07.01.02.03	64/2002	Conservação do Blocos	E	DOMA	100%	05/02	12/09	98.000,00	85.000,00	183.000,00	111.672,87	53.595,22	165.268,09	54,69%	56,09%		
2.4.1.1.2002.09	07.01.04.05	19/2004	Arranjos Exteriores	E	DOMA	100%	03/06	12/07	24.000,00	50.000,00	74.000,00		20.306,54	20.306,54	84,61%	27,44%		
2.4.1.1.4000 FREGUESIA DE FERMELÃ																		
2.4.1.1.4001 Projecto Família																		
2.4.1.1.4001.04	07.01.02.03	65/2002	Habitação Social Fernelã (Remodelação /Beneficiação)	E	DOMA	100%	06/05	12/06	70.000,00		70.000,00	892,50	38.518,10	39.410,60	55,03%	55,59%		
2.4.1.1.5000 FREGUESIA DE PARDILHÓ																		
2.4.1.1.5001 Projecto de Habitação Social - PER																		
2.4.1.1.5001.02	07.01.02.03	23/2005	Elaboração de projectos	O	DOMA	100%	02/06	02/07	5.000,00	11.000,00	16.000,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%		
2.4.1.1.5001.04	07.01.02.03	24/2005	Construção	E	DOMA	100%	06/07	12/08		540.000,00	540.000,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%		
2.4.1.1.6000 FREGUESIA DE SALREU																		
2.4.1.1.6002 Projecto de Habitação Social - PER																		
2.4.1.1.6002.02	07.01.02.03	25/2005	Elaboração de projectos	O	DOMA	100%	03/06	03/07	5.000,00	35.000,00	40.000,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%		
2.4.1.1.6002.04	07.01.02.03	26/2005	Construção	E	DOMA	100%	05/07	12/09		970.000,00	970.000,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%		
2.4.1.1.9000 TODO O CONCELHO																		
2.4.1.1.9001 Projecto de Habitação Social - PER																		
2.4.1.1.9001.02	07.01.02.03	66/2002	Elaboração de projectos	O	DOMA	100%	03/05	03/07		4.000,00	4.000,00	3.867,50	0,00	3.867,50	0,00%	49,16%		
2.4.1.1.9001.10	07.01.01	67/2002	Aquisição de terrenos	O	O A/D/AJ	100%	01/07	12/09		200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		
2.4.1.1.9002 Programa Casa Melhor																		
2.4.1.1.9002.18	08.08.02	20/2004	Complicação	O	O A/DSESDAS	100%	10/04	12/06	90.000,00		90.000,00	87.914,10	59.769,08	147.683,18	66,41%	83,01%		
TOTAL DO PROGRAMA /2.4.1.1.									292.000,00	3.467.500,00	3.759.500,00	204.346,97	172.188,94	376.535,91	58,97%	9,50%		
TOTAL DA SUBFUNÇÃO 2.4.1.									292.000,00	3.467.500,00	3.759.500,00	204.346,97	172.188,94	376.535,91	58,97%	9,50%		
2.4.2 ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO																		
2.4.2.1 PLANOS MUNICIPAIS DE ORDENAMENTO																		
2.4.2.1.0100 Plano Director Municipal																		
2.4.2.1.0100.02	07.01.15	27/2005	Revisão	A/O	DPU	100%	02/97	12/06	30.250,00		30.250,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%		
2.4.2.1.0300 Mapas de Ruído do Concelho																		
2.4.2.1.0300.02	07.01.15	69/2002	Elaboração	O	DPU	100%	09/02	12/06	30.250,00		30.250,00	26.180,00	0,00	26.180,00	0,00%	46,39%		
2.4.2.1.1000 PLANOS DE URBANIZAÇÃO																		
2.4.2.1.1200 Planos de Urbanização de Beduido																		
2.4.2.1.1201 Plano de Urbanização da Vila																		
2.4.2.1.1201.02	07.01.15	28/2005	Revisão	A/O	DPU	100%	02/00	06/06	12.100,00		12.100,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%		
2.4.2.1.1600 Planos de Urbanização de Salreu																		
2.4.2.1.1601 Plano da Zona Central																		
2.4.2.1.1601.02	07.01.15	29/2005	Elaboração	A/O	DPU	100%	01/05	12/06	3.630,00		3.630,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%		
TOTAL DO PROGRAMA /2.4.2.1									76.230,00	0,00	76.230,00	26.180,00	0,00	26.180,00	0,00%	25,56%		
2.4.2.3 REABILITAÇÃO URBANA E RURAL																		
2.4.2.3.1000 FREGUESIA DE AVANCA																		
2.4.2.3.1007 Centro Cívico de Avanca																		
2.4.2.3.1007.09	07.01.04.05	70/2002	Arranj.exteriores e mob. urbano a paente dos Edifícios Srª Marinha	A/E	DOMA/DPU	100%	03/05	09/08	160.000,00	190.000,00	350.000,00	4.900,88	98.366,52	103.267,40	61,48%	29,10%		
2.4.2.3.1008 Largo da Igreja Matriz																		
2.4.2.3.1008.02	07.01.04.05	37/2003	Elaboração de projecto	A/O	DOMA	100%	05/06	12/06	2.500,00		2.500,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%		
2.4.2.3.1008.04	07.01.04.05	22/2004	Construção	A/O	DOMA	100%	07/07	12/07		100.000,00	100.000,00	476,00	0,00	476,00	0,00%	0,47%		

MUNICÍPIO DE ESTARREJA

GERÊNCIA DE 01 DE JANEIRO DE A 31 DE DEZEMBRO DE 2006

(Unidade: Euros)

Objectivo	Código de Classificação Económica	Nº do Projecto Acção a)	Designação do Programa e Projecto/Acção b)	Forma de realização	Responsável	Fonte de Financiamento			Datas		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			Execução Financ. Anual (%)	Execução Financ. Global (%)
						AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
2.4.2.3.1090			Passeios da Vila de Avanca															
2.4.2.3.1090.04	07.01.04.01	41/2001	Construção	E	DOMA	100%		01/02	12/09	15.000,00	75.000,00	90.000,00	94.216,18	0,00	94.216,18	0,00%	51,14%	
2.4.2.3.1090.03	07.01.04.01	42/2001	Beneficiação	A/E	DOMA	100%		01/02	12/09	2.500,00	15.000,00	17.500,00	2.608,47	0,00	2.608,47	0,00%	12,97%	
2.4.2.3.2000			FREGUESIA DE BEDUÍDO															
2.4.2.3.2001			Infraestruturas do P.P. da Praça do Município (Zona Envolvente)															
2.4.2.3.2001.10	07.01.01	38/2003	Aquisição de terrenos	O	DOMA	100%		01/04	12/08	30.000,00	60.000,00	90.000,00	50.000,00	30.000,00	80.000,00	100,00%	57,14%	
2.4.2.3.2001.04	07.01.04.01	43/2001	Concepção e Execução	E	DOMA	30%	70%	01/01	03/06	980.000,00		980.000,00	1.708.267,33	2.183,71	1.710.451,04	0,22%	63,63%	
2.4.2.3.2001.40	07.01.04.13	48/2006	Adaptação do Espaço							50.000,00	50.000,00	100.000,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%	
2.4.2.3.2003			Infraestruturas do Plano de Pormenor da Zona da Estação															
2.4.2.3.2003.02	07.01.04.01	46/2001	Elaboração de Projecto	A/O	DOMA	100%		05/04	05/08			80.000,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00%	1,96%	
2.4.2.3.2003.10	07.01.01	73/2002	Aquisição de terrenos	O	O A/DAJ	100%		06/07	12/09			400.000,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%	
2.4.2.3.2003.11	07.01.02.02	74/2002	Aquisição de habitações	O	O A/DAJ	100%		02/07	12/08			150.000,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%	
2.4.2.3.2003.04	07.01.04.01	75/2002	Construção de arruamento principal	E	DOMA	100%		01/08	12/09			672.000,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%	
2.4.2.3.2012			Urbanismo Comercial (URBCOM)-2ª FASE															
2.4.2.3.2012.04	07.01.04.01	76/2002	Pavimentação e Iluminação da Rua Desembargador Correia Teles, R.D. Manuel I.R.Dr. Alberto Vidal,R.Visconde Valdemouro	E	DOMA	50%	50%	07/02	03/06	155.757,13		155.757,13	157.242,87	110.154,66	267.397,53	70,72%	85,43%	
2.4.2.3.2014			Largo de Santo Amaro															
2.4.2.3.2014.11	07.01.02.01	52/2006	Aquisição de Habitação (acesso à Capela)	O	DAJ	100%		04/06	12/06	20.000,00		20.000,00		20.000,00	20.000,00	100,00%	100,00%	
2.4.2.3.2014.09	07.01.04.05	81/2002	Arranjo urbanístico	E	DOMA/DPU	100%		07/06	12/07	65.000,00	125.000,00	190.000,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%	
2.4.2.3.2018			Urbanização da Fontinha															
2.4.2.3.2018.09	07.01.04.01	69/2005	Arranjos Envolventes	E	DOMA	100%		05/05	05/06	41.000,00		41.000,00		33.633,61	33.633,61	82,03%	82,03%	
2.4.2.3.2019			Parque de Estacionamento da Praça Município															
2.4.2.3.2019.05	07.01.10.02	50/2006	Aquisição de Equipamento	O	OA/DOMA			04/06	12/06	5.000,00		5.000,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%	
2.4.2.3.2019.16	07.02.07	51/2006	Aquisição de Equipamento-sistema de leasing	SL	O A/DEF			04/06	12/08	6.000,00	20.000,00	26.000,00		1.149,03	1.149,03	19,15%	4,42%	
2.4.2.3.2090			Passeios da Cidade de Estarreja															
2.4.2.3.2090.04	07.01.04.01	47/2001	Construção	E	DOMA	100%		01/02	12/09	170.000,00	150.000,00	320.000,00	163.445,13	88.547,55	251.992,68	52,09%	52,12%	
2.4.2.3.2090.33	07.01.04.01	48/2001	Beneficiação	A/E	DOMA	100%		01/02	12/09	10.000,00	30.000,00	40.000,00	6.044,76	363,00	6.407,76	3,63%	13,92%	
2.4.2.3.3000			FREGUESIA DE CANELAS															
2.4.2.3.3002			Largo do Novo Cemitério (1ª e 2ª Fase)															
2.4.2.3.3002.04	07.01.04.01	43/2003	Construção	E	DOMA	100%		05/07	12/07	37.000,00	60.000,00	97.000,00		34.064,79	34.064,79	92,07%	35,12%	
2.4.2.3.3004			Centro Cívico de Canelas															
2.4.2.3.3004.01	07.01.04.05	44/2003	Levantamento topográfico	A/O	DOMA	100%		02/07	12/07		2.500,00	2.500,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%	
2.4.2.3.3004.02	07.01.04.05	45/2003	Elaboração de projecto	A/O	DOMA	100%		06/07	09/08		20.000,00	20.000,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%	
2.4.2.3.3004.10	07.01.01	46/2003	Aquisição de terrenos	O	O A/DAF	100%		01/08	12/09		200.000,00	200.000,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%	
2.4.2.3.3090			Passeios na Freguesia de Canelas															
2.4.2.3.3090.04	07.01.04.01	23/2004	Construção	E	DOMA	100%		01/03	12/09	5.000,00	30.000,00	35.000,00	13.972,87	0,00	13.972,87	0,00%	28,53%	
2.4.2.3.3090.03	07.01.04.01	24/2004	Beneficiação	E	DOMA	100%		01/03	12/09	2.000,00	6.000,00	8.000,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%	
2.4.2.3.4000			FREGUESIA DE FERMELA															
2.4.2.3.4001			Espaço Envolvente à Igreja de São Bartolomeu / Roxico															
2.4.2.3.4001.02	07.01.04.01	49/2001	Elaboração de Projecto	A/O	DOMA	100%		02/07	06/07		5.000,00	5.000,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%	
2.4.2.3.4001.04	07.01.04.01	27/2004	Construção	E	DOMA	100%		01/08	09/08		50.000,00	50.000,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%	
2.4.2.3.4004			Centro Cívico de Fernelá															
2.4.2.3.4004.01	07.01.04.05	84/2002	Levantamento topográfico	A/O	DOMA	100%		03/07	08/07		2.300,00	2.300,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%	
2.4.2.3.4004.02	07.01.04.05	85/2002	Elaboração de projecto	A/O	DOMA	100%		01/07	06/07		10.000,00	10.000,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%	
2.4.2.3.4004.10	07.01.01	86/2002	Aquisição de terrenos	O	O A/DAJ	100%		06/08	12/09		225.000,00	225.000,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%	
2.4.2.3.4005			Espaço Envolvente à Casa Mortuária															
2.4.2.3.4005.09	08.05.01.02	48/2003	Arranjo urbanístico	E	O A/DOMA	100%		05/06	12/07	5.000,00	45.000,00	50.000,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%	

MUNICÍPIO DE ESTARREJA

GERÊNCIA DE 01 DE JANEIRO DE A 31 DE DEZEMBRO DE 2006

(Unidade: Euros)

Objectivo	Código de Classificação Económica	Nº do Projecto Acção a)	Designação do Programa e Projecto/Acção b)	Forma de realização	Responsável	Fonte de Financiamento			Datas		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			Execução Financ. Anual (%)	Execução Financ. Global (%)	
						AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
2.4.2.3.4090	08.05.01.02	25/2004	Passéis na Freguesia de Fermelã	E	O A/DOMA		100%		01/04	12/09	5.000,00	30.000,00	35.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00%	30,00%	
2.4.2.3.4090.04	08.05.01.02	26/2004	Construção	E	O A/DOMA		100%		01/04	12/09	2.000,00	6.000,00	8.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00%	33,33%	
2.4.2.3.5000			FREGUESIA DE PARDILHO																
2.4.2.3.5004			Centro Cívico de Pardilhó	A/O	DOMA/DPU		100%		02/03	08/06	1.000,00		1.000,00	3.921,65	890,56	4.812,21	89,06%	97,78%	
2.4.2.3.5004.02	07.01.04.05	89/2002	Elaboração do Projecto	A/O	DOMA/DPU		100%		02/03	08/06	1.000,00		1.000,00	3.921,65	890,56	4.812,21	89,06%	97,78%	
2.4.2.3.5004.09	07.01.04.05	90/2002	Arranjos urbanísticos do Largo da Igreja(mobiliário urbano,placa de ordenamento e fonte)	E	DOMA/DPU		100%		03/05	12/08	6.000,00	374.000,00	380.000,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%	
2.4.2.3.5005			Espaço Envolvente ao Pavilhão Saavedra Guedes	E	DOMA		100%		01/07	12/07			20.000,00	20.000,00	12.651,89	0,00	12.651,89	0,00%	38,75%
2.4.2.3.5005.09	07.01.04.05	52/2003	Arranjo urbanístico	E	DOMA		100%		01/07	12/07			20.000,00	20.000,00	12.651,89	0,00	12.651,89	0,00%	38,75%
2.4.2.3.5090			Passéis na Freguesia de Pardilhó	E	DOMA		100%		01/04	12/09	10.000,00	30.000,00	40.000,00	24.750,00	0,00	24.750,00	0,00%	38,22%	
2.4.2.3.5090.04	08.05.01.02	28/2004	Construção	E	DOMA		100%		01/04	12/09	2.000,00	6.000,00	8.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00%	33,33%	
2.4.2.3.5090.03	08.05.01.02	29/2004	Beneficiação	E	DOMA		100%		01/04	12/09	2.000,00	6.000,00	8.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00%	33,33%	
2.4.2.3.6000			FREGUESIA DE SALREU																
2.4.2.3.6006			Infraestruturas do P.U de Salreu	A/O	DOMA		100%		02/06	06/06	3.000,00		3.000,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%	
2.4.2.3.6006.01	07.01.04.01	54/2003	Levantamento topográfico	A/O	DOMA		100%		02/06	06/06	3.000,00		3.000,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%	
2.4.2.3.6006.02	07.01.04.01	91/2002	Elaboração de Projecto	A/O	DOMA		100%		07/07	12/07		75.000,00	75.000,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%	
2.4.2.3.6006.10	07.01.01	92/2002	Aquisição de terrenos	O	O A/DAJ		100%		01/07	12/09		1.500.000,00	1.500.000,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%	
2.4.2.3.6006.04	07.01.04.01	93/2002	Execução	E	DOMA		100%		06/08	12/...		500.000,00	500.000,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%	
2.4.2.3.6090			Passéis na Freguesia de Salreu	E	DOMA		100%		01/03	12/08	50.000,00	30.000,00	80.000,00	16.093,35	27.242,25	43.335,60	54,48%	45,10%	
2.4.2.3.6090.04	07.01.04.01	55/2003	Construção	E	DOMA		100%		01/03	12/08	2.000,00	6.000,00	8.000,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%	
2.4.2.3.6090.33	07.01.04.01	30/2004	Beneficiação	E	DOMA		100%		01/03	12/08	2.000,00	6.000,00	8.000,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%	
2.4.2.3.7000			FREGUESIA DE VEIROS																
2.4.2.3.7001			Centro Cívico de Veiros	A/O	DOMA		100%		01/08	10/08			4.500,00	4.500,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.4.2.3.7001.02	07.01.04.05	51/2001	Elaboração de Projecto	A/O	DOMA		100%		01/08	10/08			4.500,00	4.500,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.4.2.3.7090			Passéis na Freguesia de Veiros	E	DOMA		100%		01/03	12/09	5.000,00	15.000,00	20.000,00	7.367,85	0,00	7.367,85	0,00%	26,92%	
2.4.2.3.7090.04	07.01.04.01	31/2004	Construção	E	DOMA		100%		01/03	12/09	5.000,00	15.000,00	20.000,00	7.367,85	0,00	7.367,85	0,00%	26,92%	
2.4.2.3.7090.33	07.01.04.01	32/2004	Beneficiação	E	DOMA		100%		01/03	12/09	2.000,00	6.000,00	8.000,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%	
2.4.2.4			TOTAL DO PROGRAMA /2.4.2.3								1.849.757,13	5.375.300,00	7.225.057,13	2.290.559,23	446.595,68	2.737.154,91			
2.4.2.4			SISTEMA DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA																
2.4.2.4.9001			Sistema de Informação Geográfica - SIG Ria de Aveiro	O	DPU/DAJ		25%	75%	01/04	12/06	3.000,00		3.000,00	49.276,48	0,00	49.276,48	0,00%	94,26%	
2.4.2.4.9001.06	07.01.07	14/2004	Aquisição de equipamento informático	O	DPU/DAJ		25%	75%	01/04	12/06	51.000,00		51.000,00	19.121,64	43.756,01	62.877,65	85,80%	89,67%	
2.4.2.4.9001.07	07.01.08	14/2003	Aquisição de software informático	O	DPU/DAJ		25%	75%	01/04	12/06	3.600,00		3.600,00	2.232,13	2.232,13	2.232,13	62,00%	62,00%	
2.4.2.4.9001.18	08.05.01.04	59/2006	Participação AMRia	O	DPU/DAJ				01/04	12/06	3.600,00		3.600,00	2.232,13	2.232,13	2.232,13	62,00%	62,00%	
2.4.2.4			TOTAL DO PROGRAMA /2.4.2.4								57.600,00	0,00	57.600,00	68.398,12	45.988,14	114.386,26	79,84%	90,78%	
2.4.2.4			TOTAL DA SUBFUNÇÃO 2.4.2.								1.983.587,13	5.375.300,00	7.358.887,13	2.385.137,35	492.583,82	2.877.721,17	24,83%	29,53%	
2.4.3			SANEAMENTO																
2.4.3.1			REDE DE ESGOTOS																
2.4.3.1.1000			FREGUESIA DE AVANCA																
2.4.3.1.1002			Saneamento na Freguesia de Avanca -2ª Fase	E	DOMA	0,75	25%		08/03	01/07	699.895,00	1.239.656,10	1.939.551,10	515.578,40	206.649,87	722.228,27	29,53%	29,42%	
2.4.3.1.1002.04	07.01.04.02	94/2002	Construção	E	DOMA	0,75	25%		08/03	01/07	699.895,00	1.239.656,10	1.939.551,10	515.578,40	206.649,87	722.228,27	29,53%	29,42%	
2.4.3.1.1003			Saneamento na Freguesia de Avanca -3ª Fase	E	DOMA		100%		01/08	12/09		3.350.000,00	3.350.000,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%	
2.4.3.1.1003.04	07.01.04.02	33/2004	Construção	E	DOMA		100%		01/08	12/09		3.350.000,00	3.350.000,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%	
2.4.3.1.2000			FREGUESIA DE BEDUÍDO																
2.4.3.1.2006			Rede Esgotos a Nascente e Poente	E	DOMA		25%	0,75	06/00	01/06	27.000,00		27.000,00	2.366.359,99	26.155,50	2.392.515,49	96,87%	99,96%	
2.4.3.1.2006.04	07.01.04.02	54/2001	Construção	E	DOMA		25%	0,75	06/00	01/06	27.000,00		27.000,00	2.366.359,99	26.155,50	2.392.515,49	96,87%	99,96%	

MUNICÍPIO DE ESTARREJA

GERÊNCIA DE 01 DE JANEIRO DE A 31 DE DEZEMBRO DE 2006

(Unidade: Euros)

Objectivo	Código de Classificação Económica	Nº do Projecto Acção a)	Designação do Programa e Projecto/Acção b)	Forma de realização	Responsável	Fonte de Financiamento			Datas		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			Execução Financ. Anual (%)	Execução Financ. Global (%)				
						AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total						
2.4.3.1.2007	07.01.04.02	34/2004	Rede Esgotos a Nascente - 2ª Fase	E	DOMA		100%		10/07	12/09		2.350.000,00	2.350.000,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%				
			FREGUESIA DE PARDILHÓ																			
2.4.3.1.5002	07.01.04.02	95/2002	Saneamento na Freguesia de Pardilhó - 2ª Fase	E	DOMA	0,75	25%		09/03	03/07	1.300.000,00	332.638,09	1.632.638,09	68.172,73	769.375,85	837.548,58	59,18%	49,24%				
2.4.3.1.5003	07.01.04.02	05/2006	Saneamento na Freguesia de Pardilhó - 3ª Fase	E	DOMA		100%		10/08	12/09		1.800.000,00	1.800.000,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%				
			FREGUESIA DE SALREU																			
2.4.3.1.6002	07.01.04.02	58/2001	Saneamento na Freguesia de Salreu - Núcleo Central	E	DOMA		25%	0,75	06/00	09/06	270.337,91		270.337,91	2.583.180,36	16.741,10	2.599.921,46	6,19%	91,11%				
2.4.3.1.6003	07.01.04.02	96/2002	Saneamento na Freguesia de Salreu - 2ª Fase	E	DOMA		100%		02/06	12/08		1.490.000,00	1.490.000,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%				
2.4.3.1.6004	07.01.04.02	32/2005	Saneamento na Freguesia de Salreu - 3ª Fase	E	DOMA		100%		02/08	12/09		1.500.000,00	1.500.000,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%				
			FREGUESIA DE VEIROS																			
2.4.3.1.7002	07.01.04.02	59/2001	Saneamento na Freguesia de Veiros	E	DOMA		25%	0,75	03/01	02/05	109.560,84		109.560,84	2.290.473,36	103.568,23	2.394.041,59	94,53%	99,75%				
2.4.3.1.7003	07.01.04.02	06/2006	Saneamento na Freguesia de Veiros - 2ª Fase	E	DOMA		25%	0,75	10/08	12/09		800.000,00	800.000,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%				
			REDE EXISTENTE																			
2.4.3.1.8001	07.01.04.02	60/2001	Aquedutos e Drenagens	O	DOMA		100%		01/03	12/09	110.000,00	235.000,00	345.000,00	57.535,66	10.986,74	68.522,40	9,99%	17,02%				
2.4.3.1.8001.40	07.01.04.02	07/2006	Remodelação e Ampliação	O	DOMA		100%		01/06	12/09	30.000,00	90.000,00	120.000,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%				
2.4.3.1.8003	07.01.04.02	62/2001	Ramais Diversos	A	DOMA		100%		01/03	12/09	50.000,00	105.000,00	155.000,00	16.383,49	17.162,16	33.545,65	34,32%	19,57%				
			PROJECTOS																			
2.4.3.1.9101	07.01.04.02	63/2001	Projecto de Saneamento do Concelho	O	DOMA		100%		01/04	12/07	5.000,00	5.000,00	10.000,00	17.850,00	0,00	17.850,00	0,00%	64,09%				
			LIGAÇÃO AO SISTEMA INTEGRADO DA SIMRIA																			
2.4.3.1.9301	07.01.04.02	57/2003	Ligação do Saneamento da Freguesia de Avanca - Pardilhó	A/E	DOMA		100%		08/04	12/06	260.740,72		260.740,72	159.259,28	257.046,48	416.305,76	98,58%	99,12%				
2.4.3.1.9302	07.01.04.02	33/2005	Estação de Bombagem na ETAR de Estarreja	A/O	DOMA		100%		01/06	12/06	17.500,00		17.500,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%				
2.4.3.1.9302.04	07.01.04.02	98/2002	Elaboração de projecto	A/E	DOMA		100%		01/06	12/07	10.000,00	190.000,00	200.000,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%				
2.4.3.1.9308	07.01.10.02	35/2004	Medidores de caudal nas freguesias	O	DOMA		100%		01/04	07/05	50.000,00		50.000,00	1.428,00	0,00	1.428,00	0,00%	2,78%				
2.4.3.1.9309	07.01.10.02	09/2006	Estações Elevatórias e Emissários de Ligação	O	DOMA		100%		01/06	12/06	40.000,00		40.000,00		27.136,67	27.136,67	67,84%	67,84%				
			TOTAL DO PROGRAMA /2.4.3.1												2.980.034,47	13.487.294,19	16.467.328,66	8.076.221,27	1.434.822,60	9.511.043,87	48,15%	38,75%
			TOTAL DA SUBFUNÇÃO 2.4.3.												2.980.034,47	13.487.294,19	16.467.328,66	8.076.221,27	1.434.822,60	9.511.043,87	48,15%	38,75%
			ABASTECIMENTO DE ÁGUA																			
			ÁGUA																			
			ABASTECIMENTO DE ÁGUA - FREGUESIA DE AVANCA																			
2.4.4.1.1902	07.01.04.07	11/2006	Rede Existente de Avanca	E	DOMA		100%		01/06	12/06	40.000,00	55.000,00	95.000,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%				
2.4.4.1.1902.04	07.01.04.07		Remodelação e Ampliação																			

MUNICÍPIO DE ESTARREJA

GERÊNCIA DE 01 DE JANEIRO DE A 31 DE DEZEMBRO DE 2006

(Unidade: Euros)

Objectivo	Código de Classificação Económica	Nº do Projecto Acção a)	Designação do Programa e Projecto/Acção b)	Forma de realização	Responsável	Fonte de Financiamento			Datas		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			Execução Financ. Anual (%)	Execução Financ. Global (%)
						AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
2.4.4.1.2000 ABASTECIMENTO DE ÁGUA - FREGUESIA DE BEDUÍDO																		
2.4.4.1.2001 Projecto do Rio Antuã																		
2.4.4.1.2001.04	07.01.04.07	100/2002	Optimização da ETA - Construção de Leitões	E	DOMA	100%		01/08	12/08		180.000,00	180.000,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%	
2.4.4.1.2003 Remodelação da Rede de Beduído																		
2.4.4.1.2003.04	07.01.04.07	36/2004	Remodelação e Ampliação da Rede Existente	E	DOMA	100%		01/04	12/07	250.000,00	105.000,00	355.000,00	6.924,54	1.905,75	8.830,29	0,76%	2,44%	
2.4.4.1.6000 ABASTECIMENTO DE ÁGUA - FREGUESIA DE SALREU																		
2.4.4.1.6090 Remodelação da Rede de Salreu																		
2.4.4.1.6090.04	07.01.04.07	36/2005	Remodelação e Ampliação da Rede Existente	E	DOMA	100%		05/06	12/07	190.695,50	75.000,00	265.695,50		31.788,49	31.788,49	16,67%	11,96%	
2.4.4.1.8000 ABASTECIMENTO DE ÁGUA - CONCELHO																		
2.4.4.1.8002 Ramais de Ligação de Água																		
2.4.4.1.8002.13	07.01.10.02	64/2003	Aquisição de contadores	O	DOMA	100%		01/03	12/09	69.000,00	105.000,00	174.000,00	65.244,55	31.162,18	96.406,73	45,16%	40,30%	
2.4.4.1.8001 Remodelação da Rede Existente																		
2.4.4.1.8001.04	07.01.04.07	15/2006	Remodelação e Ampliação da Rede Existente	E	DOMA	100%		01/06	12/06	45.000,00		45.000,00		1.236,62	1.236,62	2,75%	2,75%	
2.4.4.1.8004 Telemetria																		
2.4.4.1.8004.04	07.01.07	16/2006	Rede, Equipamento e sistema de software	E	DOMA	100%		05/05	12/06	25.000,00		25.000,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%	
2.4.4.1.9000 ABASTECIMENTO DE ÁGUA - INSTALAÇÕES																		
2.4.4.1.9002 ETA do Antuã - Reactivação																		
2.4.4.1.9002.04	07.01.04.07	12/2006	Conservação do Edifício	E	DOMA	100%		01/06	12/06	10.000,00		10.000,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%	
2.4.4.1.9002.05	07.01.10.02	13/2006	Manutenção Equipamento	E	DOMA	100%		01/06	12/06	15.000,00		15.000,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%	
TOTAL DO PROGRAMA /2.4.4.1										644.695,50	520.000,00	1.164.695,50	72.169,09	66.093,04	138.262,13	10,25%	11,18%	
TOTAL DA SUBFUNÇÃO 2.4.4.										644.695,50	520.000,00	1.164.695,50	72.169,09	66.093,04	138.262,13	10,25%	11,18%	
2.4.5 RESÍDUOS SÓLIDOS																		
2.4.5.1 HIGIENE E LIMPEZA PÚBLICA																		
2.4.5.1.8001 LIMPEZA URBANA																		
2.4.5.1.8001.13	07.01.10.01	101/2002	Aquisição de Equipamento	O	DOMA	100%		01/02	12/09	5.500,00	15.000,00	20.500,00	16.188,08	965,04	17.153,12	17,55%	46,75%	
TOTAL DO PROGRAMA /2.4.5.1										5.500,00	15.000,00	20.500,00	16.188,08	965,04	17.153,12	17,55%	46,75%	
2.4.5.2 RECOLHA DE R.S.U.																		
2.4.5.2.8001 TODO CONCELHO																		
2.4.5.2.8001.13	07.01.10.01	74/2001	Aquisição de Equipamento	O	DOMA	100%		01/02	12/09	50.000,00	150.000,00	200.000,00	201.601,26	8.167,50	209.768,76	16,34%	52,23%	
2.4.5.2.8001.04	07.01.04.13	109/2005	Infraestruturas de RSU- Construção	E	DOMA	100%		01/05	12/09	5.338,20	10.000,00	15.338,20	4.625,25	4.400,55	9.025,80	82,44%	45,21%	
2.4.5.2.8001.16	07.02.07	40/2005	Locação Financeira de Equipamento	O	DOMA/DEF	100%		08/05	08/07	16.800,00	12.176,64	28.976,64	4.008,19	15.977,90	19.986,09	95,11%	60,59%	
2.4.5.2.8001.08	07.01.10.01	75/2001	Recuperação do Equipamento Existente	A	DOMA	100%		01/02	12/09	5.000,00	15.000,00	20.000,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%	
TOTAL DO PROGRAMA /2.4.5.2										77.138,20	187.176,64	264.314,84	210.234,70	28.545,95	238.780,65	37,01%	50,32%	
TOTAL DA SUBFUNÇÃO 2.4.5.										82.638,20	202.176,64	284.814,84	226.422,78	29.510,99	255.933,77	35,71%	50,06%	
2.4.6 PROTECÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERVAÇÃO DA NATUREZA																		
2.4.6.1 SALUBRIDADE																		
2.4.6.1.8000 LAVADOUROS EXISTENTES NO CONCELHO																		
2.4.6.1.8001 Lavadouros existentes																		
2.4.6.1.8001.04	08.05.01.02	38/2004	Conservação e reparação	A/E	O A	100%		01/02	12/09	25.000,00	50.000,00	75.000,00	35.385,58	0,00	35.385,58	0,00%	32,06%	
TOTAL DO PROGRAMA /2.4.6.1										25.000,00	50.000,00	75.000,00	35.385,58	0,00	35.385,58	0,00%	32,06%	

MUNICÍPIO DE ESTARREJA

GERÊNCIA DE 01 DE JANEIRO DE A 31 DE DEZEMBRO DE 2006

(Unidade: Euros)

Objectivo	Código de Classificação Económica	Nº do Projecto Acção a)	Designação do Programa e Projecto/Acção b)	Forma de realização	Responsável	Fonte de Financiamento			Datas		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			Execução Financ. Anual (%)	Execução Financ. Global (%)
						AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
2.4.6.3																		
CANIS																		
2.4.6.1.9000																		
CANIS TODO O CONCELHO																		
2.4.6.1.9002																		
Canil Intermunicipal																		
2.4.6.1.9002.02	07.01.03.03	56/2006	Elaboração de Projecto	O	DOMA/DAJ	100%		02/07	08/07		20.000,00	20.000,00			0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.4.6.1.9002.04	07.01.03.03	57/2006	Construção	A/E	DOMA/DAJ	100%		10/07	12/08		150.000,00	150.000,00			0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.4.6.1.9002.05	07.01.09	58/2006	Aquisição de Equipamento Administrativo	O	DAJ	100%		01/08	12/08		30.000,00	30.000,00			0,00	0,00	0,00%	0,00%
TOTAL DO PROGRAMA /2.4.6.3											0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.4.6.6																		
JARDINS																		
2.4.6.6.8000																		
JARDINS PÚBLICOS DO CONCELHO																		
2.4.6.6.8000.33	07.01.04.05	39/2004	Beneficiação e Construção de Zonas Ajardinadas	O	DOMA	100%		01/04	12/09	35.000,00	80.000,00	115.000,00	7.302,35	0,00	7.302,35	0,00%	5,97%	
2.4.6.6.8000.04	07.01.04.05	66/2003	Beneficiação e Construção de Estufas Municipais	O	DOMA	100%		01/03	12/09	5.000,00	30.000,00	35.000,00	6.279,42	0,00	6.279,42	0,00%	15,21%	
2.4.6.6.8000.13	07.01.10.02	80/2001	Aquisição de Equipamento	O	DOMA	100%		01/02	12/09	15.000,00	17.500,00	32.500,00	29.071,92	5.142,50	34.214,42	34,28%	55,57%	
2.4.6.6.8000.14	07.01.10.02	82/2001	Redes de Rega	O	DOMA	100%		01/02	12/09	20.000,00	40.000,00	60.000,00	5.083,58	0,00	5.083,58	0,00%	7,81%	
TOTAL DO PROGRAMA /2.4.6.6											75.000,00	167.500,00	242.500,00	47.737,27	5.142,50	52.879,77	6,86%	18,22%
2.4.6.7																		
REABILITAÇÃO PAISAGÍSTICA E AMBIENTAL																		
2.4.6.7.1000																		
FREGUESIA DE AVANÇÁ																		
2.4.6.7.1001																		
Arranjo Paisagístico da Ribeira do Mourão																		
2.4.6.7.1001.04	07.01.04.05	159/2001	Construção	E	DOMA/DPU	50%	0,5	04/06	12/07	10.000,00	110.000,00	120.000,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%	
2.4.6.7.1002																		
Requalificação do Rio Gonde (a Poente da Ponte do Rio Gonde)																		
2.4.2.3.1002.10	07.01.01	41/2005	Aquisição de terrenos	E	DOMA	100%		01/06	12/06	10.000,00		10.000,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%	
2.4.6.7.1002.04	07.01.04.05	42/2005	Execução	E	DOMA	100%		10/06	03/07	20.000,00	20.000,00	40.000,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%	
2.4.6.7.1003																		
Quinta do Marinheiro																		
2.4.6.7.1003.02	07.01.04.05	08/2006	Elaboração de projecto de requalificação	E	DOMA	100%		06/07	03/08		50.000,00	50.000,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%	
2.4.6.7.2000																		
FREGUESIA DE BEDUIDO																		
2.4.6.7.2001																		
Requalificação Ambiental e Paisagística do Rio Antuã																		
2.4.6.7.2001.02	07.01.04.05	43/2005	Elaboração de Projecto	E	DOMA	100%		04/07	12/08		150.000,00	150.000,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%	
2.4.6.7.3000																		
FREGUESIA DE CANELAS																		
2.4.6.7.3001																		
Arranjo Paisagístico da Ribeira de Canelas																		
2.4.6.7.3001.02	07.01.04.05	105/2002	Elaboração de Projecto	A/E	DOMA/DPU	100%		01/06	12/06	10.000,00		10.000,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%	
2.4.6.7.3001.04	07.01.04.05	68/2003	Construção	E	DOMA/DPU	100%		05/07	05/08		150.000,00	150.000,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%	
2.4.6.7.5000																		
FREGUESIA DE PARDILHÓ																		
2.4.6.7.5001																		
Arranjo Paisagístico da Ribeira da Aldeia																		
2.4.6.7.5001.04	07.01.04.05	106/2002	Construção	E	DOMA/DPU	50%	0,5	01/07	12/07		200.000,00	200.000,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%	
2.4.6.7.5002																		
Arranjo Paisagístico do Nancinho																		
2.4.6.7.5002.02	07.01.04.05	107/2002	Elaboração do Projecto	A/E	DOMA/DPU	100%		02/06	05/06	5.000,00		5.000,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%	
2.4.6.7.5002.04	07.01.04.05	108/2002	Construção	E	DOMA/DPU	100%		05/08	07/09		150.000,00	150.000,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%	
2.4.6.7.6000																		
FREGUESIA DE SALREU																		
2.4.6.7.6001																		
Arranjo Paisagístico do Cais de Salreu																		
2.4.6.7.6001.02	07.01.04.05	109/2002	Elaboração de Projecto	A/E	DOMA/DPU	100%		02/06	07/06	5.000,00		5.000,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%	
2.4.6.7.6001.04	07.01.04.05	110/2002	Construção	E	DOMA/DPU	100%		06/07	12/08		150.000,00	150.000,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%	
2.4.6.7.7000																		
FREGUESIA DE VEIROS																		
2.4.6.7.7001																		
Arranjo Paisagístico da Ribeira de Veiros																		
2.4.6.7.7001.02	07.01.04.05	111/2002	Elaboração de Projecto	A/E	DOMA/DPU	100%		02/06	07/06	10.000,00		10.000,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%	
2.4.6.7.7001.04	07.01.04.05	112/2002	Construção	E	DOMA/DPU	100%		06/07	06/08		150.000,00	150.000,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%	
2.4.6.7.9000																		
TODO O CONCELHO																		
2.4.6.7.9001																		
Plano de Requalificação da Rede Hidrográfica																		
2.4.6.7.9001.02	07.01.04.05	113/2002	Elaboração de Projecto	A/E	DOMA	100%		06/06	12/07	10.000,00	90.000,00	100.000,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%	

MUNICÍPIO DE ESTARREJA

GERÊNCIA DE 01 DE JANEIRO DE A 31 DE DEZEMBRO DE 2006

(Unidade: Euros)

Objectivo	Código de Classificação Económica	Nº do Projecto Acção a)	Designação do Programa e Projecto/Acção b)	Forma de realização	Responsável	Fonte de Financiamento			Datas		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			Execução Financ. Anual (%)	Execução Financ. Global (%)
						AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
2.4.6.7.9002			Projecto BIORIA -Rio Antuã															
2.4.6.7.9002.14	07.01.04.13	10/2006	<i>Equipamentos diversos</i>	O	DAAS/O A	25%	0,75	01/04	12/07	10.000,00	30.000,00	40.000,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%	
2.4.6.7.9003			Projecto AMB Ria															
2.4.6.7.9003.05	07.01.15	46/2005	<i>Aquisição de Equipamento</i>	O	DAAS/O A	25%	0,75	01/05	12/07	7.500,00		7.500,00	9.072,36	5.384,50	14.456,86	71,79%	87,23%	
2.4.6.7.9004			Percursos na Natureza/Eco-Turismo															
2.4.6.7.9004.13	07.01.04.09	47/2005	<i>Sinalização</i>	O	DAAS/O A	100%		01/06	12/06	3.000,00		3.000,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%	
2.4.6.7.9004.04	07.01.04.08	48/2005	<i>Melhoramento de caminhos</i>	A/E	DAAS/O A	100%		01/06	12/06	12.000,00		12.000,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%	
TOTAL DO PROGRAMA /2.4.6.7										112.500,00	1.250.000,00	1.362.500,00	9.072,36	5.384,50	14.456,86	4,79%	1,05%	
TOTAL DA SUBFUNÇÃO 2.4.6.										212.500,00	1.667.500,00	1.880.000,00	92.195,21	10.527,00	102.722,21	4,95%	5,21%	
TOTAL DO OBJECTIVO 2.4.0										6.195.455,30	24.719.770,83	30.915.226,13	11.056.492,67	2.205.726,39	13.262.219,06	35,60%	31,60%	
2.5.0	Serviços Culturais, Recreativos e Religiosos																	
2.5.1	CULTURA																	
2.5.1.3	EDIFÍCIOS E INSTALAÇÕES CULTURAIS																	
2.5.1.3.1000	EDIFÍCIOS NA FREGUESIA DE AVANCA																	
2.5.1.3.1001			Casa Museu Egas Moniz															
2.5.1.3.1001.02	07.01.03.02	114/2002	<i>Elaboração de Projecto</i>	A/O	DC/DOMA	50%	0,5	05/06	12/07	30.000,00	85.000,00	115.000,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%	
2.5.1.3.1001.13	07.03.05	14/2006	<i>Acompanhamento técnico/Restauração de Peças</i>	A/O	DC	50%	0,5	05/06	12/07	2.500,00	15.000,00	17.500,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%	
2.5.1.3.1001.04	07.01.03.02	115/2002	<i>Restauração e Construção</i>	A/E	DC/DOMA	50%	0,5	06/07	12/08		550.000,00	550.000,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%	
2.5.1.3.1002			Casa do Gama / Centro Cultural e Pólo da Biblioteca															
2.5.1.3.1002.02	07.01.03.02	116/2002	<i>Elaboração de Projecto de Remodelação e Adaptação a Centro Cultural e Pólo de Biblioteca Municipal</i>	A	DC/DOMA	100%		02/07	12/07		40.000,00	40.000,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%	
2.5.1.3.1002.04	07.01.03.02	117/2002	<i>Remodelação</i>	E	DC/DOMA	100%		02/07	12/08		375.000,00	375.000,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%	
2.5.1.3.1003			Centro de Ciência Egas Moniz															
2.5.1.3.1003.02	07.01.03.02	50/2005	<i>Elaboração de Projecto</i>	A/O	DC/DOMA	50%	50%	03/07	12/07		68.000,00	68.000,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%	
2.5.1.3.1003.04	07.01.03.02	51/2005	<i>Restauração e Construção</i>	A/E	DC/DOMA	50%	50%	01/07	12/08		485.000,00	485.000,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%	
2.5.1.3.1003.13	07.01.10.02	52/2005	<i>Aquisição de Equipamento</i>	A/E	DC/DEF	50%	50%	09/07	12/08		157.500,00	157.500,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%	
2.5.1.3.1004			Casa das Colectividades															
2.5.1.3.1004.04	07.01.03.02	53/2005	<i>Remodelação</i>	A/E	OA/DOMA	100%		01/05	12/05	5.000,00	40.000,00	45.000,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%	
2.5.1.3.1005			Centro de Documentação Egas Moniz Digital															
2.5.1.3.1005.04	07.01.03.02	17/2006	<i>Adaptação</i>	A/E	DC/DOMA	50%	50%	02/06	07/07	33.500,00		33.500,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%	
2.5.1.3.2000	EDIFÍCIOS NA FREGUESIA DE BEDUÍDO																	
2.5.1.3.2001			Biblioteca Municipal															
2.5.1.3.2001.02	07.01.03.02	43/2004	<i>Elaboração de projecto - Acompanhamento técnico</i>	A/O	DOMA	100%		02/04	01/06	11.000,00		11.000,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%	
2.5.1.3.2001.13	07.01.09	19/2006	<i>Aquisição de mobiliário</i>	O	DC	100%		01/06	12/06		5.000,00	5.000,00		300,02	300,02	6,00%	6,00%	
2.5.1.3.2001.06	07.01.07	18/2006	<i>Equipamento Informático</i>	O	DC/DAJ	100%		01/06	12/06	2.300,00		2.300,00		2.238,50	2.238,50	97,33%	97,33%	
2.5.1.3.2001.07	07.01.08	20/2006	<i>Equipamento Software Informático</i>	O	DC/DAJ	100%		01/06	12/06	1.700,00		1.700,00		727,51	727,51	42,79%	42,79%	
2.5.1.3.2002			Cine-Teatro Municipal de Estarreja															
2.5.1.3.2002.04	07.01.03.02	86/2001	<i>Construção</i>	E	DOMA	15%	15%	12/00	02/06	120.677,86		120.677,86	1.636.796,33	115.540,50	1.752.336,83	95,74%	99,71%	
2.5.1.3.2002.02	07.01.03.02	45/2004	<i>Elaboração de projecto - Acompanhamento técnico</i>	A/O	DOMA	100%		03/04	02/06	11.900,00		11.900,00		11.816,71	11.816,71	99,30%	99,30%	
2.5.1.3.2002.13	07.02.07	121/2002	<i>Aquisição de Equipamento Electrónico</i>	SL	O A/DEF	100%		12/04	12/11	44.000,00	180.243,93	224.243,93	33.751,87	42.648,70	76.400,57	96,93%	29,61%	
2.5.1.3.2002.16	07.02.07	23/2006	<i>Aquisição de Equipamento de Som e Luz</i>	SL	O A/DEF	100%		03/06	03/08	5.000,00	30.000,00	35.000,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%	
2.5.1.3.2002.06	07.01.07	24/2006	<i>Aquisição de Equipamento Informático</i>	O	O A/DAJ	100%		01/06	12/06	6.000,00		6.000,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%	
2.5.1.3.2002.07	07.01.08	25/2006	<i>Aquisição de Software Informático</i>	O	O A/DAJ	100%		01/06	12/06	2.100,00		2.100,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%	
2.5.1.3.2002.05	07.01.09	54/2005	<i>Aquisição de Mobiliário e Equipamento Adm. Diverso</i>	O	O A	100%		12/03	06/06	33.000,00		33.000,00	30.433,62	26.551,85	56.985,47	80,46%	89,83%	

MUNICÍPIO DE ESTARREJA

GERÊNCIA DE 01 DE JANEIRO DE A 31 DE DEZEMBRO DE 2006

(Unidade: Euros)

Objectivo	Código de Classificação Económica	Nº do Projecto Acção a)	Designação do Programa e Projecto/Acção b)	Forma de realização	Responsável	Fonte de Financiamento			Datas		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			Execução Financ. Anual (%)	Execução Financ. Global (%)
						AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
2.5.1.3.5000 EDIFÍCIOS NA FREGUESIA DE PARDILHO																		
2.5.1.3.5001 Pólo de Leitura da Biblioteca Municipal																		
2.5.1.3.5001.16	07.02.07	55/2005	Locação Financeira de mobiliário (incluindo equipamento áudio e vídeo)	SL	DC/DEF	100%			01/06	06/09	3.000,00	30.000,00	33.000,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.5.1.3.5001.06	07.01.07	56/2005	Equipamento Informático	O	DC/DAJ	100%			01/07	12/07		20.000,00	20.000,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%
TOTAL DO PROGRAMA /2.5.1.3											316.677,86	2.075.743,93	2.392.421,79	1.700.981,82	199.823,79	1.900.805,61	63,10%	46,44%
2.5.1.4 PUBLICAÇÕES E DIVULGAÇÕES CULTURAIS																		
2.5.1.4.8000 DIVULGAÇÃO																		
2.5.1.4.8001 Projecto Museu Egas Moniz Digital (Aveiro Digital)																		
2.5.1.4.8001.05	07.01.09	26/2006	Aquisição de equipamento mobiliário	O	OA/DC	25%	75%	01/04	12/06		6.000,00		6.000,00		5.553,66	5.553,66	92,56%	92,56%
2.5.1.4.8001.06	07.01.07	05/2004	Aquisição de equipamento informático	O	OA/DC	25%	75%	01/04	12/06		12.800,00		12.800,00	8.444,45	9.221,31	17.665,76	72,04%	83,15%
2.5.1.4.8001.07	07.01.08	06/2004	Aquisição de software informático	O	OA/DC	25%	75%	01/04	12/06		26.500,00		26.500,00	23.347,06	26.317,50	49.664,56	99,31%	99,63%
2.5.1.4.8001.13	07.01.15	28/2006	Outros Investimentos	O	OA/DC	25%	75%	01/04	12/06		5.000,00		5.000,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%
TOTAL DO PROGRAMA /2.5.1.4											50.300,00	0,00	50.300,00	31.791,51	41.092,47	72.883,98	81,69%	88,78%
TOTAL DA SUBFUNÇÃO 2.5.1											366.977,86	2.075.743,93	2.442.721,79	1.732.773,33	240.916,26	1.973.689,59	65,65%	47,27%
2.5.2 DESPORTO , RECREIO E LAZER																		
2.5.2.1 INSTALAÇÕES DESPORTIVAS																		
2.5.2.1.1000 FREGUESIA DE AVANCA																		
2.5.2.1.1001 Piscina Coberta de Aprendizagem																		
2.5.2.1.1001.04	07.01.03.02	88/2001	Manutenção	O	DOMA	100%		01/02	12/09		17.000,00		47.000,00	41.930,16	6.664,68	48.594,84	39,20%	54,64%
2.5.2.1.1001.16	07.02.07	58/2005	Aquisição/Locação Financeira	SL	DD/DEF	100%		01/02	12/09		3.600,00	22.500,00	26.100,00		1.493,87	1.493,87	41,50%	5,72%
2.5.2.1.1001.13	07.01.10.02	89/2001	Aquisição de Equipamento	O	DD/DEF	25%	75%	01/02	12/09		20.000,00	9.000,00	29.000,00	2.786,48	174,85	2.961,33	0,87%	9,32%
2.5.2.1.1002 Pavilhão Gimnodesportivo de Avanca																		
2.5.2.1.1002.04	07.01.03.02	128/2002	Ampliação e Beneficiação	E	DOMA	35%	65%	04/04	03/06		134.750,00		134.750,00	171.618,00	86.702,37	258.320,37	64,34%	84,32%
2.5.2.1.1003 Polidesportivo de Água Levada -Avanca																		
2.5.2.1.1003.04	07.01.04.06	69/2003	Construção (balneários / vestiários)	E	DOMA	100%		02/04	12/07		5.000,00	30.000,00	35.000,00	3.064,25	0,00	3.064,25	0,00%	8,05%
2.5.2.1.2000 FREGUESIA DE BEDUIDO																		
2.5.2.1.2001 Pavilhão Municipal de Desportos																		
2.5.2.1.2001.04	07.01.03.02	93/2001	Conservação	E	DOMA	100%		01/01	12/09		40.000,00	15.000,00	55.000,00	2.951,20	2.310,86	5.262,06	5,78%	9,08%
2.5.2.1.2002 Piscina Prof. Maria de Lurdes Breu																		
2.5.2.1.2002.13	07.01.10.02	96/2001	Aquisição de Equipamento	O	DD/O A	100%		01/02	12/08		5.000,00	20.000,00	25.000,00	2.996,97	852,85	3.849,82	17,06%	13,75%
2.5.2.1.2002.08	07.01.10.02	97/2001	Manutenção de Equipamento	A/O	DOMA	100%		01/02	12/08		17.000,00	20.000,00	37.000,00	57.512,35	3.529,03	61.041,38	20,76%	64,59%
2.5.2.1.2004 Polidesportivo de Santiaes																		
2.5.2.1.2004.10	07.01.01	110/2005	Aquisição de Terrenos	O	O A/DAJ	100%		01/06	07/07		5.000,00	5.000,00	10.000,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.5.2.1.2004.04	07.01.04.06	70/2003	Construção	E	DOMA	100%		09/06	09/08		5.000,00	40.000,00	45.000,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.5.2.1.2008 Campo de Jogos da EBI de Santon Amaro																		
2.5.2.1.2008.04	07.01.04.06	47/2004	Beneficiação	E	DOMA	100%		02/05	01/06		3.518,00		3.518,00	30.254,12	3.517,50	33.771,62	99,99%	100,00%
2.5.2.1.2007 Parque Desportivo Municipal																		
2.5.2.1.2007.02	07.01.04.06	51/2004	Elaboração de Projecto da Nova Piscina e Arranjos Envolventes	A/O	O A/DOMA	50%	50%	03/05	12/06		30.000,00		30.000,00	20.230,00	12.100,00	32.330,00	40,33%	64,36%
2.5.2.1.2007.10	07.01.01	100/2001	Aquisição de Terrenos	O	O A/DAJ	100%		01/06	12/07		133.476,00	80.000,00	213.476,00	133.476,00	133.476,00	133.476,00	100,00%	62,53%
2.5.2.1.2007.04	07.01.04.06	54/2004	Construção da Nova Piscina Municipal	E	DOMA	50%	50%	08/06	12/08		10.000,00	3.470.000,00	3.480.000,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.5.2.1.2009 Pista de Treino de Atletismo																		
2.5.2.1.2009.04	07.01.04.06	62/2005	Construção	O/E	DOMA	100%		01/06	12/06		20.000,00		20.000,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.5.2.1.2009.13	07.01.10.02	42/2006	Aquisição de Equipamento	O/E	DOMA	100%		01/06	06/07		10.000,00	5.000,00	15.000,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.5.2.1.3000 FREGUESIA DE CANELAS																		
2.5.2.1.3001 Polidesportivo de Canelas																		
2.5.2.1.3001.04	07.01.04.06	48/2004	Construção	E	DOMA	100%		07/05	02/06		29.420,71		29.420,71	20.579,29	27.285,94	47.865,23	92,74%	95,73%

MUNICÍPIO DE ESTARREJA

GERÊNCIA DE 01 DE JANEIRO DE A 31 DE DEZEMBRO DE 2006

(Unidade: Euros)

Objectivo	Código de Classificação Económica	Nº do Projecto Acção a)	Designação do Programa e Projecto/Acção b)	Forma de realização	Responsável	Fonte de Financiamento			Datas		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			Execução Financ. Anual (%)	Execução Financ. Global (%)	
						AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
2.5.2.1.5000 FREGUESIA DE PARDILHO																			
2.5.2.1.5001 Polidesportivo de Pardilhó																			
2.5.2.1.5001.04	07.01.04.06	211/2003	Construção	E	DOMA		100%		03/07	12/07		85.000,00	85.000,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%	
2.5.2.1.6000 FREGUESIA DE SALREU																			
2.5.2.1.6001 Zona Desportiva de Salreu																			
2.5.2.1.6001.10	07.01.04.06	64/2005	Aquisição de Terrenos	O	O A/DAJ		100%		01/06	12/07		10.000,00	10.000,00	20.000,00		0,00	0,00%	0,00%	
TOTAL DO PROGRAMA /2.5.2.1											498.764,71	3.841.500,00	4.340.264,71	353.922,82	278.107,95	632.030,77	55,76%	13,46%	
2.5.2.2 INSTALAÇÕES DE RECREIO E LAZER																			
2.5.2.2.1000 FREGUESIA DE AVANCA																			
2.5.2.2.1002 Parque Municipal do Mato																			
2.5.2.2.1002.04	07.01.04.06	50/2004	Construção	A/E	DOMA	35%	65%	06/04	12/06		73.710,55		73.710,55	132.231,50	73.640,01	205.871,51	99,90%	99,97%	
2.5.2.2.1002.40	07.01.04.06	43/2006	Beneficiação	A/E	DOMA	100%		02/07	12/07		40.000,00		40.000,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%	
2.5.2.2.1002.13	07.01.10.02	44/2006	Aquisição de equipamento (inclui Pista de Skate)	A/E	O A/DD	100%		01/07	12/07		6.000,00	6.500,00	12.500,00		4.900,00	4.900,00	81,67%	39,20%	
2.5.2.2.1003 Parque do Gonde																			
2.5.2.2.1003.02	07.01.04.06	66/2005	Elaboração de Projecto	A/E	DD/DOMA		100%		01/07	12/07		25.000,00	25.000,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%	
2.5.2.2.2000 FREGUESIA DE BEDUIDO																			
2.5.2.2.2001 Parque Municipal do Antuã																			
2.5.2.2.2001.10	07.01.01	99/2001	Aquisição de Terrenos	O	O A/DAJ	100%		01/03	12/07		10.000,00	37.000,00	47.000,00	269.995,31	6.350,00	276.345,31	63,50%	87,18%	
2.5.2.2.2001.04	07.01.04.06	137/2002	Construção	E	DOMA	10%	90%	01/04	03/07		395.362,91		395.362,91	822.555,79	272.344,92	1.094.900,71	68,88%	89,90%	
2.5.2.2.2001.40	07.01.04.06	46/2006	Beneficiação Complementar (Ponte, represa,passadiço)	E	DOMA	100%		03/06	12/07		40.000,00		40.000,00		10.478,60	10.478,60	26,20%	4,42%	
2.5.2.2.2001.16	07.02.03	47/2006	Aquisição de Equip.to-Adaptação Espaço Comercial	SL	DOMA/DEF	100%		03/06	03/13		16.000,00	180.000,00	196.000,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%	
2.5.2.2.5000 FREGUESIA DE PARDILHO																			
2.5.2.2.5001 Parque da Quinta do Resende																			
2.5.2.2.5001.02	07.01.04.06	67/2005	Elaboração de Projecto	A/O	DOMA		100%		05/06	08/07		5.000,00	7.500,00	12.500,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.5.2.2.6000 FREGUESIA DE SALREU																			
2.5.2.2.6001 Parque do Visconde																			
2.5.2.2.6001.02	07.01.04.06	68/2005	Elaboração de Projecto	A/O	DOMA		100%		07/07	12/07		25.000,00	25.000,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%	
2.5.2.2.9000 TODO O CONCELHO																			
2.5.2.2.9001 Parques Infantis/Seniores do Concelho																			
2.5.2.2.9001.04	07.01.04.06	55/2004	Conservação e Beneficiação	O/E	DD/DOMA		100%		01/04	12/09		20.000,00	105.000,00	125.000,00	45.627,12	2.197,65	47.824,77	10,99%	28,03%
2.5.2.2.9001.13	07.01.10.02	49/2006	Aquisição de Equipamento	O	O A/DD		100%		01/06	12/09		15.000,00	60.000,00	75.000,00		3.962,75	3.962,75	26,42%	5,28%
TOTAL DO PROGRAMA /2.5.2.2											581.073,46	683.000,00	1.264.073,46	1.270.409,72	373.873,93	1.644.283,65	64,34%	64,88%	
TOTAL DA SUBFUNÇÃO 2.5.2											1.079.838,17	4.524.500,00	5.604.338,17	1.624.332,54	651.981,88	2.276.314,42	60,38%	31,49%	
TOTAL DO OBJECTIVO 2.5.0											1.446.816,03	6.600.243,93	8.047.059,96	3.357.105,87	892.898,14	4.250.004,01	61,71%	37,27%	
TOTAL DA FUNÇÃO 2.											8.378.514,39	33.802.514,76	42.181.029,15	15.474.602,62	3.547.978,83	19.022.581,45	42,35%	32,99%	
3 FUNÇÕES ECONÓMICAS																			
3.2.0 Indústria e Energia																			
3.2.1 INDÚSTRIA																			
3.2.1.1 PARQUE INDUSTRIAL																			
3.2.1.1.2000 FREGUESIA DE BEDUIDO																			
3.2.1.1.2001 Parque Industrial de Estarreja																			
3.2.1.1.2001.10	07.01.01	101/2001	Aquisição de Terrenos	O	O A/DAJ	90%	10%	01/00	12/08		200.000,00	600.000,00	800.000,00	813.872,73	145.670,58	959.543,31	72,84%	59,46%	
3.2.1.1.2001.04	07.01.04.01	102/2001	Construção das Infraestruturas	E	DOMA	50%	50%	12/00	12/08		2.875.000,00	4.000.000,00	6.875.000,00	3.512.184,52	443.979,13	3.956.163,65	15,44%	38,09%	
TOTAL DO PROGRAMA /3.2.1.1											3.075.000,00	4.600.000,00	7.675.000,00	4.326.057,25	589.649,71	4.915.706,96	19,18%	40,96%	
TOTAL DA SUBFUNÇÃO 3.2.1											3.075.000,00	4.600.000,00	7.675.000,00	4.326.057,25	589.649,71	4.915.706,96	19,18%	40,96%	

MUNICÍPIO DE ESTARREJA

GERÊNCIA DE 01 DE JANEIRO DE A 31 DE DEZEMBRO DE 2006

(Unidade: Euros)

Objectivo	Código de Classificação Económica	Nº do Projecto Acção a)	Designação do Programa e Projecto/Acção b)	Forma de realização	Responsável	Fonte de Financiamento			Datas		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			Execução Financ. Anual (%)	Execução Financ. Global (%)
						AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
3.2.2			ENERGIA															
3.2.2.1			ILUMINAÇÃO PÚBLICA															
3.2.2.1.9000			ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO CONCELHO															
3.2.2.1.9001			Rede de Iluminação Pública															
3.2.2.1.9001.04	07.01.04.04	103/2001	Beneficiação e Ampliação	O	DOMA	80%	0,2	01/02	12/09	320.000,00	540.000,00	860.000,00	633.585,52	283.795,87	917.381,39	88,69%	61,42%	
TOTAL DO PROGRAMA /3.2.2.1										320.000,00	540.000,00	860.000,00	633.585,52	283.795,87	917.381,39	88,69%	61,42%	
TOTAL DA SUBFUNÇÃO 3.2.2										320.000,00	540.000,00	860.000,00	633.585,52	283.795,87	917.381,39	88,69%	61,42%	
TOTAL DO OBJECTIVO 3.2.0										3.395.000,00	5.140.000,00	8.535.000,00	4.959.642,77	873.445,58	5.833.088,35	25,73%	43,23%	
3.3.0			Transportes e Comunicações															
3.3.1			TRANSPORTES RODOVIÁRIOS															
3.3.1.1			Rede Viária															
3.3.1.1.1000			REDE DE AVANCA															
3.3.1.1.1003			Rua Nova (C. M. Ovar e C. M. Estarreja)															
3.3.1.1.1003.18	08.05.01.01	107/2001	Comparticipação na Elaboração de Projecto e Construção	O	O A/DOMA	35%	65%	11/97	12/06	70.000,00		70.000,00	291.920,20	69.190,71	361.110,91	98,84%	99,78%	
3.3.1.1.1008			Rua de Sardinha															
3.3.1.1.1008.04	07.01.04.08	109/2001	Alargamento e Beneficiação	E	DOMA	100%		02/07	12/07		200.000,00	200.000,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%	
3.3.1.1.1010			Rua de Macieira															
3.3.1.1.1010.04	07.01.04.08	141/2002	Beneficiação (drenagem de águas pluviais e pavimentação)	E	DOMA	100%		03/07	12/07		125.000,00	125.000,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%	
3.3.1.1.1021			Rua do Seixo															
3.3.1.1.1021.18	08.05.01.01	31/2005	Comparticipação (drenagem de águas pluviais, esgotos e pavimentação)	E	DOMA	100%		01/05	10/06	35.000,00		35.000,00		34.679,12	34.679,12	99,08%	99,08%	
3.3.1.1.1023			Rua de Samouqueiro															
3.3.1.1.1023.04	07.01.04.08	146/2002	Alargamento e Beneficiação	E	DOMA	100%		09/04	04/06	92.164,47		92.164,47	8.952,00	82.463,92	91.415,92	89,47%	90,41%	
3.3.1.1.1024			Rua de Agueiros (Parte)															
3.3.1.1.1024.04	07.01.04.08	147/2002	Beneficiação	E	DOMA	100%		06/06	06/07	10.000,00	100.000,00	110.000,00	1.071,00	0,00	1.071,00	0,00%	0,96%	
3.3.1.1.1025			Rua das Corgas															
3.3.1.1.1025.04	07.01.04.08	148/2002	Alargamento e Beneficiação	E	DOMA	100%		06/09	12/09		75.000,00	75.000,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%	
3.3.1.1.1028			Rua António José Pereira Albeitar															
3.3.1.1.1028.04	07.01.04.08	151/2002	Alargamento	E	DOMA	100%		01/06	06/07	10.000,00	30.000,00	40.000,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%	
3.3.1.1.1029			Rua Marques Sardinha															
3.3.1.1.1029.04	07.01.04.08	209/2003	Alargamento	E	DOMA	100%		06/07	12/07		15.000,00	15.000,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%	
3.3.1.1.1030			Rua dos Chaves															
3.3.1.1.1030.02	07.01.04.08	73/2003	Elaboração de projecto	O	DOMA	100%		02/09	07/09	1.000,00	1.000,00			0,00	0,00	0,00%	0,00%	
3.3.1.1.1030.04	07.01.04.08	153/2002	Alargamento e Beneficiação	E	DOMA	100%		03/09	12/09	110.000,00	110.000,00			0,00	0,00	0,00%	0,00%	
3.3.1.1.1031			Rua e Beco da Cavada Santo André															
3.3.1.1.1031.01	07.01.04.08	74/2003	Levantamento topográfico	O	DOMA	100%		02/09	07/09	1.000,00	1.000,00			0,00	0,00	0,00%	0,00%	
3.3.1.1.1031.04	07.01.04.08	154/2002	Alargamento e Beneficiação	E	DOMA	100%		06/09	12/09	70.000,00	70.000,00			0,00	0,00	0,00%	0,00%	
3.3.1.1.1032			Rua dos Anjos															
3.3.1.1.1032.04	07.01.04.08	155/2002	Beneficiação	E	DOMA	100%		03/08	09/08		70.000,00	70.000,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%	
3.3.1.1.1033			Ponte sobre o Rio Gonde															
3.3.1.1.1033.02	07.01.04.08	156/2002	Elaboração de projecto	O	DOMA	100%		01/08	06/08	95.000,00	95.000,00			0,00	0,00	0,00%	0,00%	
3.3.1.1.1033.04	07.01.04.08	157/2002	Construção	E	DOMA	100%		05/08	10/09	400.000,00	400.000,00	59.208,98		0,00	59.208,98	0,00%	12,89%	
3.3.1.1.1035			Rua do Lombão															
3.3.1.1.1035.04	07.01.04.08	159/2002	Alargamento	E	DOMA	100%		01/07	12/07	85.000,00	85.000,00			0,00	0,00	0,00%	0,00%	
3.3.1.1.1036			Rua Nova do Lombão															
3.3.1.1.1036.04	07.01.04.08	160/2002	Alargamento	E	DOMA	100%		06/04	12/06	50.000,00		50.000,00	15.318,60	12.130,24	27.448,84	24,26%	42,02%	

MUNICÍPIO DE ESTARREJA

GERÊNCIA DE 01 DE JANEIRO DE A 31 DE DEZEMBRO DE 2006

(Unidade: Euros)

Objectivo	Código de Classificação Económica	Nº do Projecto Acção a)	Designação do Programa e Projecto/Acção b)	Forma de realização	Responsável	Fonte de Financiamento			Datas		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			Execução Financ. Anual (%)	Execução Financ. Global (%)
						AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
3.3.1.1.1040			Rua de Santa Ana															
3.3.1.1.1040.01	07.01.04.08	53/2006	Elaboração de projecto de Variante	O	DOMA	100%		01/06	06/06	3.000,00		3.000,00			0,00	0,00	0,00%	
3.3.1.1.1040.03	07.01.04.08	54/2006	Construção de Variante	E	DOMA	100%		01/07	12/07		105.000,00	105.000,00			0,00	0,00	0,00%	
3.3.1.1.1040.04	07.01.04.08	164/2002	Beneficiação	E	DOMA	100%		06/05	12/06	80.000,00		80.000,00			0,00	0,00	0,00%	
3.3.1.1.1041			Rua da Escola															
3.3.1.1.1041.04	07.01.04.08	166/2002	Beneficiação	E	DOMA	100%		06/06	12/06	65.000,00		65.000,00			0,00	0,00	0,00%	
3.3.1.1.1044			Rua Padre Salvador Terra															
3.3.1.1.1044.04	07.01.04.08	170/2002	Beneficiação e Conservação	E	DOMA	100%		01/08	12/08		55.000,00	55.000,00			0,00	0,00	0,00%	
3.3.1.1.1045			Rua Manuel da Silva Fava															
3.3.1.1.1045.04	07.01.04.08	171/2002	Beneficiação e Conservação	E	DOMA	100%		06/08	12/08		8.000,00	8.000,00			0,00	0,00	0,00%	
3.3.1.1.1046			Rua Padre António Maria Silva															
3.3.1.1.1046.04	07.01.04.08	173/2002	Alargamento e Beneficiação	E	DOMA	100%		01/08	12/08		70.000,00	70.000,00			0,00	0,00	0,00%	
3.3.1.1.1047			Rua António Silva Gomes (Parte)															
3.3.1.1.1047.04	07.01.04.08	174/2002	Alargamento e Beneficiação	E	DOMA	100%		06/09	12/09		40.000,00	40.000,00			0,00	0,00	0,00%	
3.3.1.1.1048			Rua do Chouso															
3.3.1.1.1048.10	07.01.01	55/2006	Aquisição de Terrenos	O	O A/DAJ	100%		01/06	12/06	5.000,00		5.000,00			0,00	0,00	0,00%	
3.3.1.1.1048.04	07.01.04.08	175/2002	Alargamento	E	DOMA	100%		03/06	12/07	10.000,00		60.000,00			0,00	0,00	0,00%	
3.3.1.1.1049			Rua Tenente Coronel Vaz Monteiro															
3.3.1.1.1049.04	07.01.04.08	176/2002	Alargamento	E	DOMA	100%		06/05	12/06	45.000,00		45.000,00		31.689,00	31.689,00	70,42%	70,42%	
3.3.1.1.1050			Rua Albino Tavares Garrido															
3.3.1.1.1050.04	07.01.04.08	177/2002	Alargamento	E	DOMA	100%		03/04	12/06	20.900,00		20.900,00		15.523,25	15.523,25	0,00%	42,62%	
3.3.1.1.1051			Rua S.Salvador (Parte)															
3.3.1.1.1051.04	07.01.04.08	179/2002	Alargamento	E	DOMA	100%		06/09	12/09		22.000,00	22.000,00			0,00	0,00	0,00%	
3.3.1.1.1052			Rua S.Sebastião(Parte)															
3.3.1.1.1052.04	07.01.04.08	180/2002	Alargamento	E	DOMA	100%		03/05	12/06	95.000,00		95.000,00		55.649,11	55.649,11	58,58%	58,58%	
3.3.1.1.1110			Rua da Peneda / Porto Tonce															
3.3.1.1.1110.04	07.01.04.08	75/2003	Alargamento e Beneficiação	E	DOMA	100%		03/08	09/08		85.000,00	85.000,00			0,00	0,00	0,00%	
3.3.1.1.1117			Rua Dr. Abreu Freire (parte)															
3.3.1.1.1117.04	07.01.04.08	76/2003	Alargamento e Beneficiação	E	DOMA	100%		06/08	12/08		70.000,00	70.000,00			0,00	0,00	0,00%	
3.3.1.1.1122			Rua Patas do Canto															
3.3.1.1.1122.04	07.01.04.08	78/2003	Alargamento e Beneficiação	E	DOMA	100%		05/07	09/07		170.000,00	170.000,00			0,00	0,00	0,00%	
3.3.1.1.1061			Rua das Cavadas															
3.3.1.1.1061.04	07.01.04.08	79/2003	Beneficiação	E	DOMA	100%		01/09	05/09		18.000,00	18.000,00			0,00	0,00	0,00%	
3.3.1.1.1133			Travessa do Falcão															
3.3.1.1.1133.04	07.01.04.08	80/2003	Beneficiação	E	DOMA	100%		04/05	09/06	20.000,00		20.000,00		19.530,00	19.530,00	97,65%	97,65%	
3.3.1.1.1093			Rua do Angelim															
3.3.1.1.1093.04	07.01.04.08	82/2003	Alargamento e beneficiação	E	DOMA	100%		02/07	09/07		50.000,00	50.000,00			0,00	0,00	0,00%	
3.3.1.1.1105			Rua Outeiro da Bandeira															
3.3.1.1.1105.04	07.01.04.08	85/2003	Alargamento e beneficiação	E	DOMA	100%		01/07	12/07		115.000,00	115.000,00			0,00	0,00	0,00%	
3.3.1.1.1098			Rua do Fojo															
3.3.1.1.1098.01	07.01.04.08	86/2003	Levantamento topográfico	O	DOMA	100%		06/08	09/08		1.000,00	1.000,00			0,00	0,00	0,00%	
3.3.1.1.1098.04	07.01.04.08	87/2003	Alargamento e beneficiação	E	DOMA	100%		07/08	06/09		250.000,00	250.000,00			0,00	0,00	0,00%	
3.3.1.1.1177			Acesso ao Aterro Sanitário (Parte)															
3.3.1.1.1177.04	07.01.04.08	88/2003	Beneficiação	E	DOMA	100%		03/09	12/09		74.000,00	74.000,00			0,00	0,00	0,00%	

MUNICÍPIO DE ESTARREJA

GERÊNCIA DE 01 DE JANEIRO DE A 31 DE DEZEMBRO DE 2006

(Unidade: Euros)

Objectivo	Código de Classificação Económica	Nº do Projecto Acção a)	Designação do Programa e Projecto/Acção b)	Forma de realização	Responsável	Fonte de Financiamento			Datas		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			Execução Financ. Anual (%)	Execução Financ. Global (%)
						AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
3.3.1.1.131	07.01.04.08	90/2003	Travessa do Reçomil Alargamento e beneficiação	E	DOMA		100%		01/06	09/06	24.100,00		24.100,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%
3.3.1.1.1086	07.01.04.08	91/2003	Rua das Devesas (Parte) Beneficiação	E	DOMA		100%		06/09	12/09		25.000,00	25.000,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%
3.3.1.1.1083	07.01.04.08	92/2003	Rua da Zangarinheira Beneficiação	E	DOMA		100%		07/06	06/07	10.000,00	30.000,00	40.000,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%
3.3.1.1.1069	07.01.04.08	94/2003	Rua da Azenha Alargamento e beneficiação	E	DOMA		100%		02/07	11/07		50.000,00	50.000,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%
3.3.1.1.1097	07.01.04.08	96/2003	Rua do Coxo Alargamento e beneficiação	E	DOMA		100%		03/07	11/07		135.000,00	135.000,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%
3.3.1.1.1144	07.01.04.08	98/2003	Rua das Brejas Alargamento e beneficiação	E	DOMA		100%		01/08	12/08		100.000,00	100.000,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%
3.3.1.1.1066	07.01.04.08	101/2003	Rua da Areia Beneficiação	E	DOMA		100%		01/07	07/07		36.000,00	36.000,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%
3.3.1.1.1168	07.01.04.08	102/2003	Rua da Associação Atlética de Avanca Beneficiação	E	DOMA		100%		03/09	09/09		65.000,00	65.000,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%
3.3.1.1.1064	07.01.04.08	103/2003	Rua da Aldeia Alargamento e beneficiação	E	DOMA		100%		01/09	12/09		90.000,00	90.000,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%
3.3.1.1.1128	07.01.04.08	104/2003	Travessa da Aldeia Alargamento e beneficiação	E	DOMA		100%		03/09	11/09		30.000,00	30.000,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%
3.3.1.1.1081	07.01.04.08	105/2003	Rua da Tendeira Beneficiação	E	DOMA		100%		01/07	12/07		100.000,00	100.000,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%
3.3.1.1.1123	07.01.04.08	106/2003	Rua Padre Francisco dos Anjos Beneficiação	E	DOMA		100%		02/07	12/07		75.000,00	75.000,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%
3.3.1.1.1157	07.01.04.08	107/2003	Rua do Carrascal Levantamento topográfico	O	DOMA		100%		05/09	08/09		1.000,00	1.000,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%
3.3.1.1.1157.04	07.01.04.08	108/2003	Beneficiação	E	DOMA		100%		02/09	10/09		87.000,00	87.000,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%
3.3.1.1.1148	07.01.04.08	113/2003	Rua Chão Novo Levantamento topográfico	O	DOMA		100%		02/08	07/08		750,00	750,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%
3.3.1.1.1148.04	07.01.04.08	114/2003	Beneficiação	E	DOMA		100%		02/08	10/08		70.000,00	70.000,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%
3.3.1.1.1132	07.01.04.08	115/2003	Travessa do Canto Levantamento topográfico	O	DOMA		100%		03/08	08/08		750,00	750,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%
3.3.1.1.1132.04	07.01.04.08	116/2003	Beneficiação	E	DOMA		100%		02/08	10/08		50.000,00	50.000,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%
3.3.1.1.1152	07.01.04.08	118/2003	Rua Dr. António Duarte de Oliveira (Parte) Beneficiação (drenagem de água pluviais e construção de passeios)	E	DOMA		100%		01/07	12/07		180.000,00	180.000,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%
3.3.1.1.1178	07.01.04.08	119/2003	Caminho de Ligação da Rua do Seixo à Rua de Santa Ana Elaboração de projecto	O	DOMA		100%		02/08	06/08		20.000,00	20.000,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%
3.3.1.1.1178.04	07.01.04.08	120/2003	Construção	E	DOMA		100%		01/09	12/09		150.000,00	150.000,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%
3.3.1.1.1180	07.01.04.08	121/2003	Rua Alto das Cabanas Beneficiação	E	DOMA		100%		01/07	12/07		30.000,00	30.000,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%
3.3.1.1.1181	07.01.04.08	56/2004	Caminho de Acesso e Pontão da Peneda Beneficiação e Construção do Pontão	E	DOMA		100%		01/06	09/07	5.000,00	76.000,00	81.000,00	547,40	0,00	547,40	0,00%	0,67%
3.3.1.1.1109	07.01.04.08	58/2004	Rua dos Carvalhos Alargamento e Beneficiação	E	DOMA		100%		03/07	12/07		90.000,00	90.000,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%

MUNICÍPIO DE ESTARREJA

GERÊNCIA DE 01 DE JANEIRO DE A 31 DE DEZEMBRO DE 2006

(Unidade: Euros)

Objectivo	Código de Classificação Económica	Nº do Projecto Acção a)	Designação do Programa e Projecto/Acção b)	Forma de realização	Responsável	Fonte de Financiamento			Datas		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			Execução Financ. Anual (%)	Execução Financ. Global (%)	
						AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
3.3.1.1.1182	08.05.01.02	81/2006	Rua Regedor Albino Resende	O	DOMA		100%		02/05	05/06	5.359,32		5.359,32		5.359,32	5.359,32	100,00%	100,00%	
3.3.1.1.1182.18	07.01.04.08	59/2004	Comparticipação	E	DOMA		100%		09/05	12/06	30.000,00		30.000,00	33.147,65	26.775,00	59.922,65	89,25%	94,89%	
3.3.1.1.1182.04	07.01.04.08	59/2004	Alargamento e Beneficiação																
3.3.1.1.1103	07.01.04.08	34/2005	Rua do Paço	E	DOMA		100%		02/08	10/08		40.000,00	40.000,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%	
3.3.1.1.1103.04	07.01.04.08	34/2005	Beneficiação																
3.3.1.1.1094	07.01.04.08	30/2005	Rua do Baluarte	E	DOMA		100%		05/08	10/08		17.500,00	17.500,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%	
3.3.1.1.1094.04	07.01.04.08	30/2005	Beneficiação																
3.3.1.1.1001	07.01.04.08	37/2005	Rua Padre Solha	E	DOMA		100%		01/07	12/07		100.000,00	100.000,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%	
3.3.1.1.1001.04	07.01.04.08	37/2005	Beneficiação																
3.3.1.1.1185	07.01.04.08	38/2005	Pontão do Telhado	E	DOMA		100%		02/07	06/07		20.000,00	20.000,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%	
3.3.1.1.1185.04	07.01.04.08	38/2005	Alargamento e Beneficiação																
3.3.1.1.1186	07.01.04.08	33/2006	Rua de Lig. do Porto Brejo à Rua do Casal	E	DOMA		100%		01/09	12/09		50.000,00	50.000,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%	
3.3.1.1.1186.04	07.01.04.08	33/2006	Alargamento e Beneficiação																
3.3.1.1.1129	07.01.04.08	32/2006	Travessa da Várzea (Parte)	E	DOMA		100%		01/09	12/09		70.000,00	70.000,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%	
3.3.1.1.1129.04	07.01.04.08	32/2006	Alargamento e Beneficiação																
3.3.1.1.1065	07.01.04.08	34/2006	Rua da Arada	E	DOMA		100%		01/09	12/09		15.000,00	15.000,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%	
3.3.1.1.1065.04	07.01.04.08	34/2006	Alargamento																
3.3.1.1.1099	07.01.04.08	35/2006	Rua do Mercado (Parte)	E	DOMA		100%		03/08	12/08		50.000,00	50.000,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%	
3.3.1.1.1099.04	07.01.04.08	35/2006	Alargamento e Beneficiação																
3.3.1.1.1187	07.01.04.08	36/2006	Rua Comandante Carlos A. Santos	E	DOMA		100%		09/06	06/07		10.000,00	15.000,00	25.000,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%
3.3.1.1.1187.04	07.01.04.08	36/2006	Alargamento e Beneficiação																
3.3.1.1.1188	07.01.04.08	37/2006	Travessa Dr. António Duarte de Oliveira	E	DOMA		100%		02/08	09/08		5.000,00	5.000,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%	
3.3.1.1.1188.04	07.01.04.08	37/2006	Elaboração de Projecto																
3.3.1.1.1120	07.01.04.08	38/2006	Rua do Porto Brejo	E	DOMA		100%		01/07	06/07		70.000,00	70.000,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%	
3.3.1.1.1120.04	07.01.04.08	38/2006	Alargamento																
3.3.1.1.1147	07.01.04.08	39/2006	Rua de Penedias	E	DOMA		100%		01/07	06/07		30.000,00	30.000,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%	
3.3.1.1.1147.04	07.01.04.08	39/2006	Beneficiação																
3.3.1.1.1089	07.01.04.08	40/2006	Rua da Fontela (Parte)	E	DOMA		100%		03/09	12/09		60.000,00	60.000,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%	
3.3.1.1.1089.04	07.01.04.08	40/2006	Alargamento e Beneficiação																
3.3.1.1.2000			REDE DE BEDUÍDO																
3.3.1.1.2004	07.01.10.02	39/2005	Passagem Inferior à Linha de Caminho de Ferro (Póvoa de Cima)	O	DOMA		100%		02/03	12/06		2.000,00	2.000,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%	
3.3.1.1.2004.13	07.01.10.02	39/2005	Manutenção de Equipamento																
3.3.1.1.2014	07.01.04.01	185/2002	Rua Dr. Manuel Figueiredo	O	DOMA		100%		02/06	06/06		10.000,00	10.000,00		1.210,00	1.210,00	12,10%	12,10%	
3.3.1.1.2014.02	07.01.01	187/2002	Elaboração de projecto	O	O A/DAJ		100%		07/06	12/07		5.000,00	30.000,00	35.000,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%
3.3.1.1.2014.10	07.01.04.01	188/2002	Aquisição de terrenos/indemnização	E	DOMA		100%		09/06	12/07		10.000,00	170.000,00	180.000,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%
3.3.1.1.2014.04	07.01.04.01	188/2002	Construção																
3.3.1.1.2025	07.01.02.02	124/2003	Alargamento da Rua Dr. Manuel de Andrade	O	O A/DAJ		100%		01/07	12/09		375.000,00	375.000,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%	
3.3.1.1.2025.11	07.01.02.02	124/2003	Aquisição de Habitações e Terrenos																
3.3.1.1.2030	07.01.04.01	199/2002	Rua de Ligação da Rua Conselheiro José Luciano de Castro à Rua Dr. Pereira de Melo	E	DOMA		100%		06/03	12/07		140.000,00	140.000,00	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00%	37,78%	
3.3.1.1.2030.04	07.01.04.01	199/2002	Construção																
3.3.1.1.2034	07.01.04.01	207/2002	Rua dos Plátanos	E	DOMA		100%		01/05	06/06		22.555,00	22.555,00	11.445,00	21.011,03	32.456,03	93,15%	95,46%	
3.3.1.1.2034.04	07.01.04.01	207/2002	Alargamento e Beneficiação																
3.3.1.1.2036	07.01.04.01	209/2002	Rua de São Joaquim	E	DOMA		100%		06/05	12/06		21.000,00	21.000,00		19.703,25	19.703,25	93,83%	93,83%	
3.3.1.1.2036.04	07.01.04.01	209/2002	Alargamento e Beneficiação																

MUNICÍPIO DE ESTARREJA

GERÊNCIA DE 01 DE JANEIRO DE A 31 DE DEZEMBRO DE 2006

(Unidade: Euros)

Objectivo	Código de Classificação Económica	Nº do Projecto Acção a)	Designação do Programa e Projecto/Acção b)	Forma de realização	Responsável	Fonte de Financiamento			Datas		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			Execução Financ. Anual (%)	Execução Financ. Global (%)
						AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
3.3.1.1.2037			Rua dos Lavadouros (Parte)															
3.3.1.1.2037.04	07.01.04.01	211/2002	Alargamento e Beneficiação	E	DOMA	100%	06/09	12/09			40.000,00	40.000,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%	
3.3.1.1.2039			Rua da Devesa															
3.3.1.1.2039.10	07.01.01	45/2006	Aquisição de terrenos	O	O A/DAJ	100%	01/06	12/06	5.000,00		5.000,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%		
3.3.1.1.2039.04	07.01.04.01	214/2002	Alargamento e Beneficiação	E	DOMA	100%	06/05	12/07	30.000,00		60.000,00	90.000,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%	
3.3.1.1.2040			Rua Dr. Joaquim Manuel Ruela															
3.3.1.1.2040.02	07.01.04.01	216/2002	Elaboração de Projecto	O	DOMA	100%	01/06	06/06	5.000,00		5.000,00		1.210,00	1.210,00	24,20%	24,20%		
3.3.1.1.2040.04	07.01.04.01	218/2002	Beneficiação e conservação	E	DOMA	100%	03/06	12/07	10.000,00		110.000,00	120.000,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%	
3.3.1.1.2041			Rua Dr. Dionísio de Moura															
3.3.1.1.2041.02	07.01.04.01	220/2002	Elaboração de Projecto	O	DOMA	100%	01/07	05/07	5.000,00		5.000,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%		
3.3.1.1.2041.04	07.01.04.01	222/2002	Beneficiação e conservação	E	DOMA	100%	06/07	10/08			160.000,00	160.000,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%	
3.3.1.1.2042			Rua Dr. José Justiniano															
3.3.1.1.2042.02	07.01.04.01	225/2002	Elaboração de Projecto	O	DOMA	100%	01/07	05/07	5.000,00		5.000,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%		
3.3.1.1.2042.04	07.01.04.01	227/2002	Beneficiação e conservação	E	DOMA	100%	06/07	06/08			115.000,00	115.000,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%	
3.3.1.1.2044			Rua Conselheiro José Luciano de Castro e Rotunda															
3.3.1.1.2044.04	07.01.04.01	234/2002	Alargamento e Beneficiação	E	DOMA	100%	04/03	05/07	44.000,00		60.000,00	104.000,00	33.414,77	35.289,51	68.704,28	80,20%	50,00%	
3.3.1.1.2045			Rua Frei Gonçalo															
3.3.1.1.2045.04	07.01.04.01	236/2002	Alargamento e Beneficiação	E	DOMA	100%	06/09	12/09			88.000,00	88.000,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%	
3.3.1.1.2046			Travessa do Bairro de São Filipe c/Lig à R. D. Francisco Nunes Teixeira															
3.3.1.1.2046.04	07.01.04.01	240/2002	Construção	E	DOMA	100%	02/05	10/06	60.000,00			60.000,00		35.182,11	35.182,11	58,64%	58,64%	
3.3.1.1.2047			Travessa da Feiteira															
3.3.1.1.2047.04	07.01.04.01	242/2002	Alargamento e Beneficiação	E	DOMA	100%	02/07	09/07			28.500,00	28.500,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%	
3.3.1.1.2049			Rua Dr. Tavares da Silva															
3.3.1.1.2049.02	07.01.04.01	249/2002	Elaboração de Projecto	O	DOMA	100%	01/07	06/07	10.000,00		10.000,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%		
3.3.1.1.2049.10	07.01.01	251/2002	Aquisição de terrenos	O	O A/DAJ	100%	01/07	12/07	40.000,00		40.000,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%		
3.3.1.1.2049.04	07.01.04.01	253/2002	Alargamento e Beneficiação	E	DOMA	100%	06/07	12/08	300.000,00		300.000,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%		
3.3.1.1.2050			Rua do Agro e Gaveto com a Rua Dr. Egas Moniz															
3.3.1.1.2050.11	07.01.02.02	21/2006	Aquisição de Imóvel (Edificio)	O	O A/DAJ	100%	09/06	12/07	10.000,00		30.000,00	40.000,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%	
3.3.1.1.2050.04	07.01.04.01	257/2002	Alargamento e Beneficiação	E	DOMA	100%	01/07	12/07			120.000,00	120.000,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%	
3.3.1.1.2051			Rua dos Barreiros															
3.3.1.1.2051.04	07.01.04.01	263/2002	Alargamento e Beneficiação	E	DOMA	100%	01/05	12/06	140.000,00			140.000,00		77.206,50	77.206,50	55,15%	55,15%	
3.3.1.1.2052			Rua do Barreiro d' Além															
3.3.1.1.2052.04	07.01.04.01	271/2002	Alargamento e Beneficiação	E	DOMA	100%	01/08	12/08			304.000,00	304.000,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%	
3.3.1.1.2054			Rua do Fojo															
3.3.1.1.2054.01	07.01.04.01	126/2003	Levantamento topográfico	O	DOMA	100%	01/09	03/09	1.000,00		1.000,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%		
3.3.1.1.2054.04	07.01.04.01	274/2002	Alargamento	E	DOMA	100%	03/09	09/09			70.000,00	70.000,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%	
3.3.1.1.2055			Rua do Souto															
3.3.1.1.2055.04	07.01.04.01	276/2002	Alargamento e Beneficiação	E	DOMA	100%	06/09	12/09			85.000,00	85.000,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%	
3.3.1.1.2058			Travessa da Feira															
3.3.1.1.2058.02	07.01.04.01	281/2002	Elaboração de Projecto	O	DOMA	100%	06/09	12/09	5.000,00		5.000,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%		
3.3.1.1.2058.10	07.01.01	284/2002	Aquisição de terrenos	O	O A/DAJ	100%	01/09	12/09	10.000,00		10.000,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%		
3.3.1.1.2058.04	07.01.04.01	286/2002	Alargamento e Beneficiação	E	DOMA	100%	03/09	12/09	60.000,00		60.000,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%		
3.3.1.1.2059			Rua Dr. Fernando Gomes															
3.3.1.1.2059.10	07.01.01	22/2006	Aquisição de terrenos	O	O A/DAJ	100%	01/06	12/06	10.000,00		10.000,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%		
3.3.1.1.2059.04	07.01.04.01	288/2002	Alargamento e Beneficiação	E	DOMA	100%	09/05	12/07	55.000,00		210.000,00	265.000,00	1.166,20	0,00	1.166,20	0,00%	0,44%	

MUNICÍPIO DE ESTARREJA

GERÊNCIA DE 01 DE JANEIRO DE A 31 DE DEZEMBRO DE 2006

(Unidade: Euros)

Objectivo	Código de Classificação Económica	Nº do Projecto Acção a)	Designação do Programa e Projecto/Acção b)	Forma de realização	Responsável	Fonte de Financiamento			Datas		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			Execução Financ. Anual (%)	Execução Financ. Global (%)
						AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
3.3.1.1.2060	07.01.04.01	289/2002	Rua do Açude Alargamento	E	DOMA		100%		03/09	12/09		70.000,00	70.000,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%
3.3.1.1.2064	07.01.04.01	136/2003	Rua de Trás (Parte) Alargamento e Beneficiação	E	DOMA		100%		01/08	12/08		80.000,00	80.000,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%
3.3.1.1.2065	07.01.04.01	137/2003	Travessa da Quinta-Velha Elaboração de Projecto	O	DOMA		100%		02/07	09/07		10.000,00	10.000,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%
3.3.1.1.2065.02	07.01.04.01	138/2003	Alargamento e Beneficiação	E	DOMA		100%		01/07	12/08		201.000,00	201.000,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%
3.3.1.1.2067	07.01.04.01	143/2003	Rua Padre Donaciano Abreu Freire (Parte) Alargamento e Beneficiação	E	DOMA		100%		06/06	12/07	10.000,00	37.000,00	47.000,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%
3.3.1.1.2068	07.01.04.01	145/2003	Rua do Nascente Alargamento e Beneficiação	E	DOMA		100%		01/08	12/08		60.000,00	60.000,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%
3.3.1.1.2069	07.01.04.01	146/2003	Rua da Quinta Nova Alargamento e Beneficiação	E	DOMA		100%		01/07	12/07		120.000,00	120.000,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%
3.3.1.1.2071	07.01.04.01	149/2003	Estrada Nacional 224 Elaboração de projectos	O	DOMA		100%		01/08	12/08		15.000,00	15.000,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%
3.3.1.1.2071.02	07.01.04.01	150/2003	Beneficiação	E	DOMA		100%		02/09	12/09		200.000,00	200.000,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%
3.3.1.1.2072	07.01.04.01	151/2003	Acesso Nascente ao Parque Desportivo Municipal Elaboração de projecto	O	DOMA		100%		02/07	06/07		5.000,00	5.000,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%
3.3.1.1.2072.02	07.01.01	152/2003	Aquisição de Terrenos	O	O A/DAJ		100%		01/07	12/07		50.000,00	50.000,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%
3.3.1.1.2072.10	07.01.01	153/2003	Construção	E	DOMA		100%		06/07	12/07		75.000,00	75.000,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%
3.3.1.1.2214	07.01.04.01	62/2004	Travessa do Barreiro de Cima Alargamento e Beneficiação	E	DOMA		100%		05/07	09/07		30.000,00	30.000,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%
3.3.1.1.2121	07.01.04.01	63/2004	Rua Monsenhor Antão Alargamento e Beneficiação	E	DOMA		100%		05/06	03/07	20.000,00	30.000,00	50.000,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%
3.3.1.1.2225	07.01.04.01	64/2004	Travessa Major Ferreira Elaboração de projecto	O	DOMA		100%		01/08	03/08		5.000,00	5.000,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%
3.3.1.1.2225.02	07.01.04.01	65/2004	Alargamento e Beneficiação	E	DOMA		100%		03/08	12/08		70.000,00	70.000,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%
3.3.1.1.2226	07.01.04.01	66/2004	Prolongamento da Rua das Areosas até à Rua da Areosa Sul Construção	E	DOMA		100%		01/08	12/08		50.000,00	50.000,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%
3.3.1.1.2901	07.01.01	95/2005	Circular Norte Aquisição de Terrenos	O	O A/DAJ		100%		01/08	12/08		90.000,00	90.000,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%
3.3.1.1.2901.10	07.01.04.01	97/2005	Elaboração de projecto	O	DOMA		100%		02/07	12/07		40.000,00	40.000,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%
3.3.1.1.2901.04	07.01.04.01	99/2005	Construção	E	DOMA		100%		02/08	10/09		800.000,00	800.000,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%
3.3.1.1.2902	07.01.04.01	100/2005	Circular Sul Elaboração de projecto		DOMA		100%		01/09	12/09		200.000,00	200.000,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%
3.3.1.1.2903	07.01.01	101/2005	Circular Poente Aquisição de Terrenos	O	O A/DAJ		100%		01/08	09/08		70.000,00	70.000,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%
3.3.1.1.2903.10	07.01.04.01	102/2005	Elaboração de projecto	O	DOMA		100%		02/07	12/07		35.000,00	35.000,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%
3.3.1.1.2903.02	07.01.04.01	103/2005	Construção	E	DOMA		100%		02/08	10/09		700.000,00	700.000,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%
3.3.1.1.2904	07.01.04.01	104/2005	Circular Nascente Beneficiação	E	DOMA		100%		02/09	12/09		75.000,00	75.000,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%
3.3.1.1.2216	07.01.04.01	30/2006	Travessa do Campo Beneficiação	E	DOMA		100%		02/07	09/07		40.000,00	40.000,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%
3.3.1.1.2028	07.01.04.01	31/2006	Rua Dr. Manuel Ferreira da Silva Requalificação/Elaboração de projecto	E	DOMA		100%		02/07	12/07	5.000,00	5.000,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%	

MUNICÍPIO DE ESTARREJA

GERÊNCIA DE 01 DE JANEIRO DE A 31 DE DEZEMBRO DE 2006

(Unidade: Euros)

Objectivo	Código de Classificação Económica	Nº do Projecto Acção a)	Designação do Programa e Projecto/Acção b)	Forma de realização	Responsável	Fonte de Financiamento			Datas		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			Execução Financ. Anual (%)	Execução Financ. Global (%)
						AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
3.3.1.1.3000 REDE DE CANELAS																		
3.3.1.1.3007 Variante Sul à Freguesia de Canelas																		
3.3.1.1.3007.02	07.01.04.01	168/2002	Elaboração de Projecto de Electrificação	O	DOMA	100%		01/06	10/06	2.500,00		2.500,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%	
3.3.1.1.3007.10	07.01.01	172/2002	Aquisição de terrenos	O	A/DAJ	100%		03/06	12/07		40.000,00	40.000,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%	
3.3.1.1.3007.04	07.01.04.01	178/2002	Construção	E	DOMA	100%		07/06	12/07	5.000,00	180.000,00	185.000,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%	
3.3.1.1.3010 Rua Picoto Sul com ligação à Rua do Espinhal Norte																		
3.3.1.1.3010.02	07.01.04.08	181/2002	Elaboração de Projecto de electrificação	A	DOMA	100%		02/07	05/07		2.500,00	2.500,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%	
3.3.1.1.3010.04	07.01.04.08	182/2002	Alargamento e Beneficiação	E	DOMA	100%		06/08	12/08		70.000,00	70.000,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%	
3.3.1.1.3014 Rua do Corgo																		
3.3.1.1.3014.04	07.01.04.08	190/2002	Alargamento	E	DOMA	100%		03/07	12/07		70.000,00	70.000,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%	
3.3.1.1.3015 Rua da Mata																		
3.3.1.1.3015.04	07.01.04.08	192/2002	Alargamento	E	DOMA	100%		09/02	07/06	44.000,00		44.000,00	37.919,50	7.940,10	45.859,60	18,05%	55,98%	
3.3.1.1.3017 Rua Espinhal Sul																		
3.3.1.1.3017.04	07.01.04.08	196/2002	Alargamento e beneficiação	E	DOMA	100%		03/05	09/06	46.827,00		46.827,00	11.173,84	45.128,79	56.302,63	96,37%	97,07%	
3.3.1.1.3018 Rua do Vale do Picoto																		
3.3.1.1.3018.04	07.01.04.08	198/2002	Alargamento e beneficiação	E	DOMA	100%		06/08	12/08		45.000,00	45.000,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%	
3.3.1.1.3019 Rua da Barroca																		
3.3.1.1.3019.04	07.01.04.08	202/2002	Alargamento e beneficiação	E	DOMA	100%		03/08	09/08		35.000,00	35.000,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%	
3.3.1.1.3020 Rua Banda Bingre																		
3.3.1.1.3020.04	07.01.04.08	204/2002	Alargamento e beneficiação	E	DOMA	100%		06/07	12/07		22.000,00	22.000,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%	
3.3.1.1.3033 Caminho das Quintas Lig a Albergaria-a-Velha																		
3.3.1.1.3033.02	07.01.04.08	154/2003	Elaboração de projecto	O	DOMA	100%		01/07	08/07		20.000,00	20.000,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%	
3.3.1.1.3033.04	07.01.04.08	155/2003	Construção	E	DOMA	100%		01/08	12/09		425.000,00	425.000,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%	
3.3.1.1.3022 Caminho do Areal																		
3.3.1.1.3022.04	07.01.04.08	157/2003	Beneficiação	E	DOMA	100%		02/09	10/09		25.000,00	25.000,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%	
3.3.1.1.3031 Caminho dos Morangais Norte																		
3.3.1.1.3031.04	07.01.04.08	158/2003	Beneficiação	E	DOMA	100%		04/09	12/09		39.000,00	39.000,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%	
3.3.1.1.3030 Caminho do Morangal do Meio																		
3.3.1.1.3030.04	07.01.04.08	159/2003	Beneficiação	E	DOMA	100%		03/09	12/09		45.000,00	45.000,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%	
3.3.1.1.3028 Caminho das Marridas																		
3.3.1.1.3028.04	07.01.04.08	160/2003	Beneficiação	E	DOMA	100%		03/09	09/09		21.000,00	21.000,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%	
3.3.1.1.3023 Caminho da Arregaça																		
3.3.1.1.3023.04	07.01.04.08	161/2003	Beneficiação	E	DOMA	100%		01/09	10/09		26.000,00	26.000,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%	
3.3.1.1.3073 Ligação da Estrada de Acesso ao Roxico à Rua General Beirão																		
3.3.1.1.3073.04	07.01.04.08	60/2005	Construção	E	DOMA	100%		10/05	12/06	30.000,00		30.000,00		14.965,13	14.965,13	49,88%	49,88%	
3.3.1.1.3060 Travessa da Lomba																		
3.3.1.1.3060.04	07.01.04.08	61/2005	Pavimentação	E	DOMA	100%		01/07	10/07		35.000,00	35.000,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%	
3.3.1.1.4000 REDE DE FERRELÁ																		
3.3.1.1.4012 Rua da Devesa																		
3.3.1.1.4012.02	07.01.04.08	217/2002	Elaboração de Projecto de construção e electrificação	A/O	DOMA	100%		02/06	06/06	7.500,00		7.500,00	3.177,30	0,00	3.177,30	0,00%	29,76%	
3.3.1.1.4012.04	07.01.04.08	219/2002	Alargamento e beneficiação	E	DOMA	100%		07/06	12/07	5.000,00	180.000,00	185.000,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%	
3.3.1.1.4078 Rua da Carreira Branca																		
3.3.1.1.4078.02	07.01.04.08	221/2002	Elaboração de Projecto de electrificação	A/O	DOMA	100%		02/08	04/08		1.000,00	1.000,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%	
3.3.1.1.4078.04	07.01.04.08	223/2002	Construção	E	DOMA	100%		05/08	12/08		65.000,00	65.000,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%	

MUNICÍPIO DE ESTARREJA

GERÊNCIA DE 01 DE JANEIRO DE A 31 DE DEZEMBRO DE 2006

(Unidade: Euros)

Objectivo	Código de Classificação Económica	Nº do Projecto Acção a)	Designação do Programa e Projecto/Acção b)	Forma de realização	Responsável	Fonte de Financiamento			Datas		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			Execução Financ. Anual (%)	Execução Financ. Global (%)
						AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
3.3.1.1.4014	07.01.04.08	228/2002	Rua da Fontinha <i>Alargamento e beneficiação</i>	E	DOMA		100%		01/05	01/06	123.000,00		123.000,00	275,00	117.132,25	117.407,25	95,23%	95,24%
3.3.1.1.4017	07.01.04.08	235/2002	Rua das Figueiras (Parte) <i>Beneficiação e conservação</i>	E	DOMA		100%		01/09	06/09	4.000,00		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3.3.1.1.4019	07.01.04.08	241/2002	Rua Mártir de S.Sebastião <i>Beneficiação e conservação</i>	E	DOMA		100%		03/07	12/07	120.000,00		120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3.3.1.1.4022	07.01.04.08	248/2002	Rua de Nossa Srª dos Prazeres <i>Beneficiação e conservação</i>	E	DOMA		100%		01/08	12/08	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3.3.1.1.4025	07.01.04.08	258/2002	Rua dos Cachos <i>Alargamento e beneficiação</i>	E	DOMA		100%		06/09	12/09	80.000,00		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3.3.1.1.4026	07.01.04.08	259/2002	Rua da Fonte do Cão <i>Alargamento e beneficiação</i>	E	DOMA		100%		04/04	05/06	5.000,00		5.000,00	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00%	77,78%
3.3.1.1.4027	07.01.04.08	260/2002	Rua dos Outeiros <i>Alargamento e beneficiação</i>	E	DOMA		100%		06/08	12/08	15.000,00		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3.3.1.1.4079	07.01.04.08	73/2004	Caminho Florestal da Lavandeira <i>Beneficiação</i>	E	DOMA		100%		09/06	03/07	5.000,00	15.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3.3.1.1.4080	07.01.04.08	74/2004	Caminho Florestal do Pegão <i>Alargamento e beneficiação</i>	E	DOMA		100%		05/09	12/09	60.000,00		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3.3.1.1.4081	07.01.04.08	76/2004	Circular Devesa / Corga <i>Elaboração de Projecto</i>	O/A	DOMA		100%		04/07	12/07	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3.3.1.1.4081.02	07.01.04.08	63/2005	<i>Construção</i>	O	DOMA		100%		01/08	11/08	190.000,00		190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3.3.1.1.4082	07.01.04.08	65/2005	Ligação da R. Terra do Monte à Rua Nova da Terra do Monte <i>Construção</i>	O	DOMA		100%		09/05	12/06	25.000,00		25.000,00	17.251,50	17.251,50	69,01%	69,01%	
3.3.1.1.4044	07.01.04.08	60/2006	Rua de São Bartolomeu (parte) <i>Elaboração de Projecto</i>	O/A	DOMA		100%		01/06	04/06	500,00		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3.3.1.1.4044.04	07.01.04.08	61/2006	<i>Alargamento e beneficiação</i>	O	DOMA		100%		04/06	12/07	10.000,00	30.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3.3.1.1.4055	07.01.04.08	62/2006	Rua Penedo do Norte <i>Elaboração de Projecto</i>	O/A	DOMA		100%		01/07	04/07	2.500,00		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3.3.1.1.4055.02	07.01.04.08	63/2006	<i>Alargamento e beneficiação</i>	O	DOMA		100%		04/07	12/07	40.000,00		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3.3.1.1.4083	07.01.04.08	64/2006	Estrada de Lig. da Rua do Norte à Rua do Sul (Roxico) <i>Elaboração de Projecto</i>	O/A	DOMA		100%		08/06	12/06	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3.3.1.1.4083.02	07.01.04.08	65/2006	<i>Construção</i>	O	DOMA		100%		04/07	12/07	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3.3.1.1.4047	07.01.04.08	66/2006	Rua do Botelho (Parte) <i>Drenagem e pavimentação</i>	O	DOMA		100%		04/06	12/06	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3.3.1.1.5000			REDE DE PARDILHO															
3.3.1.1.5016	07.01.04.08	267/2002	Caminho do Nancinho - (Programa AGRIS) <i>Beneficiação e conservação</i>	E	DOMA		100%		09/06	07/07	5.000,00	30.000,00	35.000,00	302,50	302,50	6,05%	0,86%	
3.3.1.1.5019	07.01.04.08	272/2002	Estrada de Lig do Canedo de Além ao Caminho dos Moleiros <i>Construção</i>	E	DOMA		100%		01/06	12/06	27.000,00		27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3.3.1.1.5020	08.05.01.01	275/2002	Rua do Limite - Arruamento Intermunicipal Estarreja -Murtosa <i>Complicação na beneficiação e conservação</i>	E	DOMA		100%		04/07	09/07	9.500,00		9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3.3.1.1.5025	07.01.04.08	287/2002	Rua Capitão António Vigário <i>Alargamento e Beneficiação</i>	E	DOMA		100%		06/06	12/06	4.000,00		4.000,00	9.567,08	3.162,82	12.729,90	79,07%	93,83%

MUNICÍPIO DE ESTARREJA

GERÊNCIA DE 01 DE JANEIRO DE A 31 DE DEZEMBRO DE 2006

(Unidade: Euros)

Objectivo	Código de Classificação Económica	Nº do Projecto Acção a)	Designação do Programa e Projecto/Acção b)	Forma de realização	Responsável	Fonte de Financiamento			Datas		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			Execução Financ. Anual (%)	Execução Financ. Global (%)
						AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
3.3.1.1.5029	07.01.01	67/2006	Rua Joaquim Maria Resende	O	O A/DAJ													
3.3.1.1.5029.10	07.01.04.08	293/2002	Aquisição de Terrenos	E	DOMA	100%	01/06	09/06		12.500,00				12.500,00	12.500,00	100,00%	100,00%	
3.3.1.1.5029.04	07.01.04.08	293/2002	Beneficiação e conservação	E	DOMA	100%	01/06	12/06		250.000,00				33.567,57	33.567,57	13,43%	13,43%	
3.3.1.1.5030			Travessa do Curval															
3.3.1.1.5030.04	07.01.04.08	294/2002	Alargamento e beneficiação	E	DOMA	100%	03/09	09/09			33.500,00			0,00	0,00	0,00%	0,00%	
3.3.1.1.5034			Rua Mestras do Corgo															
3.3.1.1.5034.01	07.01.04.08	166/2003	Levantamento topográfico	O	DOMA	100%	01/09	04/09		1.000,00				0,00	0,00	0,00%	0,00%	
3.3.1.1.5034.04	07.01.04.08	303/2002	Alargamento	E	DOMA	100%	04/09	11/09		23.000,00				0,00	0,00	0,00%	0,00%	
3.3.1.1.5035			Rua dos Emigrantes															
3.3.1.1.5035.04	07.01.04.08	306/2002	Alargamento e beneficiação	E	DOMA	100%	02/05	10/07		26.000,00	45.000,00			71.000,00	23.630,25	90,89%	33,28%	
3.3.1.1.5036			Rua das Flores															
3.3.1.1.5036.04	07.01.04.08	308/2002	Alargamento e beneficiação	E	DOMA	100%	02/09	10/09		30.000,00				30.000,00	0,00	0,00%	0,00%	
3.3.1.1.5038			Caminhos Agrícolas do Telhadouro															
3.3.1.1.5038.04	07.01.04.08	167/2003	Beneficiação	E	DOMA	100%	09/07	12/08		100.000,00				100.000,00	0,00	0,00%	0,00%	
3.3.1.1.5039			Rotunda na confluência da Travessa da Saltoa c/ a Rua das Tecedeiras															
3.3.1.1.5039.04	07.01.04.08	169/2003	Construção	E	DOMA	100%	04/09	12/09		60.000,00				60.000,00	0,00	0,00%	0,00%	
3.3.1.1.5040			Rua António Maria da Silva Pinho															
3.3.1.1.5040.04	07.01.04.08	171/2003	Alargamento e Construção de Passeios	E	DOMA	100%	06/06	12/08		25.000,00	400.000,00		595,00	25.595,00	25.595,00	100,00%	6,01%	
3.3.1.1.5041			Beco das Sabolelas															
3.3.1.1.5041.04	07.01.04.08	172/2003	Pavimentação	E	DOMA	100%	03/07	09/07		30.000,00				30.000,00	0,00	0,00%	0,00%	
3.3.1.1.5043			Estrada Nacional 224-2															
3.3.1.1.5043.02	07.01.04.01	175/2003	Elaboração de projectos	O	DOMA	100%	06/07	12/07		25.000,00				25.000,00	0,00	0,00%	0,00%	
3.3.1.1.5043.04	07.01.04.01	176/2003	Beneficiação	E	DOMA	100%	02/07	12/09		950.000,00				950.000,00	0,00	0,00%	0,00%	
3.3.1.1.5044			Estrada Estarreja/Pardilhó (EM 558)															
3.3.1.1.5044.02	07.01.04.01	177/2003	Elaboração de projecto	O	DOMA	100%	02/07	10/07		15.000,00				15.000,00	0,00	0,00%	0,00%	
3.3.1.1.5044.04	07.01.04.01	178/2003	Beneficiação	E	DOMA	100%	01/08	10/08		380.000,00				380.000,00	0,00	0,00%	0,00%	
3.3.1.1.5172			Rua do Ramalhão															
3.3.1.1.5172.04	07.01.04.08	80/2004	Alargamento e pavimentação	E	DOMA	100%	03/09	12/09		35.000,00				35.000,00	0,00	0,00%	0,00%	
3.3.1.1.5004			Rua Maurício de Almeida															
3.3.1.1.5004.04	07.01.04.08	81/2004	Alargamento e pavimentação	E	DOMA	100%	03/06	12/07		75.000,00	55.000,00			130.000,00	0,00	0,00%	0,00%	
3.3.1.1.5170			Rua do Monte de Baixo															
3.3.1.1.5170.02	07.01.04.08	83/2004	Elaboração de Projecto	E	DOMA	100%	03/07	09/07		2.500,00				2.500,00	0,00	0,00%	0,00%	
3.3.1.1.5170.04	07.01.04.08	70/2005	Alargamento e pavimentação	E	DOMA	100%	03/07	12/07		200.000,00				200.000,00	0,00	0,00%	0,00%	
3.3.1.1.5168			Rua do Gramoal															
3.3.1.1.5168.02	07.01.04.08	84/2004	Elaboração de Projecto	E	DOMA	100%	03/07	06/07		2.500,00				2.500,00	0,00	0,00%	0,00%	
3.3.1.1.5168.04	07.01.04.08	71/2005	Alargamento e pavimentação	E	DOMA	100%	03/07	12/07		40.000,00				40.000,00	0,00	0,00%	0,00%	
3.3.1.1.5138			Rua da Feliz															
3.3.1.1.5138.02	07.01.04.08	85/2004	Elaboração de Projecto	O	DOMA	100%	01/07	06/07		2.500,00				2.500,00	0,00	0,00%	0,00%	
3.3.1.1.5138.04	07.01.04.08	72/2005	Alargamento e pavimentação	E	DOMA	100%	06/07	12/07		25.000,00				25.000,00	0,00	0,00%	0,00%	
3.3.1.1.5067			Beco das Pontinhas															
3.3.1.1.5067.04	07.01.04.08	68/2006	Alargamento e pavimentação	E	DOMA	100%	03/06	12/06		10.000,00				10.000,00	0,00	0,00%	0,00%	
3.3.1.1.5174			Rua do Salgueiro (Parte)															
3.3.1.1.5174.02	07.01.04.08	75/2005	Alargamento e Beneficiação	E	DOMA	100%	06/06	12/07		15.000,00	100.000,00			115.000,00	423,50	2,82%	0,37%	
3.3.1.1.5132			Rua Professor José Maria Godinho															
3.3.1.1.5132.02	07.01.04.08	76/2005	Alargamento e Beneficiação	E	DOMA	100%	06/08	12/08		75.000,00				75.000,00	0,00	0,00%	0,00%	

MUNICÍPIO DE ESTARREJA

GERÊNCIA DE 01 DE JANEIRO DE A 31 DE DEZEMBRO DE 2006

(Unidade: Euros)

Objectivo	Código de Classificação Económica	Nº do Projecto Acção a)	Designação do Programa e Projecto/Acção b)	Forma de realização	Responsável	Fonte de Financiamento			Datas		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			Execução Financ. Anual (%)	Execução Financ. Global (%)
						AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
3.3.1.1.5226	07.01.04.08	70/2006	Acesso à Ribeiro das Bulhas	E	DOMA													
3.3.1.1.5226.02			Pavimentação			100%		06/07	12/07		15.000,00	15.000,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%	
3.3.1.1.5006	07.01.04.08	69/2006	Rua do Salgueirão	E	DOMA													
3.3.1.1.5006.02			Alargamento e Beneficiação			100%		06/08	12/08		40.000,00	40.000,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%	
3.3.1.1.6000			REDE DE SALREU															
3.3.1.1.6016	08.05.01.01	140/2001	Beneficiação da EN I-12	E	DOMA													
3.3.1.1.6016.18			Complicação na Elaboração de Projecto e Construção			100%		07/02	12/08	100.000,00	530.000,00	630.000,00	5.394,07	0,00	5.394,07	0,00%	0,85%	
3.3.1.1.6027	07.01.01	145/2001	Rotunda do Hospital	O	O A/DAJ													
3.3.1.1.6027.10			Aquisição de Terrenos	E	DOMA	100%		01/03	12/06	5.000,00		5.000,00	163.911,81	1.575,00	165.486,81	31,50%	97,97%	
3.3.1.1.6027.04	07.01.04.01	146/2001	Construção	E	DOMA	100%		03/04	04/06	228.829,45		228.829,45	430.573,29	47.077,28	477.650,57	20,57%	72,44%	
3.3.1.1.6030	07.01.04.08	300/2002	Rua da Carapinheira	E	DOMA													
3.3.1.1.6030.04			Beneficiação (Rede de Águas Pluviais, Esgotos e Pavimentação)			100%		10/04	05/06	132.010,75		132.010,75	33.286,75	123.122,52	156.409,27	93,27%	94,62%	
3.3.1.1.6031	07.01.04.08	301/2002	Rua da Agra (Parte)	E	DOMA													
3.3.1.1.6031.04			Alargamento			65%	35%	09/05	06/06	20.866,85		20.866,85	32.133,15	19.963,78	52.096,93	95,67%	98,30%	
3.3.1.1.6033	07.01.01	71/2006	Rua António Oliveira Rodrigues (Zagaló)	O	O A/DAJ													
3.3.1.1.6033.10			Aquisição de Terrenos	E	DOMA	90%	10%	01/06	12/06	10.000,00		10.000,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%	
3.3.1.1.6033.04	07.01.04.08	304/2002	Alargamento	E	DOMA	65%	35%	03/05	08/07	100.000,00	105.000,00	205.000,00	571,20	0,00	571,20	0,00%	0,28%	
3.3.1.1.6034	07.01.04.08	305/2002	Travessa do Couto	E	DOMA													
3.3.1.1.6034.04			Alargamento			65%	35%	08/04	08/06	70.000,00		70.000,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%	
3.3.1.1.6035	07.01.04.08	307/2002	Rua de Adou de Cima (1ª Fase)	E	DOMA													
3.3.1.1.6035.04			Alargamento			65%	35%	10/04	07/06	86.000,00		86.000,00		66.591,00	66.591,00	77,43%	77,43%	
3.3.1.1.6036	07.01.04.08	309/2002	Rua do Terço	E	DOMA													
3.3.1.1.6036.04			Alargamento			100%		04/07	12/07		80.000,00	80.000,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%	
3.3.1.1.6037	07.01.04.08	311/2002	Rua da Cruz	E	DOMA													
3.3.1.1.6037.04			Alargamento			100%		05/07	12/07		35.000,00	35.000,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%	
3.3.1.1.6038	07.01.04.08	312/2002	Rua Cônego Rebelo dos Anjos	E	DOMA													
3.3.1.1.6038.04			Construção			100%		02/09	10/09		20.000,00	20.000,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%	
3.3.1.1.6041	07.01.04.08	315/2002	Rua de Salreu (entre a Rua José Luís Vidal e Rua de Campinos)	E	DOMA													
3.3.1.1.6041.04			Alargamento			100%		03/06	12/06	30.000,00		30.000,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%	
3.3.1.1.6042	07.01.04.08	316/2002	Rua José Luciano de Castro	E	DOMA													
3.3.1.1.6042.04			Alargamento			100%		03/07	12/07		60.000,00	60.000,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%	
3.3.1.1.6043	07.01.04.08	317/2002	Rua do Cadaval (entre a Rua do Feiro e Rua Joaquim R. da Silva)	E	DOMA													
3.3.1.1.6043.04			Alargamento			100%		02/08	09/08		25.000,00	25.000,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%	
3.3.1.1.6044	07.01.04.08	318/2002	Travessa da Escola	E	DOMA													
3.3.1.1.6044.04			Alargamento			100%		02/08	11/08		40.000,00	40.000,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%	
3.3.1.1.6045	07.01.04.08	319/2002	Rua da Ladeira	E	DOMA													
3.3.1.1.6045.04			Alargamento			100%		04/03	08/06	65.000,00		65.000,00	47.238,19	30.908,07	78.146,26	47,55%	69,63%	
3.3.1.1.6046	07.01.04.08	320/2002	Rua do Ribeiro da Ladeira	E	DOMA													
3.3.1.1.6046.04			Alargamento			100%		01/09	12/09		105.000,00	105.000,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%	
3.3.1.1.6047	07.01.04.08	323/2002	Rua Padre António Tavares	E	DOMA													
3.3.1.1.6047.04			Alargamento			50%	50%	03/03	12/07	164.820,00	65.000,00	229.820,00	82.870,18	68.073,48	150.943,66	41,30%	48,27%	
3.3.1.1.6048	07.01.04.08	324/2002	Rua da Carvalha	E	DOMA													
3.3.1.1.6048.04			Alargamento			100%		01/07	12/07		100.000,00	100.000,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%	
3.3.1.1.6049	07.01.04.08	325/2002	Rua Canto do Picoto	E	DOMA													
3.3.1.1.6049.04			Alargamento			100%		06/07	12/07		15.000,00	15.000,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%	

MUNICÍPIO DE ESTARREJA

GERÊNCIA DE 01 DE JANEIRO DE A 31 DE DEZEMBRO DE 2006

(Unidade: Euros)

Objectivo	Código de Classificação Económica	Nº do Projecto Acção a)	Designação do Programa e Projecto/Acção b)	Forma de realização	Responsável	Fonte de Financiamento			Datas		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			Execução Financ. Anual (%)	Execução Financ. Global (%)	
						AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
3.3.1.1.6050	07.01.04.08	326/2002	Travessa da Cruz Alargamento	E	DOMA		100%		03/07	09/07		36.000,00	36.000,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%	
3.3.1.1.6051	07.01.04.08	327/2002	Rua do Arieiro (Parte) Alargamento e Beneficiação	E	DOMA		100%		06/07	12/07		36.000,00	36.000,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%	
3.3.1.1.6052	07.01.04.08	328/2002	Rua da Ladeira do Sul Alargamento e Beneficiação	E	DOMA		100%		05/09	12/09		65.000,00	65.000,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%	
3.3.1.1.6053	07.01.04.08	329/2002	Rua Associação Humanitária de Salreu Alargamento e Beneficiação	E	DOMA		100%		05/08	12/08		50.000,00	50.000,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%	
3.3.1.1.6054	07.01.04.08	330/2002	Rua do Passal Alargamento e Beneficiação	E	DOMA		100%		01/09	12/09		95.000,00	95.000,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%	
3.3.1.1.6055	07.01.04.08	331/2002	Rua da Carreira de Baixo Elaboração de Projecto	O	DOMA		100%		01/06	09/08		25.000,00	25.000,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%	
3.3.1.1.6055.04	07.01.04.08	179/2003	Construção	E	DOMA		100%		01/09	12/09		350.000,00	350.000,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%	
3.3.1.1.6057	07.01.04.08	333/2002	Caminho da Areia, Quinta do Monte e Cavada Alargamento e Beneficiação	E	DOMA		100%		01/08	12/08		210.000,00	210.000,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%	
3.3.1.1.6058	07.01.04.08	334/2002	Rua do Aforamento Alargamento e Beneficiação	E	DOMA		100%		06/06	12/06		44.000,00	44.000,00	583,10	0,00	583,10	0,00%	1,31%	
3.3.1.1.6060	07.01.04.08	336/2002	Rua do Valbom Alargamento (Rede Águas Pluviais, Esgotos e Pavimentação)	E	DOMA		100%		06/04	12/07		10.000,00	155.000,00	165.000,00	3.585,56	0,00	3.585,56	0,00%	2,13%
3.3.1.1.6094	07.01.04.08	180/2003	Rua do Mato Alargamento e Beneficiação	E	DOMA		100%		01/09	12/09		100.000,00	100.000,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%	
3.3.1.1.6121	07.01.04.08	181/2003	Travessa Visconde Salreu Alargamento e Beneficiação	E	DOMA		100%		02/09	12/09		75.000,00	75.000,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%	
3.3.1.1.6156	07.01.04.08	182/2003	Rua do Olho de Água (Parte) Alargamento e Beneficiação	E	DOMA		100%		03/07	09/07		30.000,00	30.000,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%	
3.3.1.1.6116	07.01.04.08	183/2003	Travessa do Olho de Água Beneficiação	E	DOMA		100%		03/07	09/07		30.000,00	30.000,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%	
3.3.1.1.6075	07.01.04.08	184/2003	Rua Joaquim José Henriques Alargamento e Beneficiação	E	DOMA		100%		03/07	09/07		35.000,00	35.000,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%	
3.3.1.1.6071	07.01.04.08	186/2003	Rua Circular do Crasto Beneficiação	E	DOMA		100%		02/08	12/08		130.000,00	130.000,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%	
3.3.1.1.6126	07.01.04.08	188/2003	Travessa da Breja Levantamento topográfico	O	DOMA		100%		01/09	09/09		1.250,00	1.250,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%	
3.3.1.1.6126.04	07.01.04.08	189/2003	Alargamento e Beneficiação	E	DOMA		100%		01/09	09/09		50.000,00	50.000,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%	
3.3.1.1.6145	07.01.04.08	190/2003	Rua da Alagoa Beneficiação	E	DOMA		100%		01/08	10/08		75.000,00	75.000,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%	
3.3.1.1.6168	07.01.04.08	87/2004	Espaço Envolvente ao Hospital Visconde Salreu Elaboração de Projecto	E	DOMA		100%		03/07	10/07		10.000,00	10.000,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%	
3.3.1.1.6168.04	07.01.04.08	77/2005	Beneficiação	E	DOMA		100%		03/07	12/07		60.000,00	60.000,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%	
3.3.1.1.6066	07.01.04.08	78/2005	Rua de Adou de Cima (2ª Fase) Drenagem e Pavimentação	E	DOMA		100%		06/07	12/07		250.000,00	250.000,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%	
3.3.1.1.6076	07.01.04.08	79/2005	Rua José Luís Vidal (Parte) Alargamento e Pavimentação	E	DOMA		100%		05/09	12/09		40.000,00	40.000,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%	
3.3.1.1.6069	07.01.04.08	80/2005	Rua Cabeço do Picoto (Parte) Alargamento e Pavimentação	E	DOMA		100%		02/07	12/07		80.000,00	80.000,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%	

MUNICÍPIO DE ESTARREJA

GERÊNCIA DE 01 DE JANEIRO DE A 31 DE DEZEMBRO DE 2006

(Unidade: Euros)

Objectivo	Código de Classificação Económica	Nº do Projecto Acção a)	Designação do Programa e Projecto/Acção b)	Forma de realização	Responsável	Fonte de Financiamento			Datas		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			Execução Financ. Anual (%)	Execução Financ. Global (%)	
						AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
3.3.1.1.6153	07.01.04.08	81/2005	Avenida do Hospital (Parte) Beneficiação	E	DOMA		100%		05/06	12/06	9.105,00		9.105,00		9.100,59	9.100,59	99,95%	99,95%	
3.3.1.1.6092	07.01.04.08	82/2005	Rua do Couto Pavimentação e Drenagem	E	DOMA		100%		05/07	12/07		100.000,00	100.000,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%	
3.3.1.1.6170	07.01.04.08	72/2006	Caminho Agrícola do Crasto(AGRIS) Beneficiação	E	DOMA		100%		05/06	12/06	10.000,00		10.000,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%	
3.3.1.1.6171	07.01.04.08	73/2006	Caminho Agrícola da Coroa ao Crasto (AGRIS) Beneficiação	E	DOMA		100%		05/06	12/06	10.000,00		10.000,00		484,00	484,00	4,84%	4,84%	
3.3.1.1.7000			REDE DE VEIROS																
3.3.1.1.7016	07.01.04.08	339/2002	Rua da Malhada Alargamento e Beneficiação	E	DOMA		100%		04/05	12/06	69.000,00		69.000,00		67.938,93	67.938,93	98,46%	98,46%	
3.3.1.1.7017	07.01.04.08	341/2002	Estrada de Ligação das Ruas: Assis/ Areia/ Lagoeiro á EN 109-5 Beneficiação e Conservação	E	DOMA		100%		03/07	12/07		60.000,00	60.000,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%	
3.3.1.1.7020	07.01.04.08	195/2003	Travessa Joaquim Lívio Levantamento topográfico	O	DOMA		100%		01/07	12/07		1.000,00	1.000,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%	
3.3.1.1.7020.04	07.01.04.08	344/2002	Beneficiação e conservação	E	DOMA		100%		06/07	12/07		10.000,00	10.000,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%	
3.3.1.1.7021	07.01.04.08	345/2002	Rua do Outeiro Alargamento	E	DOMA		100%		06/09	12/09		50.000,00	50.000,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%	
3.3.1.1.7022	07.01.04.08	346/2002	Rua das Olas Alargamento	E	DOMA		100%		03/09	09/09		20.000,00	20.000,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%	
3.3.1.1.7024	07.01.04.08	348/2002	Rua do Cruzeiro (Parte) Alargamento	E	DOMA		100%		02/09	11/09		85.000,00	85.000,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%	
3.3.1.1.7026	07.01.04.08	350/2002	Rua Agro de Meias Alargamento e Beneficiação	E	DOMA		100%		10/05	09/06		15.000,00	15.000,00		8.943,46	8.943,46	59,62%	59,62%	
3.3.1.1.7028	07.01.04.08	352/2002	Rua da Fábrica Alargamento	E	DOMA		100%		10/04	08/06		45.000,00	45.000,00	8.597,05	32.580,27	41.177,32	72,40%	76,83%	
3.3.1.1.7029	07.01.04.08	197/2003	Travessa da Purificação Levantamento topográfico	O	DOMA		100%		03/08	06/08		1.000,00	1.000,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%	
3.3.1.1.7029.04	07.01.04.08	353/2002	Alargamento e Beneficiação	E	DOMA		100%		07/08	12/08		25.000,00	25.000,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%	
3.3.1.1.7031	07.01.04.08	357/2002	Rua dos Telhões (2ªFase) Alargamento e Beneficiação	E	DOMA		100%		05/07	12/07		45.000,00	45.000,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%	
3.3.1.1.7066	07.01.04.08	204/2003	Rua da Mãoa Alargamento e Beneficiação	E	DOMA		100%		01/09	10/09		90.000,00	90.000,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%	
3.3.1.1.7059	07.01.04.08	205/2003	Rua da Fonte do Esquinto Beneficiação	E	DOMA		100%		02/08	10/08		95.000,00	95.000,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%	
3.3.1.1.7037	07.01.04.08	74/2006	Estrada do Canedo Elaboração de projecto	O	DOMA		100%		01/06	12/06		5.000,00	5.000,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%	
3.3.1.1.7037.04	07.01.04.08	206/2003	Beneficiação	E	DOMA		100%		06/05	06/07		85.000,00	115.000,00	200.000,00	714,00	0,00	714,00	0,00%	0,36%
3.3.1.1.7095	07.01.04.08	207/2003	Travessa da Malpica Beneficiação	E	DOMA		100%		05/06	12/06		21.000,00	21.000,00		20.090,70	20.090,70	95,67%	95,67%	
3.3.1.1.7103	07.01.04.08	88/2004	Travessa de Santo António Elaboração de Projecto	O	DOMA		100%		01/08	03/08		2.500,00	2.500,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%	
3.3.1.1.7103.04	07.01.04.08	83/2005	Alargamento e Beneficiação	E	DOMA		100%		02/08	10/08		45.000,00	45.000,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%	
3.3.1.1.7800	08.05.01.01	358/2002	Arruamentos Intermunicipais Estarreja - Murtosa (Rua da Ribeira Nova) Comparticipação	E	DOMA		100%		06/07	12/07		35.000,00	35.000,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%	

MUNICÍPIO DE ESTARREJA

GERÊNCIA DE 01 DE JANEIRO DE A 31 DE DEZEMBRO DE 2006

(Unidade: Euros)

Objectivo	Código de Classificação Económica	Nº do Projecto Acção a)	Designação do Programa e Projecto/Acção b)	Forma de realização	Responsável	Fonte de Financiamento			Datas		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			Execução Financ. Anual (%)	Execução Financ. Global (%)
						AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
3.3.1.1.7077			Rua do Porto da Póvoa (Parte)															
3.3.1.1.7077.04	07.01.04.08	84/2005	<i>Alargamento e Beneficiação</i>	E	DOMA	100%		06/08	12/08		45.000,00	45.000,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%	
3.3.1.1.7081			Rua de São Geraldo															
3.3.1.1.7081.02	07.01.04.08	85/2005	<i>Elaboração de Projecto</i>	O	DOMA	100%		05/07	08/07		2.500,00	2.500,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%	
3.3.1.1.7081.04	07.01.04.08	86/2005	<i>Alargamento e Beneficiação</i>	E	DOMA	100%		06/07	12/08		75.000,00	75.000,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%	
3.3.1.1.7053			Rua de Dr. Lauro Ramos															
3.3.1.1.7053.04	07.01.04.08	87/2005	<i>Pavimentação</i>	E	DOMA	100%		06/07	12/07		50.000,00	50.000,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%	
3.3.1.1.7041			Rua da Areia (Parte)															
3.3.1.1.7041.04	07.01.04.08	88/2005	<i>Alargamento e Beneficiação</i>	E	DOMA	100%		06/09	12/09		20.000,00	20.000,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%	
3.3.1.1.7076			Rua do Pinheiro															
3.3.1.1.7076.04	07.01.04.08	75/2006	<i>Alargamento e Beneficiação</i>	E	DOMA	100%		06/06	12/07	20.000,00	40.000,00	60.000,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%	
3.3.1.1.7107			Rua do Limite - Arruamento Intermunicipal - Estarreja/Murtosa															
3.3.1.1.7107.04	07.01.04.08	78/2006	<i>Alargamento e Beneficiação</i>	E	DOMA	100%		06/07	12/07		40.000,00	40.000,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%	
3.3.1.1.9000			ARRUAMENTOS MUNICIPAIS DO CONCELHO DE ESTARREJA															
3.3.1.1.9999			Arruamentos Municipais do Concelho															
3.3.1.1.9999.04	07.01.04.08	90/2004	<i>Grandes Conservações e Reparações</i>	A/E	DOMA	100%		01/02	12/09	640.000,00	1.100.000,00	1.740.000,00	431.350,83	189.314,82	620.665,65	29,58%	28,58%	
TOTAL DO PROGRAMA /3.3.1.1										3.949.537,84	20.471.250,00	24.420.787,84	1.877.731,95	1.515.047,13	3.392.779,08	38,36%	12,90%	
3.3.1.2			ORDENAMENTO DE TRÂNSITO E SEGURANÇA RODOVIÁRIA															
3.3.1.2.9001			Plano Municipal de Ordenamento do Trânsito Concelhio															
3.3.1.2.9001.02	07.01.04.09	208/2003	<i>Elaboração de Estudo / Projecto</i>	O	DOMA	75%	25%	03/03	12/06	15.000,00		15.000,00	35.611,94	0,00	35.611,94	0,00%	70,36%	
3.3.1.2.9001.16	07.02.07	90/2005	<i>Aquisição/Locação de Sinalização Vertical</i>	SL	DOMA/DEF	75%	25%	07/05	12/09	21.200,00	69.000,00	90.200,00	4.191,23	14.846,27	19.037,50	70,03%	20,17%	
3.3.1.2.9001.14	07.01.04.09	154/2001	<i>Aquisição de Sinalização Diversa</i>	E	DOMA	75%	25%	01/02	12/09	120.000,00	350.000,00	470.000,00	108.798,61	66.124,48	174.923,09	55,10%	30,22%	
3.3.1.2.9901			MOBIRia															
3.3.1.2.9901.05	07.01.15	112/2005	<i>Aquisição de Equipamento e Outros Investimentos</i>	O	DOMA	75%	25%	01/06	12/07	18.000,00	35.000,00	53.000,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%	
3.3.1.2.9901.06	07.01.07	76/2006	<i>Aquisição de equipamento informático</i>	O	DOMA	75%	25%	01/06	12/06	14.350,00		14.350,00		1.835,28	1.835,28	12,79%	12,79%	
3.3.1.2.9901.07	07.01.08	77/2006	<i>Aquisição de software informático</i>	O	DOMA	75%	25%	01/06	12/06	4.200,00		4.200,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%	
TOTAL DO PROGRAMA /3.3.1.2										192.750,00	454.000,00	646.750,00	148.601,78	82.806,03	231.407,81	42,96%	29,10%	
3.3.1.4			PASSAGENS SUPERIORES NO CONCELHO DE ESTARREJA															
3.3.1.4.9000			Passagens Superiores à Linha Férrea															
3.3.1.4.9000.04	07.01.04.08	89/2005	<i>Beneficiação</i>	A/E	DOMA	100%		01/06	12/07	20.000,00	12.500,00	32.500,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%	
TOTAL DO PROGRAMA /3.3.1.4										20.000,00	12.500,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
TOTAL DA SUBFUNÇÃO 3.3.1										4.162.287,84	20.937.750,00	25.100.037,84	2.026.333,73	1.597.853,16	3.624.186,89	38,39%	13,36%	
TOTAL DO OBJECTIVO 3.3.0										4.162.287,84	20.937.750,00	25.100.037,84	2.026.333,73	1.597.853,16	3.624.186,89	38,39%	13,36%	
3.4.0			Comércio e Turismo															
3.4.1			MERCADOS E FEIRAS															
3.4.1.1			MERCADOS															
3.4.1.1.2000			MERCADO DE ESTARREJA															
3.4.1.1.2001			Mercado Coberto															
3.4.1.1.2001.04	07.01.03.03	93/2004	<i>Conservação</i>	A/E	DOMA	100%		01/06	12/09	15.000,00	45.000,00	60.000,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%	

MUNICÍPIO DE ESTARREJA

GERÊNCIA DE 01 DE JANEIRO DE A 31 DE DEZEMBRO DE 2006

(Unidade: Euros)

Objectivo	Código de Classificação Económica	Nº do Projecto Acção a)	Designação do Programa e Projecto/Acção b)	Forma de realização	Responsável	Fonte de Financiamento			Datas		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			Execução Financ. Anual (%)	Execução Financ. Global (%)
						AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
3.4.1.1.2002			Novo Mercado Coberto															
3.4.1.1.2002.01	07.01.03.03	91/2005	Levantamento topográfico	O	DOMA	100%		01/07	12/07		600,00	600,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%	
3.4.1.1.2002.02	07.01.03.03	92/2005	Elaboração de projecto	O	DOMA	100%		01/07	12/07		37.500,00	37.500,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%	
3.4.1.1.2002.10	07.01.01	93/2005	Aquisição de Terrenos	O	A/DAJ	100%		01/08	12/08		75.000,00	75.000,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%	
3.4.1.1.2002.04	07.01.03.03	94/2005	Construção	A/E	DOMA	100%		01/09	12/09		1.000.000,00	1.000.000,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%	
TOTAL DO PROGRAMA /3.4.1.1											15.000,00	1.158.100,00	1.173.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
TOTAL DA SUBFUNÇÃO 3.4.1											15.000,00	1.158.100,00	1.173.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
TOTAL DO OBJECTIVO 3.4.0											15.000,00	1.158.100,00	1.173.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
TOTAL DA FUNÇÃO 3.											7.572.287,84	27.235.850,00	34.808.137,84	6.985.976,50	2.471.298,74	9.457.275,24	32,64%	22,63%
TOTAL GERAL											16.814.033,37	61.971.498,59	78.785.531,96	23.269.555,34	6.421.583,02	29.691.138,36	38,19%	29,09%

Órgão Executivo

Em , ____ de _____ de 2007

Órgão Deliberativo

Em , ____ de _____ de 2007