

## Câmara Municipal de Estarreja

Gerência de 01-01-2013 a 31-12-2013

Objectivo	Código de Classificação Económica	Nº do Projecto Acção	Designação do Projecto Acção	Forma de Realização	Fonte de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução e Financiamento Anual (percentagem)	Nível de Execução do Financiamento Global (percentagem)
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
<b>1 FUNÇÕES GERAIS</b>																	
<b>1.1.0 Serviços Gerais de Administração Pública</b>																	
<b>1.1.1 ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>																	
<b>1.1.1.2 EDIFÍCIOS E INSTALAÇÕES MUNICIPAIS</b>																	
<b>1.1.1.2.000 EDIFÍCIOS NA FREGUESIA DE BEDUÍDO</b>																	
1.1.1.2.001			<b>Edifício dos Paços do Concelho</b>														
1.1.1.2.001.04	07.01.03.01	01/2002	Remodelação, beneficiação e conservação	E		100%		03/00	12/16	4.000,00	150.000,00	154.000,00	352.739,01		352.739,01	0,00%	69,61%
1.1.1.2.006			<b>Pavilhão Central / Armazém Municipal</b>														
1.1.1.2.006.10	07.01.01	02/2008	Aquisição de Terrenos	O		100%		01/09	12/16		65.000,00	65.000,00	18.058,80		18.058,80		21,74%
1.1.1.2.006.04	07.01.03.01	01/2007	Construção (incluindo rede informática)	E		100%		07/12	03/15		300.000,00	300.000,00		0,00			0,00%
1.1.1.2.006.14	07.02.03	03/2004	Aquisição / Locação Financeira	O		100%		10/07	10/14	20.600,00	17.845,36	38.445,36	97.259,12	20.016,50	117.275,62	97,17%	86,42%
1.1.1.2.009			<b>Reabilitação do Antigo Colégio</b>														
1.1.1.2.009.02	07.01.03.01	04/2008	Elaboração de Projectos	O		100%		04/09	12/14		5.000,00	5.000,00	13.710,00		13.710,00		73,28%
1.1.1.2.009.04	07.01.03.01	05/2008	Remodelação e Restauro	E		100%		01/11	05/16		30.000,00	30.000,00	78.906,03		78.906,03		72,45%
1.1.1.2.010			<b>Armazém na R. Dr Manuel Figueiredo</b>														
1.1.1.2.010.04	07.01.03.01	61/2011	Remodelação e Restauro	E		100%		09/11	05/16	12.000,00	30.000,00	42.000,00		0,00		0,00%	0,00%
<b>1.1.1.2.8000 EDIFÍCIOS E INSTALAÇÕES MUNICIPAIS EM TODO O CONCELHO</b>																	
1.1.1.2.8001			<b>Arquivo Municipal</b>														
1.1.1.2.8001.05	07.01.09	04/2003	Aquisição Equipamento administrativo	O	50%	50%		01/09	12/16	5.000,00	110.000,00	115.000,00	15.597,76		15.597,76	0,00%	11,94%
1.1.1.2.8900			<b>Diversas Intervenções em Instalações Municipais</b>														
1.1.1.2.8900.13	07.01.10.02	01/2013	Aquisição de Equipamento Básico - Ecoeficiência	O		100%		04/13	12/16	5.000,00	140.000,00	145.000,00		0,00		0,00%	0,00%
1.1.1.2.8900.04	07.01.03.01	02/2005	Remodelação, beneficiação e conservação	A/E		100%		01/05	12/16	29.000,00	60.000,00	89.000,00	200.713,59	12.914,94	213.628,53	44,53%	73,74%
<b>TOTAL DO PROGRAMA /1.1.1.2</b>										<b>75.600,00</b>	<b>907.845,36</b>	<b>983.445,36</b>	<b>776.984,31</b>	<b>32.931,44</b>	<b>809.915,75</b>	<b>43,56%</b>	<b>46,01%</b>
<b>1.1.1.3 MAQUINARIA E EQUIPAMENTO</b>																	
<b>1.1.1.3.0000 EQUIPAMENTO DE UTILIZAÇÃO GERAL</b>																	
1.1.1.3.0136			<b>Estação Total e GPS - Topografia</b>														
1.1.1.3.0136.07	07.01.07	46/2010	Hardware	O		100%		06/12	12/13	5.850,00		5.850,00	10.836,30		10.836,30	0,00%	64,94%
1.1.1.3.0199			<b>Equipamento de Utilização Geral_Diversos</b>														
1.1.1.3.0199.07	07.02.07	63/2011	Aquisição / Locação Financeira	SL		100%		11/05	01/13	1.000,00		1.000,00		0,00		0,00%	0,00%
1.1.1.3.0199.16	07.01.10.02	64/2011	Equipamento para Espaços Verdes e Limpeza Pública	O		100%		03/10	12/14	44.000,00	30.000,00	74.000,00	24.646,20	297,19	24.943,39	0,68%	25,29%
1.1.1.3.0199.21	07.01.11	65/2011	Equipamentos para Vias e Oficinas Mecânicas	O		100%		01/11	12/13	500,00		500,00	1.198,21	293,72	1.491,93	58,74%	87,85%
<b>1.1.1.3.8000 INFORMATIZAÇÃO/MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>																	
1.1.1.3.8003			<b>Sistema de Comunicações da Câmara Municipal</b>														
1.1.1.3.8003.12	07.01.09	10/2002	Rede telefonica, informática e interligação entre edificios	O		100%		10/02	12/15	8.500,00	40.000,00	48.500,00	245.004,08	7.627,47	252.631,55	89,73%	86,07%
1.1.1.3.8013			<b>Virtualização dos Servidores</b>														
1.1.1.3.8013.06	07.01.07	57/2010	Aquisição e Grandes Reparações de equipamento informático	O		100%		01/12	12/16	4.000,00	45.000,00	49.000,00	44.924,99		44.924,99	0,00%	47,83%
1.1.1.3.8013.07	07.01.08	60/2010	Aquisição de software informático	O		100%		01/12	12/13	2.030,00		2.030,00	24.842,53	1.353,00	26.195,53	66,65%	97,48%
1.1.1.3.8900			<b>Modernização Administrativa e Informatização Geral</b>														
1.1.1.3.8900.18	08.05.01.04	66/2011	Comparticipação - CIRA	O		100%		01/12	12/13	500,00		500,00		0,00		0,00%	0,00%
1.1.1.3.8900.06	07.01.07	19/2003	Aquisição e Grandes Reparações de equipamento informático	O		100%		01/03	12/16	44.760,00	45.000,00	89.760,00	175.873,16	36.795,19	212.668,35	82,21%	80,06%
1.1.1.3.8900.07	07.01.08	20/2003	Aquisição de software informático	O		100%		01/03	12/16	31.000,00	90.000,00	121.000,00	133.000,91	23.513,83	156.514,74	75,85%	61,62%
1.1.1.3.8999			<b>Equipamentos Diversos</b>														
1.1.1.3.8999.05	07.01.09	09/2004	Aquisição e G. Reparações de equipamento administ	O		100%		01/04	12/16	30.000,00	30.000,00	60.000,00	87.155,25	25.271,87	112.427,12	84,24%	76,40%
1.1.1.3.8999.13	07.01.10.02	10/2004	Aquisição e Grandes Reparações de equipamento Básico	O		100%		01/04	12/16	2.000,00	60.000,00	62.000,00	114.069,96	1.849,70	115.919,66	92,49%	65,84%
1.1.1.3.8999.14	07.01.15	07/2007	Aquisição e Grandes Reparações de Imob. Corp. Diverso	O		100%		01/07	12/16	8.200,00	15.000,00	23.200,00	115.443,17	7.784,89	123.228,06	94,94%	88,88%
1.1.1.3.8999.21	07.01.11	22/2008	Aquisição de Ferramentas	O		100%		01/08	12/16	1.000,00	15.000,00	16.000,00	4.772,16	653,44	5.425,60	65,34%	26,12%
<b>TOTAL DO PROGRAMA /1.1.1.3</b>										<b>183.340,00</b>	<b>370.000,00</b>	<b>553.340,00</b>	<b>981.766,92</b>	<b>105.440,30</b>	<b>1.087.207,22</b>	<b>57,51%</b>	<b>70,82%</b>

## Câmara Municipal de Estarreja

Gerência de 01-01-2013 a 31-12-2013

Objectivo	Código de Classificação Económica	Nº do Projecto Acção	Designação do Projecto Acção	Forma de Realização	Fonte de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução e Financiamento Anual (percentagem)	Nível de Execução do Financiamento Global (percentagem)
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
<b>1.1.1.4. EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE</b>																	
1.1.1.4.1000 VIATURAS LIGEIRAS																	
1.1.1.4.2000 VIATURAS PESADAS DE CARGA																	
1.1.1.4.2015			<b>Camião Pesado</b>														
1.1.1.4.2015.16	07.02.05	19/2005	<i>Aquisição / Locação Financeira</i>	O		100%		06/08	03/16	17.050,00	40.552,89	57.602,89	44.412,51	11.057,34	55.469,85	64,85%	54,37%
<b>1.1.1.4.3000 VIATURAS PESADAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS</b>																	
1.1.1.4.3006 <b>Mini- Autocarro AEC's</b>																	
1.1.1.4.3006.16	07.02.05	09/2007	<i>Aquisição / Locação Financeira</i>	SL		100%		10/07	10/14	16.250,00	13.794,31	30.044,31		15.479,26	15.479,26	95,26%	51,52%
<b>1.1.1.4.9000 VIATURAS DIVERSAS</b>																	
1.1.1.4.9999 <b>Viaturas Diversas</b>																	
1.1.1.4.9999.41	07.01.06.02	13/2004	<i>Aquisição/Grandes Reparções de equipamento de transporte</i>	O		100%		01/04	12/16	5.000,00	45.000,00	50.000,00	44.666,56	723,24	45.389,80	14,46%	47,95%
TOTAL DO PROGRAMA /1.1.1.4										38.300,00	99.347,20	137.647,20	89.079,07	27.259,84	116.338,91	71,17%	51,31%
TOTAL DA SUBFUNÇÃO 1.1.1.										297.240,00	1.377.192,56	1.674.432,56	1.847.830,30	165.631,58	2.013.461,88	55,72%	57,16%
<b>TOTAL DO OBJECTIVO 1.1.0.</b>										297.240,00	1.377.192,56	1.674.432,56	1.847.830,30	165.631,58	2.013.461,88	55,72%	57,16%
<b>1.2.0 Segurança e Ordem Públicas</b>																	
1.2.1 <b>PROTECÇÃO CIVIL e LUTA CONTRA INCÊNDIOS</b>																	
1.2.1.1 <b>SERVIÇO MUNICIPAL DE PROTECÇÃO CIVIL</b>																	
1.2.1.1.1000			<b>Serviço Municipal de Protecção Civil</b>														
1.2.1.1.1000.41	07.01.06.02	05/2012	<i>Bicicletas - Transferência</i>	O		100%		01/13	12/13	1.995,00		1.995,00		1.976,51	1.976,51	99,07%	99,07%
1.2.1.1.1000.14	07.01.15	96/2005	<i>Aquisição de Equipamento Diverso (Inclui Plano Emerg. Escolas e f</i>	O		100%		01/08	12/16	1.000,00	15.000,00	16.000,00	7.764,97		7.764,97	0,00%	32,67%
TOTAL DA SUBFUNÇÃO 1.2.1.										2.995,00	15.000,00	17.995,00	7.764,97	1.976,51	9.741,48	65,99%	37,82%
<b>1.2.1.3 SEGURANÇA PÚBLICA</b>																	
1.2.1.3.8100			<b>Sistemas Electrónicos de Segurança</b>														
1.2.1.3.8100.14	07.01.15	10/2007	<i>Aquisição de Equipamento Diverso</i>	O		100%		03/07	12/15	2.000,00	10.000,00	12.000,00	25.073,82		25.073,82	0,00%	67,63%
TOTAL DA SUBFUNÇÃO 1.2.1.										2.000,00	10.000,00	12.000,00	25.073,82	0,00	25.073,82	0,00%	67,63%
<b>TOTAL DA OBJECTIVO 1.2.0.</b>										4.995,00	25.000,00	29.995,00	32.838,79	1.976,51	34.815,30	39,57%	55,41%
<b>TOTAL DA FUNÇÃO 1.</b>										302.235,00	1.402.192,56	1.704.427,56	1.880.669,09	167.608,09	2.048.277,18	55,46%	57,13%
<b>2 FUNÇÕES SOCIAIS</b>																	
<b>2.1.0 Educação</b>																	
2.1.1 <b>ENSINO NÃO SUPERIOR</b>																	
2.1.1.1 <b>INSTALAÇÕES DE ENSINO PRÉ - ESCOLAR</b>																	
2.1.1.1.9000 <b>EDIFÍCIOS PRÉ-ESCOLARES EXISTENTES</b>																	
2.1.1.1.9000			<b>Conservação e Beneficiação Edifícios Pré-Escolares Existentes</b>														
2.1.1.1.9000.04	07.01.03.05	09/2003	<i>Conservação</i>	O		100%		01/04	12/16	5.000,00	15.000,00	20.000,00	6.784,77		6.784,77	0,00%	25,33%
2.1.1.1.9000.13	07.01.10.02	10/2005	<i>Aquisição e Substituição de Equipamento</i>	O		100%		01/04	12/16	1.000,00	7.500,00	8.500,00	7.534,49	227,55	7.762,04	22,76%	48,41%
TOTAL DO PROGRAMA /2.1.1.1										6.000,00	22.500,00	28.500,00	14.319,26	227,55	14.546,81	3,79%	33,97%
2.1.1.2 <b>INSTALAÇÕES DE 1º CICLO DO ENSINO BÁSICO</b>																	
2.1.1.2.1000 <b>ESCOLAS DE AVANÇA</b>																	
2.1.1.2.1003			<b>Escola EB 1 da Congosta</b>														
2.1.1.2.1003.04	07.01.03.05	66/2008	<i>Beneficiação e Conservação</i>	E		100%		02/12	09/14	76.500,00	178.500,00	255.000,00	78.734,75	60.410,46	139.145,21	78,97%	41,69%
2.1.1.2.1006			<b>Centro Escolar de Avanca - EBI Egas Moniz</b>														
2.1.1.2.1006.02	07.01.03.05	75/2010	<i>Elaboração de projecto</i>	O		100%		01/10	06/14	5.000,00	45.000,00	50.000,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.1.1.2.1006.10	07.01.01	77/2010	<i>Aquisição de terrenos</i>	O		100%		01/13	12/14	5.000,00	45.000,00	50.000,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.1.1.2.1006.04	07.01.03.05	76/2010	<i>Reconstrução, ampliação e arranjos envolventes</i>	E		100%		06/14	12/16		2.000.000,00	2.000.000,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%

## Câmara Municipal de Estarreja

Gerência de 01-01-2013 a 31-12-2013

Objectivo	Código de Classificação Económica	Nº do Projecto Acção	Designação do Projecto Acção	Forma de Realização	Fonte de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução e Financiamento Anual (percentagem)	Nível de Execução do Financiamento Global (percentagem)		
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total				
<b>2.1.1.2.2000 ESCOLAS DE BEDUÍDO</b>																			
2.1.1.2.2004			<b>Escola EBI com Jardim de Infância Padre Donaciano Abreu Freire</b>	O				01/12	12/14			10.000,00		6.944,00		6.944,00		40,98%	
2.1.1.2.2004.10	07.01.01	54/2009	<i>Aquisição de terrenos</i>	O		100%													
2.1.1.2.2004.04	07.01.03.05	55/2009	<i>Construção</i>	E		15%	85%	10/10	03/13	41.550,00		41.550,00	1.452.912,70	9.478,88	1.462.391,58		22,81%	97,85%	
2.1.1.2.2004.06	07.01.07	56/2009	<i>Aquisição de equipamento informático - hardware</i>	O		15%	85%	03/12	03/13	4.050,00		4.050,00			0,00		0,00%	0,00%	
2.1.1.2.2004.07	07.01.08	57/2009	<i>Aquisição de equipamento informático - software</i>	O		15%	85%	03/12	03/13	370,00		370,00			0,00		0,00%	0,00%	
2.1.1.2.2004.13	07.01.10.02	59/2009	<i>Aquisição de equipamento (inclui Material Didáctico)</i>	O		15%	85%	03/12	03/13	8.600,00		8.600,00	57.414,32	3.211,53	60.625,85		37,34%	91,84%	
<b>2.1.1.2.5000 ESCOLAS DE PARDILHÓ</b>																			
2.1.1.2.5020			<b>Escola Básica Integrada de Pardilhó</b>	A/E															
2.1.1.2.5020.07	07.03.03.01	72/2011	<i>Arranjos Envolventes</i>	A/E		100%		01/14	12/14			125.000,00				0,00		0,00%	
<b>2.1.1.2.6000 ESCOLAS DE SALREU</b>																			
2.1.1.2.6005			<b>Escola Básica Integrada com Jardim de Infância a Sul do Concelho</b>	O															
2.1.1.2.6005.10	07.01.01	55/2008	<i>Aquisição de terrenos</i>	O		100%		01/09	03/13	500,00		500,00		297.571,09		297.571,09		0,00%	99,83%
2.1.1.2.6005.02	07.01.03.05	69/2008	<i>Elaboração de projecto componente pré escolar, 1º ciclo e acessibil</i>	E		100%		01/09	12/13	18.500,00	17.000,00	35.500,00		46.280,52		46.280,52		0,00%	56,59%
2.1.1.2.6005.04	07.01.03.05	65/2009	<i>Construção</i>	E		15%	85%	12/10	09/13	1.225.100,00		1.225.100,00	1.775.410,33	1.188.584,77	2.963.995,10		97,02%	98,78%	
2.1.1.2.6005.06	07.01.07	66/2009	<i>Aquisição de equipamento informático - hardware</i>	O		15%	85%	03/13	09/14	28.000,00	10.000,00	38.000,00		24.596,03		24.596,03		87,84%	64,73%
2.1.1.2.6005.07	07.01.08	68/2009	<i>Aquisição de equipamento informático - software</i>	O		15%	85%	03/13	09/14	8.000,00	2.500,00	10.500,00		6.290,22		6.290,22		78,63%	59,91%
2.1.1.2.6005.13	07.01.10.02	70/2009	<i>Aquisição de equipamento (inclui Material Didáctico)</i>	O		15%	85%	03/13	09/14	110.250,00	25.000,00	135.250,00		81.302,98		81.302,98		73,74%	60,11%
<b>2.1.1.2.9000 EDIFÍCIOS ESCOLARES EXISTENTES</b>																			
2.1.1.2.9000			<b>Conservação e Beneficiação de Edifícios Escolares Existentes</b>	A/E															
2.1.1.2.9000.04	07.01.03.05	30/2003	<i>Conservação</i>	A/E		100%		01/05	12/16	10.000,00	90.000,00	100.000,00		263.447,10		263.447,10		0,00%	72,49%
2.1.1.2.9000.06	07.01.07	36/2009	<i>Aquisição e Grandes Reparações de equip. informático - hardware</i>	O		100%		01/12	06/13	15.000,00		15.000,00		63.404,26	12.346,16	75.750,42		82,31%	96,62%
2.1.1.2.9000.07	07.01.08	02/2013	<i>Aquisição de equipamento informático - software</i>	O		100%		03/13	09/14	2.500,00	5.500,00	8.000,00		368,32		368,32		14,73%	4,60%
2.1.1.2.9000.13	07.01.10.02	31/2003	<i>Aquisição de Equipamento Básico</i>	O		100%		01/05	12/16	2.000,00	45.000,00	47.000,00		67.698,72		67.698,72		0,00%	59,02%
<b>TOTAL DO PROGRAMA /2.1.1.2</b>										<b>1.560.920,00</b>	<b>2.598.500,00</b>	<b>4.159.420,00</b>	<b>4.109.817,79</b>	<b>1.386.589,35</b>	<b>5.496.407,14</b>	<b>88,83%</b>	<b>66,47%</b>		
<b>TOTAL DA SUBFUNÇÃO 2.1.1.</b>										<b>1.566.920,00</b>	<b>2.621.000,00</b>	<b>4.187.920,00</b>	<b>4.124.137,05</b>	<b>1.386.816,90</b>	<b>5.510.953,95</b>	<b>88,51%</b>	<b>66,30%</b>		
<b>TOTAL DO OBJECTIVO 2.1.0</b>										<b>1.566.920,00</b>	<b>2.621.000,00</b>	<b>4.187.920,00</b>	<b>4.124.137,05</b>	<b>1.386.816,90</b>	<b>5.510.953,95</b>	<b>88,51%</b>	<b>66,30%</b>		
<b>2.3.0 SEGURANÇA E ACÇÃO SOCIAL</b>																			
<b>2.3.2 ACÇÃO SOCIAL</b>																			
<b>2.3.2.3 LARES PARA TERCEIRA IDADE</b>																			
<b>2.3.2.3.1000 LARES PARA A TERCEIRA IDADE EXISTENTES NO CONCELHO</b>																			
2.3.2.3.1099			<b>Lar de Idosos do Centro Paroquial de Avanca</b>	O															
2.3.2.3.1099.18	08.07.01	03/2013	<i>Comparticipação</i>	O		100%		01/13	12/18	22.300,00	111.453,84	133.753,84		22.292,31		22.292,31		99,97%	16,67%
<b>TOTAL DO PROGRAMA /2.3.2.3.</b>										<b>22.300,00</b>	<b>111.453,84</b>	<b>133.753,84</b>	<b>0,00</b>	<b>22.292,31</b>	<b>22.292,31</b>	<b>99,97%</b>	<b>16,67%</b>		
<b>TOTAL DA SUBFUNÇÃO 2.3.2.</b>										<b>22.300,00</b>	<b>111.453,84</b>	<b>133.753,84</b>	<b>0,00</b>	<b>22.292,31</b>	<b>22.292,31</b>	<b>99,97%</b>	<b>16,67%</b>		
<b>TOTAL DO OBJECTIVO 2.3.0</b>										<b>22.300,00</b>	<b>111.453,84</b>	<b>133.753,84</b>	<b>0,00</b>	<b>22.292,31</b>	<b>22.292,31</b>	<b>99,97%</b>	<b>16,67%</b>		
<b>2.4.0 Habitação e Serviços Colectivos</b>																			
<b>2.4.1 HABITAÇÃO</b>																			
<b>2.4.1.1 HABITAÇÃO SOCIAL</b>																			
<b>2.4.1.1.1000 FREGUESIA DE AVANCA</b>																			
2.4.1.1.1001			<b>Projecto de Habitação Social - PROHABITA - Júlio Neves</b>	O															
2.4.1.1.1001.02	07.01.02.03	70/2011	<i>Elaboração de Projecto</i>	O		100%		03/15	03/16		60.000,00	60.000,00				0,00		0,00%	
2.4.1.1.1001.10	07.01.01	20/2005	<i>Aquisição de terrenos</i>	O		100%		05/09	12/15	7.500,00	60.000,00	67.500,00	34.323,50		34.323,50		0,00%	33,71%	
2.4.1.1.1001.04	07.01.02.03	21/2005	<i>Construção</i>	E		100%		05/15	12/16		1.600.000,00	1.600.000,00			0,00			0,00%	
<b>2.4.1.1.2000 FREGUESIA DE BEDUÍDO</b>																			
2.4.1.1.2002			<b>Urbanização da Teixugueira</b>	E															
2.4.1.1.2002.04	07.01.02.03	64/2002	<i>Conservação do Blocos incluindo Arranjos Exteriores</i>	E		100%		01/02	12/16	15.000,00	175.000,00	190.000,00	231.201,69	4.227,30	235.428,99		28,18%	55,89%	

## Câmara Municipal de Estarreja

Gerência de 01-01-2013 a 31-12-2013

Objectivo	Código de Classificação Económica	Nº do Projecto Acção	Designação do Projecto Acção	Forma de Realização	Fonte de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução e Financiamento Anual (percentagem)	Nível de Execução do Financiamento Global (percentagem)
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
2.4.1.1.5000 FREGUESIA DE PARDILHÓ																	
2.4.1.1.5001			<b>Projecto de Habitação Social - PROHABITA</b>	O		100%		09/08	03/13	3.170,00		3.170,00	6.107,05	731,85	6.838,90	23,09%	73,72%
2.4.1.1.5001.02	07.01.02.03	42/2009	<i>Elaboração de Projecto</i>	O		100%		09/08	03/13								
2.4.1.1.5001.10	07.01.01	80/2010	<i>Aquisição de terrenos</i>	O		100%		06/14	12/14		5.000,00	5.000,00			0,00		0,00%
2.4.1.1.5001.04	07.01.02.03	24/2005	<i>Construção</i>	E		100%		06/14	12/14		20.000,00	20.000,00			0,00		0,00%
2.4.1.1.6000 FREGUESIA DE SALREU																	
2.4.1.1.6001			<b>Projecto de Habitação Social - PROHABITA</b>	O		100%		09/08	03/13	3.020,00		3.020,00	5.889,85		5.889,85	0,00%	66,10%
2.4.1.1.6001.02	07.01.02.03	44/2009	<i>Elaboração de Projecto</i>	O		100%		09/08	03/13								
2.4.1.1.6001.04	07.01.02.03	26/2005	<i>Construção</i>	E		100%		01/14	12/15		30.000,00	30.000,00			0,00		0,00%
2.4.1.1.9000 TODO O CONCELHO																	
2.4.1.1.9002			<b>Programa Casa Melhor</b>	O		100%		10/04	12/16	55.000,00	240.000,00	295.000,00	451.638,29	28.460,00	480.098,29	51,75%	64,30%
2.4.1.1.9002.18	08.08.02	20/2004	<i>Comparticipação</i>	O		100%		10/04	12/16								
2.4.1.1.9003			<b>Projecto Habitação Freguesias</b>	O		100%		10/04	12/16	21.100,00	60.000,00	81.100,00	16.602,42	12.519,01	29.121,43	59,33%	29,81%
2.4.1.1.9003.18	08.05.01.02	45/2009	<i>Comparticipação</i>	O		100%		10/04	12/16								
TOTAL DO PROGRAMA /2.4.1.1.										104.790,00	2.250.000,00	2.354.790,00	745.762,80	45.938,16	791.700,96	43,84%	25,53%
TOTAL DA SUBFUNÇÃO 2.4.1.										104.790,00	2.250.000,00	2.354.790,00	745.762,80	45.938,16	791.700,96	43,84%	25,53%
2.4.2 ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO																	
2.4.2.2 CARTOGRAFIA INTERMUNICIPAL																	
2.4.2.2.2900 TODO O CONCELHO																	
2.4.2.2.2901			<b>Cartografia Digital 1:10000</b>	O		100%		01/13	12/13	11.000,00		11.000,00	1.771,20	3.104,41	4.875,61	28,22%	38,18%
2.4.2.2.2901.46	07.01.13	26/2012	<i>Investimentos Incorporáveis</i>	O		100%		01/13	12/13								
TOTAL DO PROGRAMA /2.4.2.2										11.000,00	0,00	11.000,00	1.771,20	3.104,41	4.875,61	28,22%	38,18%
2.4.2.3 REABILITAÇÃO URBANA E RURAL																	
2.4.2.3.1000 FREGUESIA DE AVANCA																	
2.4.2.3.1007			<b>Centro Cívico de Avanca</b>	E		15%	85%	06/08	10/13	20.000,00		20.000,00	245.242,54		245.242,54	0,00%	92,46%
2.4.2.3.1007.04	07.03.03.05	13/2007	<i>Arranjos Exteriores</i>	E		15%	85%	06/08	10/13								
2.4.2.3.2000 FREGUESIA DE BEDUÍDO																	
2.4.2.3.2014			<b>Largo de Santo Amaro</b>	O		100%		09/12	01/13		5.000,00	5.000,00			0,00		0,00%
2.4.2.3.2014.02	07.03.03.05	51/2010	<i>Elaboração de Projecto (3ª fase)</i>	O		100%		09/12	01/13								
2.4.2.3.2022			<b>Urbanização da Quinta da Costeira</b>	E		100%		03/13	12/14		80.000,00	80.000,00			0,00		0,00%
2.4.2.3.2022.04	07.03.03.05	24/2008	<i>Construção</i>	E		100%		03/13	12/14								
2.4.2.3.2011			<b>Urbanização do Quarteirão a Norte da Praça Francisco Barbosa</b>	O		100%		03/10	10/13	10.440,00		10.440,00	21.187,88	7.456,88	28.644,76	71,43%	90,57%
2.4.2.3.2011.02	07.03.03.05	70/2008	<i>Projecto de Infra-estrutura</i>	O		100%		03/10	10/13								
2.4.2.3.2011.04	07.03.03.05	90/2011	<i>Construção</i>	E		100%		03/13	12/14	248.300,00	753.700,00	1.002.000,00	41.927,25	41.927,25	16,89%	4,18%	
2.4.2.3.2025			<b>Cidade do Antuã - Regeneração Urbana</b>	O		15%	85%	09/08	06/13	5.900,00		5.900,00	44.186,48		44.186,48	0,00%	88,22%
2.4.2.3.2025.02	07.03.03.05	30/2009	<i>Elaboração de Projectos</i>	O		15%	85%	09/08	06/13								
2.4.2.3.2025.04	07.03.03.05	31/2009	<i>Construção</i>	E		15%	85%	05/10	12/13	36.500,00		36.500,00	735.797,46		735.797,46	0,00%	95,27%
2.4.2.3.2026			<b>Reabilitação do Centro Histórico/ Acessibilidades e Mobilidade</b>	E		100%		10/11	12/14	5.000,00	45.000,00	50.000,00			0,00	0,00%	0,00%
2.4.2.3.2026.02	07.03.03.05	64/2010	<i>Elaboração de projecto</i>	E		100%		10/11	12/14								
2.4.2.3.2026.04	07.03.03.01	77/2011	<i>Construção</i>	E		100%		09/13	09/15		500.000,00	500.000,00			0,00		0,00%
2.4.2.3.2027			<b>Rua Dr. Manuel Figueiredo</b>	O		100%		01/08	06/13	1.350,00		1.350,00	12.233,20		12.233,20	0,00%	90,06%
2.4.2.3.2027.02	07.03.03.01	185/2002	<i>Elaboração de projecto</i>	O		100%		01/08	06/13								
2.4.2.3.2027.10	07.01.01	187/2002	<i>Aquisição de terrenos / indemnização</i>	O		100%		03/14	06/15		65.000,00	65.000,00			0,00		0,00%
2.4.2.3.2027.04	07.03.03.01	188/2002	<i>Construção</i>	E		100%		08/14	12/15		352.000,00	352.000,00			0,00		0,00%
2.4.2.3.3000 FREGUESIA DE CANELAS																	
2.4.2.3.3004			<b>Centro Cívico de Canelas</b>	A/O		100%		06/14	06/15		40.000,00	40.000,00			0,00		0,00%
2.4.2.3.3004.02	07.03.03.05	45/2003	<i>Elaboração de projecto</i>	A/O		100%		06/14	06/15								
2.4.2.3.3004.10	07.01.01	46/2003	<i>Aquisição de terrenos</i>	O		100%		01/12	12/16		210.000,00	210.000,00			0,00		0,00%

## Câmara Municipal de Estarreja

Gerência de 01-01-2013 a 31-12-2013

Objectivo	Código de Classificação Económica	Nº do Projecto Acção	Designação do Projecto Acção	Forma de Realização	Fonte de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução e Financiamento Anual (percentagem)	Nível de Execução do Financiamento Global (percentagem)
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
2.4.2.3.4000 FREGUESIA DE FERRELÂ																	
2.4.2.3.4001			Largo da Capela de São Bartolomeu / Roxico (2ª fase)														
2.4.2.3.4001.02	07.03.03.05	78/2011	Elaboração de projecto	A/O		100%		01/15	06/15		2.500,00		2.500,00		0,00	0,00%	
2.4.2.3.4004 Centro Cívico de Fernelâ																	
2.4.2.3.4004.18	08.05.01.02	41/2009	Comparticipação	O		100%		01/12	12/16		60.000,00		60.000,00	11.511,60	11.511,60	16,10%	
2.4.2.3.5000 FREGUESIA DE PARDILHÓ																	
2.4.2.3.5008			Urbanização do Quarteirão Nascente ao Centro Cívico														
2.4.2.3.5008.02	07.03.03.05	8/2012	Elaboração de projecto	O		100%		01/13	06/13	2.620,00		2.620,00		0,00	0,00%	0,00%	
2.4.2.3.6000 FREGUESIA DE SALREU																	
2.4.2.3.6006			Infraestruturas do P. U. de Salreu														
2.4.2.3.6006.02	07.03.03.01	91/2002	Elaboração de Projecto	A/O		100%		05/15	12/16		50.000,00		50.000,00		0,00	0,00%	
2.4.2.3.7000 FREGUESIA DE VEIROS																	
2.4.2.3.7001			Centro Cívico de Veiros														
2.4.2.3.7001.04	07.03.03.05	48/2009	Construção	E		15%	85%	10/10	08/15		20.000,00		20.000,00	275.013,42	275.013,42	93,22%	
2.4.2.3.9000 TODO O CONCELHO																	
2.4.2.3.9001			Programa de Imóveis Degradados														
2.4.2.3.9001.58	08.01.01.02	81/2011	Empresas-Transferências	O		100%		01/13	12/16	2.000,00		6.000,00		8.000,00	0,00	0,00%	
2.4.2.3.9001.36	08.08.02	82/2011	Famílias-Transferências	O		100%		01/13	12/16	3.000,00		9.000,00		12.000,00	0,00	0,00%	
2.4.2.3.9004 Passeios Municipais																	
2.4.2.3.9004.04	07.03.03.01	65/2010	Construção e Beneficiação	A/O		100%		09/10	12/16	15.000,00		45.000,00		60.000,00	13.340,25	0,00%	
2.4.2.3.9004.18	08.05.01.02	66/2010	Comparticipação	O		100%		03/10	12/16	10.000,00		150.000,00		160.000,00	77.584,06	35,88%	
2.4.2.3.9999 Infraestruturas Diversas de Reabilitação Urbana																	
2.4.2.3.9999.14	07.01.15	3/2012	Placas de Toponímia			100%		01/13	12/13	10.000,00				10.000,00	2.268,12	22,68%	
2.4.2.3.9999.11	07.01.02.02	68/2010	Aquisição de Imóveis	A/O		100%		01/10	12/16	5.000,00		50.000,00		55.000,00	115.000,00	0,00%	
2.4.2.3.9999.10	07.01.01	69/2010	Aquisição de Terrenos	A/O		100%		01/10	12/16	5.000,00		150.000,00		155.000,00	335.000,00	0,00%	
TOTAL DO PROGRAMA /2.4.2.3										380.110,00	2.593.200,00	2.973.310,00	1.886.096,89	55.240,45	1.941.337,34	14,53%	39,95%
TOTAL DA SUBFUNÇÃO 2.4.2.										391.110,00	2.593.200,00	2.984.310,00	1.887.868,09	58.344,86	1.946.212,95	14,92%	39,95%
2.4.4. ABASTECIMENTO DE ÁGUA																	
2.4.4.3.1000 PARTICIPAÇÃO SOCIAL NA SOCIEDADE ÁGUAS DA REGIÃO DE AVEIRO																	
2.4.4.3.1000			Subscrição/Realização de Capital														
2.4.4.3.1000.43	09.07.02	04/2012	Aquisição de Acções	O		100%		09/09	12/13	128.625,00				128.625,00	771.750,00	0,00%	
TOTAL DO PROGRAMA /2.4.4.1										128.625,00	0,00	128.625,00	771.750,00	0,00	771.750,00	0,00%	85,71%
TOTAL DA SUBFUNÇÃO 2.4.4.										128.625,00	0,00	128.625,00	771.750,00	0,00	771.750,00	0,00%	85,71%
2.4.5. RESÍDUOS SÓLIDOS																	
2.4.5.1. HIGIENE E LIMPEZA PÚBLICA																	
2.4.5.1.8001 LIMPEZA URBANA																	
2.4.5.1.8001.13	07.01.10.01	101/2002	Aquisição de Equipamento	O		100%		01/07	12/16	5.000,00		15.000,00		20.000,00	23.990,05	300,12	6,00%
2.4.5.1.8001.21	07.01.11	92/2009	Ferramentas e utensílios	O		100%		01/13	12/16	1.000,00		1.500,00		2.500,00	0,00	0,00%	
TOTAL DO PROGRAMA /2.4.5.1										6.000,00	16.500,00	22.500,00	23.990,05	300,12	24.290,17	5,00%	52,25%
2.4.5.2. RECOLHA DE R.S.U.																	
2.4.5.2.8001 TODO CONCELHO																	
2.4.5.2.8001.13	07.01.10.01	74/2001	Aquisição de Equipamento	O		100%		01/02	12/16	19.500,00		110.000,00		129.500,00	420.021,00	5.227,50	26,81%
2.4.5.2.8001.04	07.01.04.13	109/2005	Infraestruturas de RSU- Construção	E		100%		01/05	12/16	5.000,00		30.000,00		35.000,00	29.589,75	29.589,75	0,00%
TOTAL DO PROGRAMA /2.4.5.2										29.500,00	1.005.000,00	1.034.500,00	449.610,75	5.227,50	454.838,25	17,72%	30,65%
TOTAL DA SUBFUNÇÃO 2.4.5.										35.500,00	1.021.500,00	1.057.000,00	473.600,80	5.527,62	479.128,42	15,57%	31,30%

Objectivo	Código de Classificação Económica	Nº do Projecto Acção	Designação do Projecto Acção	Forma de Realização	Fonte de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução e Financiamento Anual (percentagem)	Nível de Execução do Financiamento Global (percentagem)
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
<b>2.4.6 PROTECÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERVAÇÃO DA NATUREZA</b>																	
<b>2.4.6.1 SALUBRIDADE</b>																	
<b>2.4.6.1.8000 LAVADOUROS EXISTENTES NO CONCELHO</b>																	
2.4.6.1.8001			<b>Lavadouros Fontanários e Zonas Envolventes</b>														
2.4.6.1.8001.18	08.05.01.02	38/2004	<i>Conservação e reparação/Complicação</i>	O		100%		01/02	12/16	900,00	15.000,00	15.900,00	89.065,11		89.065,11	0,00%	84,85%
<b>2.4.6.1.9910 REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS</b>																	
<b>2.4.6.1.9910 Aquedutos e Drenagens</b>																	
2.4.6.1.9910.02	07.01.04.02	54/2010	<i>Elaboração de Projecto</i>	O		100%		01/10	12/16	10.000,00	30.000,00	40.000,00	6.027,00		6.027,00	0,00%	13,09%
2.4.6.1.9910.18	08.05.01.02	55/2010	<i>Complicação</i>	O		100%		01/10	12/16	5.000,00	30.000,00	35.000,00	10.996,16		10.996,16	0,00%	23,91%
2.4.6.1.9910.04	07.01.04.02	60/2001	<i>Construção</i>	E		100%		01/03	12/16	170.000,00	100.000,00	270.000,00	159.248,33	131.548,76	290.797,09	77,38%	67,75%
2.4.6.1.9910.33	07.01.04.02	07/2006	<i>Remodelação e Ampliação</i>	E		100%		01/06	12/16	10.000,00	30.000,00	40.000,00	4.714,50		4.714,50	0,00%	10,54%
TOTAL DO PROGRAMA /2.4.6.1										195.900,00	205.000,00	400.900,00	270.051,10	131.548,76	401.599,86	67,15%	59,86%
<b>2.4.6.3 CANIS</b>																	
<b>2.4.6.3.9000 CANIS TODO O CONCELHO</b>																	
<b>2.4.6.3.9002 Canil Intermunicipal</b>																	
2.4.6.3.9002.18	08.05.01.01	56/2006	<i>Elaboração de Projeto</i>	O		100%		01/13	12/13	2.500,00		2.500,00			0,00	0,00%	0,00%
2.4.6.3.9002.04	07.01.04.13	04/2013	<i>Construção</i>	O		100%		02/13	12/13	5.000,00		5.000,00			0,00	0,00%	0,00%
TOTAL DO PROGRAMA /2.4.6.3										7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>2.4.6.6 JARDINS</b>																	
<b>2.4.6.6.8000 JARDINS PÚBLICOS DO CONCELHO</b>																	
2.4.6.6.8000.33	07.03.03.05	39/2004	<i>Beneficiação e Construção de Zonas Ajardinadas</i>	O		100%		01/04	12/16	8.000,00	60.000,00	68.000,00	63.680,52		63.680,52	0,00%	48,36%
2.4.6.6.8000.13	07.01.10.02	80/2001	<i>Construção de Estufa-Viveiro</i>	O		100%		01/02	12/15	25.000,00	10.000,00	35.000,00	46.237,34	24.999,75	71.237,09	100,00%	87,69%
2.4.6.6.8000.14	07.01.10.02	82/2001	<i>Imobilizado Corpóreo Básico (incluindo Redes de Rega)</i>	O		100%		01/02	12/16	20.200,00	45.000,00	65.200,00	26.053,88	5.192,34	31.246,22	25,70%	34,24%
TOTAL DO PROGRAMA /2.4.6.6										53.200,00	115.000,00	168.200,00	135.971,74	30.192,09	166.163,83	56,75%	54,63%
<b>2.4.6.7 REABILITAÇÃO PAISAGÍSTICA E AMBIENTAL</b>																	
<b>2.4.6.7.1000 FREGUESIA DE AVANCA</b>																	
<b>2.4.6.7.1002 Requalificação do Rio Gonde ( a Poente da Ponte)</b>																	
2.4.6.7.1002.02	07.03.03.05	6/2012	<i>Elaboração de Projecto</i>	O		100%		01/14	12/14		15.000,00	15.000,00			0,00	0,00%	0,00%
2.4.6.7.1002.10	07.01.01	41/2005	<i>Aquisição de terrenos</i>	O		100%		01/14	12/14		40.000,00	40.000,00			0,00	0,00%	0,00%
2.4.6.7.1002.04	07.03.03.05	42/2005	<i>Execução</i>	E		100%		03/14	10/15		55.000,00	55.000,00			0,00	0,00%	0,00%
<b>2.4.6.7.9000 TODO O CONCELHO</b>																	
<b>2.4.6.7.9001 Plano de Requalificação da Rede Hidrográfica</b>																	
2.4.6.7.9001.02	07.03.03.05	113/2002	<i>Elaboração de Projecto</i>	A/E		100%		03/13	09/13	20.000,00		20.000,00			0,00	0,00%	0,00%
2.4.6.7.9001.04	07.03.03.05	78/2010	<i>Execução</i>	E		100%		03/14	10/14		60.000,00	60.000,00	1.476,00		1.476,00	0,00%	2,40%
<b>2.4.6.7.9004 Percursos na Natureza/Eco-Turismo -Projecto BIORIA/Estação Viva</b>																	
2.4.6.7.9004.14	07.01.04.09	47/2005	<i>Sinalização</i>	O		15%	0,85	02/08	12/13	500,00		500,00	5.628,75		5.628,75	0,00%	91,84%
2.4.6.7.9004.12	07.01.15	72/2009	<i>Equipamento Diverso</i>	O		15%	0,85	08/08	09/13	17.100,00		17.100,00	158.618,22	8.824,13	167.442,35	51,60%	95,29%
2.4.6.7.9004.18	08.05.01.02	73/2009	<i>Complicação - delegação de competências a Juntas de Freguesias</i>	O		100%		04/09	07/13	27.000,00		27.000,00	180.000,00	17.244,13	197.244,13	63,87%	95,29%
2.4.6.7.9004.04	07.03.03.08	48/2005	<i>Melhoramento de caminhos</i>	A/E		15%	0,85	02/08	12/13	64.000,00		64.000,00	101.972,00	45.182,50	147.154,50	70,60%	88,66%
<b>2.4.6.7.9006 Centro de Interpretação Ambiental- BIORIA</b>																	
2.4.6.7.9006.41	07.01.06.02	7/2012	<i>Equipamento de Transporte</i>	O		100%		01/13	12/13	1.000,00		1.000,00			0,00	0,00%	0,00%
2.4.6.7.9006.12	07.01.15	43/2010	<i>Equipamento Diverso ou Básico</i>	O		100%		08/11	09/14	8.000,00	5.000,00	13.000,00			0,00	0,00%	0,00%
<b>2.4.6.7.9007 CicloRia</b>																	
2.4.6.7.9007.06	07.01.07	82/2009	<i>Aquisição de equipamento informático</i>	O		15%	85%	01/12	12/13	1.550,00		1.550,00	1.537,50		1.537,50	0,00%	49,80%
2.4.6.7.9007.07	07.01.08	83/2009	<i>Aquisição de software informático</i>	O		15%	85%	01/12	12/13	1.950,00		1.950,00	16.912,50		16.912,50	0,00%	89,66%
2.4.6.7.9007.14	07.01.15	84/2009	<i>Aquisição de Equipamento Diverso</i>	O		15%	85%	01/12	12/13	6.900,00		6.900,00	44.888,11		44.888,11	0,00%	86,68%
2.4.6.7.9007.04	07.03.03.13	85/2009	<i>Construção de Percursos</i>	O		15%	85%	01/12	12/13	17.200,00		17.200,00	127.830,69		127.830,69	0,00%	88,14%

## Câmara Municipal de Estarreja

Gerência de 01-01-2013 a 31-12-2013

Objectivo	Código de Classificação Económica	Nº do Projecto Acção	Designação do Projecto Acção	Forma de Realização	Fonte de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução e Financiamento Anual (percentagem)	Nível de Execução do Financiamento Global (percentagem)	
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
2.4.6.7.			<b>Parque de Campismo NATUREZA_BIORIA</b>															
2.4.6.7.9009.10	07.01.01	85/2011	<i>Aquisição de Terrenos</i>	O		100%		01/14	12/14			25.000,00				0,00	0,00%	
2.4.6.7.9009.14	07.01.15	86/2011	<i>Equipamento Diverso ou Básico</i>	O		100%		08/14	09/14			28.000,00				0,00	0,00%	
2.4.6.7.9008			<b>Polis da Ria</b>															
2.4.6.7.9008.43	09.07.01	87/2009	<i>Subscrição de Capital</i>	O		100%		01/09	12/14	10.000,00			10.000,00	632.048,00		632.048,00	0,00%	98,44%
TOTAL DO PROGRAMA /2.4.6.7										175.200,00	228.000,00	403.200,00	1.270.911,77	71.250,76	1.342.162,53	40,67%	80,17%	
TOTAL DA SUBFUNÇÃO 2.4.6.										431.800,00	548.000,00	979.800,00	1.676.934,61	232.991,61	1.909.926,22	53,96%	71,89%	
<b>TOTAL DO OBJECTIVO 2.4.0</b>										<b>1.091.825,00</b>	<b>6.412.700,00</b>	<b>7.504.525,00</b>	<b>5.555.916,30</b>	<b>342.802,25</b>	<b>5.898.718,55</b>	<b>31,40%</b>	<b>45,16%</b>	
<b>2.5.0</b>	<b>Serviços Culturais, Recreativos e Religiosos</b>																	
2.5.1	<b>CULTURA</b>																	
2.5.1.3	<b>EDIFÍCIOS E INSTALAÇÕES CULTURAIS</b>																	
2.5.1.3.1000	<b>EDIFÍCIOS NA FREGUESIA DE AVANCA</b>																	
2.5.1.3.1001			<b>Casa Museu Egas Moniz /Quinta do Marinheiro</b>															
2.5.1.3.1001.02	07.01.03.02	114/2002	<i>Elaboração de Projectos</i>	A/O		100%		03/09	12/15	23.700,00		60.000,00	83.700,00	60.130,20	18.154,80	78.285,00	76,60%	54,43%
2.5.1.3.1001.10	07.01.01	24/2009	<i>Aquisição de Terrenos / Imóveis</i>	A/O		100%		01/09	12/15			50.000,00	50.000,00			0,00		0,00%
2.5.1.3.1001.04	07.01.03.02	115/2002	<i>Restauro, Conservação e Construção</i>	A/E		100%		06/09	12/13	168.150,00		168.150,00	168.150,00	432.956,11	74.856,54	507.812,65	44,52%	84,48%
2.5.1.3.1001.05	07.01.09	88/2008	<i>Aquisição de Equipamento</i>	O		100%		05/08	12/13	2.000,00		2.000,00	2.000,00	4.223,81		4.223,81	0,00%	67,87%
2.5.1.3.1001.06	07.01.07	49/2010	<i>Aquisição de Equipamento Informático</i>	O		100%		01/10	12/13	1.500,00		1.500,00	1.500,00			0,00	0,00%	0,00%
2.5.1.3.1001.42	07.01.12	14/2006	<i>Acompanhamento Técnico/Restauro de Peças</i>	A/O		100%		06/09	12/13	5.000,00		5.000,00	5.000,00	7.705,90		7.705,90	0,00%	60,65%
2.5.1.3.1001.14	07.01.15	89/2008	<i>Aquisição de Imobilizado Corpóreo Diverso</i>	O		100%		06/09	12/13	1.500,00		1.500,00	1.500,00	4.709,10	1.284,12	5.993,22	85,61%	96,52%
2.5.1.3.1002			<b>Casa do Gama</b>															
2.5.1.3.1002.02	07.01.03.02	116/2002	<i>Elaboração de Projecto de Remodelação</i>	O		100%		03/11	12/14	5.000,00		35.000,00	40.000,00			0,00	0,00%	0,00%
2.5.1.3.1002.04	07.01.03.02	117/2002	<i>Remodelação</i>	E		100%		01/15	12/16			500.000,00	500.000,00			0,00	0,00%	0,00%
2.5.1.3.2000	<b>EDIFÍCIOS NA FREGUESIA DE BEDUÍDO</b>																	
2.5.1.3.2001			<b>Biblioteca Municipal</b>															
2.5.1.3.2001.05	07.01.09	19/2006	<i>Aquisição de Mobiliário</i>	O		100%		01/09	12/13	2.000,00			2.000,00	1.978,15		1.978,15	0,00%	49,73%
2.5.1.3.2001.13	07.01.10.02	27/2009	<i>Aquisição de Equipamento Básico</i>	O		100%		01/09	12/13	1.500,00			1.500,00	199,90	515,52	715,42	34,37%	42,09%
2.5.1.3.2002			<b>Cine-Teatro Municipal de Estarreja</b>															
2.5.1.3.2002.04	07.01.03.02	29/2009	<i>Beneficiação e Conservação</i>	A/E		100%		01/09	12/13	5.000,00			5.000,00	71.605,24		71.605,24	0,00%	93,47%
2.5.1.3.2002.13	07.01.10.02	46/2007	<i>Aquisição de Equipamento Básico</i>	O		100%		01/09	12/13	12.000,00			12.000,00	201.583,05	4.679,99	206.263,04	39,00%	96,57%
2.5.1.3.2002.05	07.01.09	54/2005	<i>Aquisição de Mobiliário e Equipamento Adm. Diverso</i>	O		100%		01/09	12/13	500,00			500,00	66.187,64	258,00	66.445,64	51,60%	99,64%
2.5.1.3.2004			<b>Casa da Cultura</b>															
2.5.1.3.2004.04	07.01.03.02	92/2008	<i>Construção e Restauro</i>	E		15%	85%	05/10	05/13	4.500,00			4.500,00	276.476,45		276.476,45	0,00%	98,40%
2.5.1.3.2004.05	07.01.09	33/2009	<i>Aquisição de Equipamento Administrativo</i>	O		100%		01/11	09/13	2.500,00			2.500,00	2.577,39		2.577,39	0,00%	50,76%
TOTAL DO PROGRAMA /2.5.1.3										234.850,00	645.000,00	879.850,00	1.130.332,94	99.748,97	1.230.081,91	42,47%	61,19%	
TOTAL DA SUBFUNÇÃO 2.5.1										234.850,00	645.000,00	879.850,00	1.130.332,94	99.748,97	1.230.081,91	42,47%	61,19%	
2.5.2	<b>DESPORTO , RECREIO E LAZER</b>																	
2.5.2.1	<b>INSTALAÇÕES DESPORTIVAS</b>																	
2.5.2.1.1000	<b>FREGUESIA DE AVANCA</b>																	
2.5.2.1.1001			<b>Piscina Municipal de Avanca</b>															
2.5.2.1.1001.04	07.01.03.02	93/2008	<i>Remodelação e Conservação</i>	E		100%		01/09	12/13	22.850,00			22.850,00	85.006,48	13.172,56	98.179,04	57,65%	91,03%
2.5.2.1.1001.13	07.01.10.02	88/2001	<i>Aquisição e Grandes Reparções de Equipamento Básico</i>	O		100%		01/02	12/15	20.500,00		40.000,00	60.500,00	115.231,91	20.453,67	135.685,58	99,77%	77,21%
2.5.2.1.1002			<b>Pavilhão Municipal de Avanca</b>															
2.5.2.1.1002.03	07.01.03.02	21/2012	<i>Beneficiação e Ampliação</i>	E		100%		01/12	12/13	22.430,00		80.000,00	102.430,00		21.353,99	21.353,99	95,20%	20,85%
2.5.2.1.2000	<b>FREGUESIA DE BEDUÍDO</b>																	
2.5.2.1.2001			<b>Pavilhão Municipal de Desportos</b>															
2.5.2.1.2001.02	07.01.03.02	96/2008	<i>Elaboração de Projecto de Ampliação</i>	O		100%		01/11	06/13			15.000,00	15.000,00			0,00		0,00%
2.5.2.1.2001.04	07.01.03.02	93/2001	<i>Beneficiação e Ampliação</i>	E		100%		02/01	12/14	10.000,00		510.000,00	520.000,00	22.361,26		22.361,26	0,00%	4,12%



## Câmara Municipal de Estarreja

Gerência de 01-01-2013 a 31-12-2013

Objectivo	Código de Classificação Económica	Nº do Projecto Acção	Designação do Projecto Acção	Forma de Realização	Fonte de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução e Financiamento Anual (percentagem)	Nível de Execução do Financiamento Global (percentagem)	
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
2.5.2.1.2007			<b>Parque Desportivo Municipal</b>															
2.5.2.1.2007.04	07.01.03.02	54/2004	Construção	E		15%	85%	04/08	04/12	470,00		470,00		3.612.390,79	467,40	3.612.858,19	99,45%	100,00%
2.5.2.1.2007.09	07.03.03.05	63/2010	Arranjos Envolventes	E		100%		08/10	02/13	89.950,00		89.950,00		93.647,15	78.918,39	172.565,54	87,74%	93,99%
2.5.2.1.2007.13	07.01.10.02	59/2010	Equipamento Básico	O		100%		01/10	12/14	38.000,00	5.000,00	43.000,00	18.727,50	31.858,91	50.586,41	83,84%	81,95%	
2.5.2.1.2007.14	07.01.15	61/2010	Imobilizado Corpóreo	O		100%		01/11	12/12	10.000,00	2.000,00	12.000,00	16.453,46	3.753,99	20.207,45	37,54%	71,02%	
2.5.2.1.5000			FREGUESIA DE PARDILHÓ															
2.5.2.1.5001			<b>Polidesportivo de Pardilhó</b>															
2.5.2.1.5001.52	08.05.01.02	88/2011	Transferências/Juntas de Freguesia	O		100%		01/16	12/16		100.000,00	100.000,00			0,00			0,00%
2.5.2.1.5001.02	07.01.04.06	87/2011	Elaboração do Projecto	E		100%		01/15	12/15		5.000,00	5.000,00			0,00			0,00%
2.5.2.1.9000			TODO CONCELHO															
2.5.2.1.9001			<b>Instalações Desportivas Existentes</b>															
2.5.2.1.9001.04	07.01.03.02	99/2008	Conservação e manutenção	E/AD		100%		01/09	12/16	60.000,00	30.000,00	90.000,00	4.273,10	40.965,03	45.238,13	68,28%	47,99%	
2.5.2.1.9001.13	07.01.10.02	100/2008	Aquisição de Equipamento	O		100%		01/09	12/16	5.532,47	15.000,00	20.532,47	36.301,70	2.957,08	39.258,78	53,45%	69,08%	
TOTAL DO PROGRAMA /2.5.2.1										279.732,47	802.000,00	1.081.732,47	4.004.393,35	213.901,02	4.218.294,37	76,47%	82,94%	
2.5.2.2			<b>INSTALAÇÕES DE RECREIO E LAZER</b>															
2.5.2.2.1000			FREGUESIA DE AVANCA															
2.5.2.2.1002			<b>Parque Municipal do Mato</b>															
2.5.2.2.1002.18	08.05.01.02	43/2006	Beneficiação / Participação	O		100%		02/11	12/13	10.000,00		10.000,00	5.797,38	1.152,51	6.949,89	11,53%	43,99%	
2.5.2.2.1002.13	07.01.10.02	44/2006	Aquisição de equipamento	O		100%		01/09	12/13	2.500,00		2.500,00	13.587,66		13.587,66	0,00%	84,46%	
2.5.2.2.1003			<b>Parque do Gonde</b>															
2.5.2.2.1003.02	07.01.04.06	66/2005	Elaboração de Projecto	O		100%		01/14	07/14		5.000,00	5.000,00			0,00			0,00%
2.5.2.2.2000			FREGUESIA DE BEDUIDO															
2.5.2.2.2002			<b>Parque Municipal do Antuá - Regeneração Urbana</b>															
2.5.2.2.2002.04	07.01.03.02	84/2011	Beneficiação da Piscina Mª Lurdes Breu / Multiusos	E		20%	80%	01/11	03/13	26.810,00		26.810,00	244.269,09	1.600,60	245.869,69	5,97%	90,70%	
2.5.2.2.2002.13	07.01.10.02	23/2012	Aquisição de equipamento	O		20%	80%	01/11	02/13	6.500,00		6.500,00	2.124,85	5.801,21	7.926,06	89,25%	91,90%	
2.5.2.2.4000			FREGUESIA DE FERRELÂ															
2.5.2.2.4002			<b>Parque do Carregal</b>															
2.5.2.2.4002.18	08.05.01.02	105/2008	Participação / Construção	O		100%		02/11	12/14	15.000,00	10.000,00	25.000,00			0,00	0,00%	0,00%	
2.5.2.2.5000			FREGUESIA DE PARDILHÓ															
2.5.2.2.5001			<b>Parque da Quinta do Rezende</b>															
2.5.2.2.5001.02	07.01.04.06	67/2005	Elaboração de Projecto	A/O		100%		03/11	10/14	2.500,00	10.000,00	12.500,00			0,00	0,00%	0,00%	
2.5.2.2.9000			TODO O CONCELHO															
2.5.2.2.9999			<b>Instalações de Recreio e Lazer Existentes</b>															
2.5.2.2.9999.04	07.01.04.06	81/2010	Conservação	O/E		100%		01/11	12/16	10.000,00	30.000,00	40.000,00	1.395,36		1.395,36	0,00%	3,37%	
2.5.2.2.9999.13	07.01.10.02	82/2010	Aquisição de Equipamento	O		100%		01/11	12/13	1.000,00		1.000,00	15.291,88		15.291,88	0,00%	93,86%	
2.5.2.2.9001			<b>Parques Infantis e Sêniores do Concelho</b>															
2.5.2.2.9001.33	07.01.04.06	72/2010	Beneficiação e Conservação	O/E		100%		01/11	12/16	10.000,00	30.000,00	40.000,00		867,15	867,15	8,67%	2,17%	
2.5.2.2.9001.04	07.01.04.06	55/2004	Construção	O/E		100%		01/09	12/16	10.000,00	60.000,00	70.000,00	83.966,51		83.966,51	0,00%	54,54%	
2.5.2.2.9001.13	07.01.10.02	49/2006	Aquisição de Equipamento	O		100%		01/06	12/16	4.000,00	60.000,00	64.000,00	79.681,44	3.597,75	83.279,19	89,94%	57,96%	
TOTAL DO PROGRAMA /2.5.2.2										98.310,00	205.000,00	303.310,00	446.114,17	13.019,22	459.133,39	13,24%	61,26%	
TOTAL DA SUBFUNÇÃO 2.5.2										378.042,47	1.007.000,00	1.385.042,47	4.450.507,52	226.920,24	4.677.427,76	60,03%	80,15%	
TOTAL DO OBJECTIVO 2.5.0										612.892,47	1.652.000,00	2.264.892,47	5.580.840,46	326.669,21	5.907.509,67	53,30%	75,30%	
TOTAL DA FUNÇÃO 2.										3.293.937,47	10.797.153,84	14.091.091,31	15.260.893,81	2.078.580,67	17.339.474,48	63,10%	59,07%	



Câmara Municipal de Estarreja

Gerência de 01-01-2013 a 31-12-2013

Objectivo	Código de Classificação Económica	Nº do Projecto Acção	Designação do Projecto Acção	Forma de Realização	Fonte de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução e Financiamento Anual (percentagem)	Nível de Execução do Financiamento Global (percentagem)
					AC	AA	FC	Inicio	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
<b>3</b>			<b>FUNÇÕES ECONÓMICAS</b>														
<b>3.2.0</b>			<b>Indústria e Energia</b>														
<b>3.2.1</b>			<b>INDUSTRIA</b>														
<b>3.2.1.1.</b>			<b>PARQUE INDUSTRIAL</b>														
<b>3.2.1.1.2000</b>			<b>FREGUESIA DE BEDUÍDO</b>														
3.2.1.1.2011			<b>Eco-Parque Empresarial de Estarreja (1ª Fase e 2ª Fase)</b>														
3.2.1.1.2011.01	07.01.04.07	109/2008	Abastecimento de Água - Elaboração de Projecto	O		100%		05/08	03/15			55.000,00	55.000,00	26.418,00	26.418,00	32,45%	
3.2.1.1.2011.03	07.01.04.07	110/2008	Abastecimento de Água- Construção ( incluindo Reservatório Central)	E		100%		03/09	03/16			965.000,00	965.000,00	23.432,75	23.432,75	2,37%	
3.2.1.1.2011.13	07.01.10.02	24/2012	Abastecimento de Água-Equipamento	O		100%		01/13	12/15			40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%	0,00%	
3.2.1.1.2011.10	07.01.01	101/2001	Aquisição de Terrenos	O		100%		01/00	12/16	230.000,00	3.200.000,00	3.430.000,00	2.303.790,50	115.390,50	2.419.181,00	50,17%	42,19%
3.2.1.1.2011.28	07.03.03.05	111/2009	Arranjos Envolventes - Espaços Verdes	E		100%		01/09	12/13	3.000,00		3.000,00	82.425,00	702,23	83.127,23	23,41%	97,31%
3.2.1.1.2011.19	07.01.04.09	118/2009	Sinalização	E/O		100%		01/09	12/13	10.000,00		10.000,00	8.897,56		8.897,56	0,00%	47,08%
3.2.1.1.2012			<b>Eco-Parque Empresarial de Estarreja (Revisão e Ampliação)</b>														
3.2.1.1.2012.02	07.03.03.01	123/2009	Elaboração de Projecto	O		100%		01/09	12/14	42.450,00	50.000,00	92.450,00	65.174,97	2.980,05	68.155,02	7,02%	43,24%
3.2.1.1.2012.04	07.03.03.01	127/2009	Construção das Infraestruturas	E		100%		02/11	06/16	830.000,00	6.750.000,00	7.580.000,00	72.249,52	72.249,52	72.249,52	8,70%	0,95%
3.2.1.1.2012.14	07.01.15	06/2013	Imobilizado Corpóreo	E		100%		06/11	12/13	2.500,00		2.500,00	1.190,64	1.190,64	1.190,64	47,63%	47,63%
3.2.1.1.2014			<b>Variante Sul ao Eco-Parque</b>														
3.2.1.1.2014.02	07.03.03.01	140/2009	Elaboração de projecto	O		100%		05/09	03/11	940,00		940,00	7.424,98	937,94	8.362,92	99,78%	99,98%
3.2.1.1.2014.33	07.03.03.01	143/2009	Beneficiação	E		20%	80%	12/10	01/13	37.400,00		37.400,00	535.213,67		535.213,67	0,00%	93,47%
3.2.1.1.2015			<b>Área Social do Eco-Parque Empresarial de Estarreja</b>														
3.2.1.1.2015.02	07.01.03.99	146/2009	Elaboração de projecto	O		100%		02/10	03/13	7.500,00		7.500,00	52.525,23	4.410,87	56.936,10	58,81%	94,85%
3.2.1.1.2015.04	07.01.03.99	148/2009	Construção	E		20%	80%	12/10	08/13	667.371,01		667.371,01	1.547.414,97	637.495,85	2.184.910,82	95,52%	98,65%
TOTAL DO PROGRAMA /3.2.1.1										1.831.161,01	11.060.000,00	12.891.161,01	4.652.717,63	835.357,60	5.488.075,23	45,62%	31,28%
<b>3.2.1.2.</b>			<b>FOMENTO ECONÓMICO</b>														
3.2.1.2.2001			<b>Projeto RUCI</b>														
3.2.1.2.2001.05	07.01.09	07/2013	Construção	E		100%		01/13	12/13	229.340,00	50.000,00	279.340,00			0,00	0,00%	0,00%
TOTAL DO PROGRAMA /3.2.1.2										229.340,00	50.000,00	279.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
TOTAL DA SUBFUNÇÃO 3.2.1										2.060.501,01	11.110.000,00	13.170.501,01	4.652.717,63	835.357,60	5.488.075,23	40,54%	30,79%
<b>3.2.2</b>			<b>ENERGIA</b>														
<b>3.2.2.1</b>			<b>ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>														
<b>3.2.2.1.9000</b>			<b>ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO CONCELHO</b>														
3.2.2.1.9001			<b>Rede de Iluminação Pública</b>														
3.2.2.1.9001.04	07.01.04.04	103/2001	Beneficiação e Ampliação	O		100%		01/02	12/16	55.000,00	40.000,00	95.000,00	1.081.243,28	24.208,20	1.105.451,48	44,01%	93,98%
TOTAL DO PROGRAMA /3.2.2.1										55.000,00	40.000,00	95.000,00	1.081.243,28	24.208,20	1.105.451,48	44,01%	93,98%
TOTAL DA SUBFUNÇÃO 3.2.2										55.000,00	40.000,00	95.000,00	1.081.243,28	24.208,20	1.105.451,48	44,01%	93,98%
TOTAL DO OBJECTIVO 3.2.0										2.115.501,01	11.150.000,00	13.265.501,01	5.733.960,91	859.565,80	6.593.526,71	40,63%	34,70%
<b>3.3.0</b>			<b>Transportes e Comunicações</b>														
<b>3.3.1</b>			<b>TRANSPORTES RODOVIÁRIOS</b>														
<b>3.3.1.1</b>			<b>Rede Viária</b>														
<b>3.3.1.1.1000</b>			<b>REDE DE AVANCA</b>														
3.3.1.1.1014			<b>Rua Prof Dr. Egas Moniz</b>														
3.3.1.1.1014.02	07.03.03.01	77/2009	Elaboração de Projecto	O		100%		07/12	06/13	2.500,00	5.000,00	7.500,00			0,00	0,00%	0,00%
3.3.1.1.1014.04	07.03.03.01	11/2008	Alargamento e Beneficiação	E		100%		04/13	12/14	15.000,00	205.000,00	220.000,00			0,00	0,00%	0,00%
3.3.1.1.1025			<b>Rua das Corgas</b>														
3.3.1.1.1025.02	07.03.03.01	176/2009	Elaboração de Projecto	O		100%		01/14	06/14		7.500,00	7.500,00			0,00	0,00%	0,00%
3.3.1.1.1025.04	07.03.03.01	148/2002	Alargamento e Beneficiação	E		100%		06/15	11/15		80.000,00	80.000,00			0,00	0,00%	0,00%
3.3.1.1.1033			<b>Ponte Sobre o Rio Monde</b>														
3.3.1.1.1033.02	07.03.03.01	156/2002	Elaboração de projecto	O		100%		01/15	06/15		95.000,00	95.000,00			0,00	0,00%	0,00%
3.3.1.1.1033.04	07.03.03.01	157/2002	Construção	E		100%		05/16	12/16		400.000,00	400.000,00	59.208,98		59.208,98	12,89%	12,89%

## Câmara Municipal de Estarreja

Gerência de 01-01-2013 a 31-12-2013

Objectivo	Código de Classificação Económica	Nº do Projecto Acção	Designação do Projecto Acção	Forma de Realização	Fonte de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução e Financiamento Anual (percentagem)	Nível de Execução do Financiamento Global (percentagem)	
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
3.3.1.1.1035			<b>Rua do Lombão</b>															
3.3.1.1.1035.02	07.03.03.01	86/2009	Elaboração de projecto	O	100%		01/10	03/13	500,00		500,00		3.044,25		3.044,25	0,00%	85,89%	
3.3.1.1.1035.04	07.03.03.01	159/2002	Alargamento e Beneficiação	E	100%		10/11	05/13	121.060,00		121.060,00			16.616,38	16.616,38	13,73%	13,73%	
3.3.1.1.1040			<b>Rua de Santa Ana</b>															
3.3.1.1.1040.01	07.03.03.01	53/2006	Elaboração de projecto de Variante	O	100%		01/15	04/15		12.500,00	12.500,00				0,00		0,00%	
3.3.1.1.1040.03	07.03.03.01	54/2006	Construção de Variante	E	100%		08/16	12/16		120.000,00	120.000,00				0,00		0,00%	
3.3.1.1.1046			<b>Rua Padre António Maria Silva</b>															
3.3.1.1.1046.02	07.03.03.01	88/2009	Elaboração de projecto	O	100%		01/10	03/13	670,00		670,00		3.763,80		3.763,80	0,00%	84,89%	
3.3.1.1.1046.04	07.03.03.01	173/2002	Beneficiação	E	100%		10/12	09/13	32.000,00		32.000,00			24.910,00	24.910,00	77,84%	77,84%	
3.3.1.1.1051			<b>Rua S. Salvador ( Parte)</b>															
3.3.1.1.1051.04	07.03.03.01	179/2002	Alargamento	E	100%		03/14	08/14			22.000,00				0,00		0,00%	
3.3.1.1.1061			<b>Rua das Cavadas</b>															
3.3.1.1.1061.02	07.03.03.01	13/2011	Elaboração de projecto	O	100%		08/15	12/15		2.500,00	2.500,00				0,00		0,00%	
3.3.1.1.1061.04	07.03.03.01	79/2003	Beneficiação	E	100%		03/16	08/16		18.000,00	18.000,00				0,00		0,00%	
3.3.1.1.1062			<b>Rua Angelica Neves</b>															
3.3.1.1.1062.02	07.03.03.01	41/2007	Elaboração de projecto	O	100%		02/09	05/11	3.500,00		3.500,00		3.957,55		3.957,55	0,00%	53,07%	
3.3.1.1.1062.04	07.03.03.01	43/2007	Construção	E	100%		08/12	12/13	30.000,00		80.000,00				0,00		0,00%	
3.3.1.1.1064			<b>Rua da Aldeia</b>															
3.3.1.1.1064.02	07.03.03.01	1/2010	Elaboração de projecto	O	100%		08/13	12/13		7.500,00	7.500,00				0,00		0,00%	
3.3.1.1.1064.04	07.03.03.01	103/2003	Alargamento e beneficiação	E	100%		06/14	12/14		90.000,00	90.000,00				0,00		0,00%	
3.3.1.1.1066			<b>Rua da Areia</b>															
3.3.1.1.1066.04	07.03.03.01	101/2003	Beneficiação	E	100%		05/13	09/13	40.000,00					23.812,90	23.812,90	59,53%	59,53%	
3.3.1.1.1081			<b>Rua da Tendeira</b>															
3.3.1.1.1081.04	07.03.03.01	36/2007	Beneficiação	E	100%		03/16	10/16			100.000,00				0,00		0,00%	
3.3.1.1.1086			<b>Rua das Vevesas ( Parte)</b>															
3.3.1.1.1086.02	07.03.03.01	18/2011	Elaboração de projecto	O	100%		01/15	06/15		5.000,00	5.000,00				0,00		0,00%	
3.3.1.1.1086.04	07.03.03.01	91/2003	Beneficiação	E	100%		08/16	10/16		25.000,00	25.000,00				0,00		0,00%	
3.3.1.1.1098			<b>Rua do Fojo</b>															
3.3.1.1.1098.02	07.03.03.01	90/2009	Elaboração de projecto	O	100%		05/10	06/14	350,00		7.150,00		1.377,60		332,75	1.710,35	95,07%	19,27%
3.3.1.1.1098.04	07.03.03.01	87/2003	Alargamento e beneficiação	E	100%		05/14	12/15			260.000,00				0,00		0,00%	
3.3.1.1.1103			<b>Rua do Paço</b>															
3.3.1.1.1103.04	07.03.03.01	34/2005	Beneficiação	E	100%		06/16	09/16			40.000,00				0,00		0,00%	
3.3.1.1.1105			<b>Rua Outeiro da Bandeira</b>															
3.3.1.1.1105.02	07.03.03.01	30/2007	Elaboração de projecto	O	100%		11/10	03/13	1.540,00		1.540,00		8.677,65		8.677,65	0,00%	84,93%	
3.3.1.1.1105.10	07.01.01	04/2010	Aquisição de Terrenos	O	100%		03/14	05/15			60.000,00				0,00		0,00%	
3.3.1.1.1105.04	07.03.03.01	85/2003	Alargamento e beneficiação	E	100%		09/14	12/14			322.000,00				0,00		0,00%	
3.3.1.1.1109			<b>Rua dos Carvalhos</b>															
3.3.1.1.1109.02	07.03.03.01	91/2009	Elaboração de projecto	O	100%		06/13	11/13	2.750,00		2.750,00		1.162,35		2.130,97	3.293,32	77,49%	84,18%
3.3.1.1.1109.04	07.03.03.01	58/2004	Alargamento e Beneficiação	E	100%		04/14	08/14			90.000,00				0,00		0,00%	
3.3.1.1.1114			<b>Rua Joaquim Maria Nicolau</b>															
3.3.1.1.1114.04	07.03.03.01	17/2008	Alargamento e Beneficiação	E	100%		03/13	11/13	87.000,00					17.508,90	17.508,90	20,13%	20,13%	
3.3.1.1.1128			<b>Travessa da Aldeia</b>															
3.3.1.1.1128.02	07.03.03.01	5/2010	Elaboração de projecto	O	100%		08/15	12/15		5.000,00	5.000,00				0,00		0,00%	
3.3.1.1.1128.04	07.03.03.01	104/2003	Alargamento e beneficiação	E	100%		06/16	10/16		30.000,00	30.000,00				0,00		0,00%	
3.3.1.1.1129			<b>Rua da Várzea (Parte)</b>															
3.3.1.1.1129.02	07.03.03.01	21/2011	Elaboração de projecto	O	100%		06/14	12/14		5.000,00	5.000,00				0,00		0,00%	
3.3.1.1.1129.04	07.03.03.01	32/2006	Alargamento e Beneficiação	E	100%		05/15	09/15			70.000,00				0,00		0,00%	
3.3.1.1.1144			<b>Rua das Brejas</b>															
3.3.1.1.1144.02	07.03.03.01	22/2011	Elaboração de projecto	O	100%		08/14	12/14		5.000,00	5.000,00				0,00		0,00%	
3.3.1.1.1144.04	07.03.03.01	98/2003	Alargamento e beneficiação	E	100%		05/14	10/14			110.000,00				0,00		0,00%	

## Câmara Municipal de Estarreja

Gerência de 01-01-2013 a 31-12-2013

Objectivo	Código de Classificação Económica	Nº do Projecto Acção	Designação do Projecto Acção	Forma de Realização	Fonte de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução e Financiamento Anual (percentagem)	Nível de Execução do Financiamento Global (percentagem)
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
3.3.1.1.1148	07.03.03.01	23/2011	Rua Chão Novo	O													
3.3.1.1.1148.02	07.03.03.01		Elaboração de projecto	O				09/14	12/14			2.500,00				0,00%	
3.3.1.1.1148.04	07.03.03.01	114/2003	Beneficiação	E			100%	08/15	12/15			70.000,00			0,00	0,00%	
3.3.1.1.1152	07.03.03.01	97/2009	Rua Dr. António Duarte de Oliveira (Parte)	O													
3.3.1.1.1152.02	07.03.03.01		Elaboração de projecto	O			100%	01/15	06/15			15.000,00				0,00%	
3.3.1.1.1152.04	07.03.03.01	118/2003	Beneficiação ( drenagem de água pluviais e construção de passeios)	E			100%	05/16	12/16			180.000,00			0,00	0,00%	
3.3.1.1.1157	07.03.03.01	98/2009	Rua do Carrascal	O													
3.3.1.1.1157.02	07.03.03.01		Elaboração de projecto	O			100%	01/15	06/15			7.500,00				0,00%	
3.3.1.1.1157.04	07.03.03.01	108/2003	Beneficiação	E			100%	06/16	12/16			87.000,00			0,00	0,00%	
3.3.1.1.1162	08.05.01.02	99/2009	Rua Corte Real	E													
3.3.1.1.1162.04	08.05.01.02		Comparticipação	E			100%	01/13	12/13	0,00		0,00			0,00		
3.3.1.1.1168	07.03.03.01	102/2003	Rua da Associação Atlética de Avanca	E													
3.3.1.1.1168.04	07.03.03.01		Beneficiação	E			100%	06/16	10/16			65.000,00			0,00	0,00%	
3.3.1.1.1180	07.03.03.01	121/2003	Rua Alto das Cabanas	E													
3.3.1.1.1180.04	07.03.03.01		Beneficiação	E			100%	11/13	06/13	22.650,00				20.645,09	20.645,09	91,15%	
3.3.1.1.1186	07.03.03.01	7/2010	Rua de Lig. do Porto Brejo à Rua do Casal	O													
3.3.1.1.1186.02	07.03.03.01		Elaboração de projecto	O			100%	01/15	06/16			7.500,00				0,00%	
3.3.1.1.1186.04	07.03.03.01	33/2006	Alargamento e Beneficiação	E			100%	04/15	10/15			50.000,00			0,00	0,00%	
3.3.1.1.1221	07.03.03.01	101/2009	Rua do Tapado	E													
3.3.1.1.1221.02	07.03.03.01		Elaboração de Projecto	E			100%	04/13	06/13			5.000,00				0,00%	
3.3.1.1.1003	08.05.01.02	09/2010	Rua Nova	E													
3.3.1.1.1003.04	08.05.01.02		Comparticipação	E			100%	04/12	10/13	5.314,00			5.314,00	48.186,00	5.032,88	53.218,88	94,71%
3.3.1.1.1024	07.03.03.01	11/2010	Rua de Agueiros ( entre a A29 e a A1)	E													
3.3.1.1.1024.04	07.03.03.01		Elaboração de Projecto	E			100%	06/15	11/15			7.500,00				0,00%	
3.3.1.1.11153	07.03.03.01	12/2010	Rua do Sobreiro ( Parte)	E													
3.3.1.1.1153.04	07.03.03.01		Beneficiação	E			100%	08/14	10/14			25.000,00				0,00%	
3.3.1.1.1089	07.03.03.01	43/2011	Rua da Fontela	E													
3.3.1.1.1089.04	07.03.03.01		Beneficiação	E			100%	10/14	08/14			25.000,00				0,00%	
3.3.1.1.1226	07.03.03.01	44/2011	Rua de Álens	O													
3.3.1.1.1226.02	07.03.03.01		Elaboração de projecto	O			100%	01/14	06/14			2.500,00				0,00%	
3.3.1.1.1197	08.05.01.02	22/2012	Rua Associação de Caçadores e Pescadores de Avanca ( 2ª Parte)	O													
3.3.1.1.1197.18	08.05.01.02		Comparticipação	O			100%	01/12	12/12			45.000,00				0,00%	
3.3.1.1.2000			REDE DE BEDUÍDO														
3.3.1.1.2025	07.03.03.01	47/2007	Alargamento da Rua Dr. Manuel de Andrade	O													
3.3.1.1.2025.02	07.03.03.01		Elaboração de projecto	O			100%	04/13	10/14	5.000,00			5.000,00			0,00%	
3.3.1.1.2025.11	07.01.02.02	124/2003	Aquisição de Habitações e Terrenos	O			100%	03/15	12/16			375.000,00			0,00	0,00%	
3.3.1.1.2041	07.03.03.01	220/2002	Rua Dr. Dionísio de Moura	O													
3.3.1.1.2041.02	07.03.03.01		Elaboração de Projecto	O			100%	03/13	10/13	3.850,00						4,71%	
3.3.1.1.2041.04	07.03.03.01	222/2002	Beneficiação e conservação	E			100%	06/14	09/15			180.000,00		181,50	181,50	0,00%	
3.3.1.1.2042	07.03.03.01	225/2002	Rua Dr. José Justiniano	O													
3.3.1.1.2042.02	07.03.03.01		Elaboração de Projecto	O			100%	03/10	10/11	4.270,00			4.270,00			0,00%	
3.3.1.1.2042.04	07.03.03.01	227/2002	Beneficiação e conservação	E			100%	05/13	12/14			130.000,00		0,00	0,00	0,00%	
3.3.1.1.2049	07.03.03.01	249/2002	Rua Dr. Tavares da Silva	O													
3.3.1.1.2049.02	07.03.03.01		Elaboração de Projecto	O			100%	11/10	03/13	1.100,00			1.100,00	7.318,50	1.081,50	8.400,00	98,32%
3.3.1.1.2049.04	07.03.03.01	253/2002	Alargamento e Beneficiação	E			85%	15%	08/12	10/13	840.920,00		840.920,00	77.775,84	678.218,10	755.993,94	80,65%
3.3.1.1.2052	07.03.03.01	53/2007	Rua do Barreiro d' Além (Parte)	O													
3.3.1.1.2052.02	07.03.03.01		Elaboração de projecto	O			100%	01/13	06/13			2.500,00				0,00%	
3.3.1.1.2052.04	07.03.03.01	271/2002	Alargamento e Beneficiação	E			100%	05/15	11/15			65.000,00				0,00%	

## Câmara Municipal de Estarreja

Gerência de 01-01-2013 a 31-12-2013

Objectivo	Código de Classificação Económica	Nº do Projecto Acção	Designação do Projecto Acção	Forma de Realização	Fonte de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução e Financiamento Anual (percentagem)	Nível de Execução do Financiamento Global (percentagem)
					AC	AA	FC	Inicio	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
3.3.1.1.2055			Rua Nossa Srª das Febres (antiga Rua do Souto)														
3.3.1.1.2055.02	07.03.03.01	58/2007	Elaboração de projecto	O		100%		01/13	06/14								
3.3.1.1.2055.04	07.03.03.01	276/2002	Alargamento, Beneficiação e Drenagens	E		100%		03/14	12/14	250,00	7.250,00	7.500,00		217,80	217,80	2,90%	
																0,00%	
3.3.1.1.2060			Rua do Açude (Parte)														
3.3.1.1.2060.18	08.05.01.02	35/2010	Comparticipação	E		100%		01/16	12/16			35.000,00	35.000,00			0,00%	
3.3.1.1.2064			Rua de Trás ( Parte)														
3.3.1.1.2064.02	07.03.03.01	50/2011	Elaboração de projecto	O		100%		05/14	10/14		7.500,00	7.500,00				0,00%	
3.3.1.1.2064.10	07.01.01	51/2011	Aquisição de terrenos	O		100%		03/15	09/15		10.000,00	10.000,00				0,00%	
3.3.1.1.2064.04	07.03.03.01	136/2003	Alargamento e Beneficiação	E		100%		04/15	10/15		80.000,00	80.000,00				0,00%	
3.3.1.1.2065			Travessa da Quinta-Velha														
3.3.1.1.2065.02	07.03.03.01	137/2003	Elaboração de Projecto	O		100%		08/13	12/14	5.000,00	5.000,00	10.000,00				0,00%	
3.3.1.1.2065.10	07.01.01	26/2008	Aquisição de terrenos	O		100%		01/13	03/13		25.000,00	25.000,00				0,00%	
3.3.1.1.2065.04	07.03.03.01	138/2003	Alargamento e Beneficiação	E		100%		08/15	12/15		210.000,00	210.000,00				0,00%	
3.3.1.1.2069			Rua da Quinta Nova														
3.3.1.1.2069.02	07.03.03.01	53/2011	Elaboração de projecto	O		100%		06/15	12/15		5.000,00	5.000,00				0,00%	
3.3.1.1.2069.04	07.03.03.01	146/2003	Alargamento e Beneficiação	E		100%		04/16	10/16		120.000,00	120.000,00				0,00%	
3.3.1.1.2071			Estrada Nacional 224														
3.3.1.1.2071.02	07.03.03.01	149/2003	Elaboração de projectos	O		100%		03/14	04/15		15.000,00	15.000,00				0,00%	
3.3.1.1.2071.10	07.01.01	54/2011	Aquisição de terrenos	O		100%		05/14	09/14		10.000,00	10.000,00				0,00%	
3.3.1.1.2071.04	07.03.03.01	150/2003	Alargamento e Beneficiação	E		100%		05/15	10/15		200.000,00	200.000,00				0,00%	
3.3.1.1.2118			Rua Luis de Camões														
3.3.1.1.2118.02	07.03.03.01	64/2007	Elaboração de Projecto	E		100%		03/13	10/13	5.000,00		5.000,00				0,00%	
3.3.1.1.2295			Acesso à CIRES														
3.3.1.1.2295.02	07.03.03.01	121/2009	Elaboração de projecto	O		100%		11/10	06/14	5.000,00	2.500,00	7.500,00		774,90	774,90	0,00%	
3.3.1.1.2295.04	07.03.03.01	122/2009	Beneficiação	E		100%		08/13	10/14	20.000,00	185.000,00	205.000,00				0,00%	
3.3.1.1.2291			Rua de Ligação da Rua Escola do Agro à Rua Padre de Donaciano Abreu Freire														
3.3.1.1.2291.02	07.03.03.01	31/2008	Elaboração de projecto	O		100%		05/14	11/14		7.500,00	7.500,00				0,00%	
3.3.1.1.2291.10	07.01.01	32/2008	Aquisição de Terrenos	O		100%		01/15	06/15		25.000,00	25.000,00				0,00%	
3.3.1.1.2291.04	07.03.03.01	33/2008	Construção	E		100%		03/16	12/16		135.000,00	135.000,00				0,00%	
3.3.1.1.2296			Rua Agostinho Leite														
3.3.1.1.2296.04	07.03.03.01	05/2013	Beneficiação	E		100%		06/13	10/13	33.500,00		33.500,00				0,00%	
3.3.1.1.2297			Caminho das Pinheiras (Parte)														
3.3.1.1.2297.18	08.05.01.02	55/2011	Comparticipação	E		100%		05/14	10/14		32.000,00	32.000,00				0,00%	
3.3.1.1.2076			Estrada de São Filipe														
3.3.1.1.2076.02	07.03.03.01	134/2009	Elaboração de projecto	O		100%		11/10	06/14	300,00	5.000,00	5.300,00	861,00	242,00	1.103,00	80,67%	
3.3.1.1.2076.04	07.03.03.01	14/2010	Beneficiação	E		100%		06/14	10/15		200.000,00	200.000,00				0,00%	
3.3.1.1.2099			Rua Dr. Augusto Castro														
3.3.1.1.2099.02	07.03.03.01	13/2010	Elaboração de projecto	O		100%		02/11	04/11	200,00	7.300,00	7.500,00	904,05	151,25	1.055,30	75,63%	
3.3.1.1.2099.04	07.03.03.01	15/2010	Alargamento e Beneficiação	E		100%		04/15	09/15		45.000,00	45.000,00				0,00%	
3.3.1.1.2129			Rua Tomás Figueiredo														
3.3.1.1.2129.04	07.03.03.01	19/2010	Beneficiação	E		100%		05/15	10/15		53.000,00	53.000,00				0,00%	
3.3.1.1.2302			Acesso Nascente e Estacionamento à Escola Secundária de Estarreja														
3.3.1.1.2302.10	07.01.01	01/2012	Aquisição de Terrenos	O		100%		01/12	06/12		25.000,00	25.000,00				0,00%	
3.3.1.1.2302.04	07.03.03.01	02/2012	Construção	O		100%		08/14	12/15		75.000,00	75.000,00				0,00%	
3.3.1.1.2136			Rua da Brejinha (Parte)														
3.3.1.1.2136.18	08.05.01.02	57/2011	Comparticipação	O		100%		01/16	12/16		16.500,00	16.500,00				0,00%	
3.3.1.1.2104			Rua Dr. Jaime Ferreira da Silva														
3.3.1.1.2104.04	07.03.03.01	59/2011	Beneficiação	E		100%		04/13	10/13	32.000,00		32.000,00				0,00%	
3.3.1.1.2090			Gaveto da Rua Caetano Ferreira com a Rua Eça de Queiroz														
3.3.1.1.2090.18	08.05.01.02	10/2012	Comparticipação	O		100%		01/13	12/13	1.550,00		1.550,00		1.550,00	1.550,00	100,00%	

## Câmara Municipal de Estarreja

Gerência de 01-01-2013 a 31-12-2013

Objectivo	Código de Classificação Económica	Nº do Projecto Acção	Designação do Projecto Acção	Forma de Realização	Fonte de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução e Financiamento Anual (percentagem)	Nível de Execução do Financiamento Global (percentagem)
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
3.3.1.1.2115	08.05.01.02	11/2012	Requalificação Troço da Rua Frei Caetano Brandão na Rua do Passal	O	100%		01/13	12/13		41.000,00		41.000,00	20.345,53	20.345,53	40.691,06	49,62%	66,33%
3.3.1.1.2115.18	08.05.01.02	11/2012	Comparticipação	O	100%		01/13	12/13		41.000,00		41.000,00	20.345,53	20.345,53	40.691,06	49,62%	66,33%
3.3.1.1.2303	07.03.03.01	12/2012	Arruamento Norte do Complexo de Desporto e Lazer	O	100%		03/13	09/13		7.380,00		7.380,00		6.273,00	6.273,00	85,00%	85,00%
3.3.1.1.2303.02	07.03.03.01	12/2012	Elaboração de projecto	O	100%		03/13	09/13		7.380,00		7.380,00		6.273,00	6.273,00	85,00%	85,00%
3.3.1.1.3000			REDE DE CANELAS														
3.3.1.1.3007	07.03.03.01	3/2011	Variante Sul ao Centro Cívico	O	100%		03/15	09/15		15.000,00		15.000,00			0,00		0,00%
3.3.1.1.3007.02	07.01.01	172/2002	Elaboração de Projecto	O	100%		04/16	08/16		50.000,00		50.000,00			0,00		0,00%
3.3.1.1.3007.10	07.01.01	172/2002	Aquisição de terrenos	O	100%		04/16	08/16		50.000,00		50.000,00			0,00		0,00%
3.3.1.1.3007.04	07.03.03.01	178/2002	Construção	E	100%		09/16	12/16		250.000,00		250.000,00			0,00		0,00%
3.3.1.1.3010	07.03.03.01	181/2002	Rua Picoto Sul com ligação à Rua do Espinhal Norte	O	100%		01/12	03/14		7.500,00		7.500,00	750,00		750,00		9,09%
3.3.1.1.3010.02	07.01.01	38/2008	Elaboração de Projecto	O	100%		04/14	05/15		20.000,00		20.000,00			0,00		0,00%
3.3.1.1.3010.10	07.01.01	38/2008	Aquisição de terrenos	O	100%		04/14	05/15		20.000,00		20.000,00			0,00		0,00%
3.3.1.1.3010.04	07.03.03.01	182/2002	Alargamento e Beneficiação	E	100%		09/15	12/15		250.000,00		250.000,00			0,00		0,00%
3.3.1.1.3022	07.03.03.08	157/2003	Caminho do Areal (Parte)	E	100%		06/11	10/13		3.200,00		3.200,00	42.680,90	1.832,32	44.513,22	57,26%	97,02%
3.3.1.1.3022.04	07.03.03.08	157/2003	Beneficiação	E	100%		06/11	10/13		3.200,00		3.200,00	42.680,90	1.832,32	44.513,22	57,26%	97,02%
3.3.1.1.3014	08.05.01.02	25/2011	Rua do Corgo (2ª fase)	E	100%		01/14	12/14				24.000,00		24.000,00	0,00		0,00%
3.3.1.1.3014.18	08.05.01.02	25/2011	Comparticipação	E	100%		01/14	12/14				24.000,00		24.000,00	0,00		0,00%
3.3.1.1.3024	07.03.03.01	26/2011	Caminho da Azenha	O	100%		04/14	07/14		7.500,00		7.500,00			0,00		0,00%
3.3.1.1.3024.02	07.03.03.01	26/2011	Elaboração de Projecto	O	100%		04/14	07/14		7.500,00		7.500,00			0,00		0,00%
3.3.1.1.3024.04	07.03.03.01	27/2011	Beneficiação	E	100%		03/14	08/14		51.000,00		51.000,00			0,00		0,00%
3.3.1.1.3068	07.03.03.01	28/2011	Rua Cabeço de Baixo (Parte)	O	100%		03/16	09/16		5.000,00		5.000,00			0,00		0,00%
3.3.1.1.3068.02	07.03.03.01	28/2011	Elaboração de Projecto	O	100%		03/16	09/16		5.000,00		5.000,00			0,00		0,00%
3.3.1.1.3072	07.03.03.01	29/2011	Rua da Fonte	O	100%		06/14	10/14		5.000,00		5.000,00			0,00		0,00%
3.3.1.1.3072.02	07.03.03.01	29/2011	Elaboração de Projecto	O	100%		06/14	10/14		5.000,00		5.000,00			0,00		0,00%
3.3.1.1.3080	07.03.03.01	30/2011	Ligação do Largo Francisco Bingre (Largo da Igreja) à Rua de S. Tomé	O	100%		09/13	06/14		5.000,00	10.000,00	15.000,00			0,00	0,00%	0,00%
3.3.1.1.3080.02	07.03.03.01	30/2011	Elaboração de Projecto	O	100%		09/13	06/14		5.000,00	10.000,00	15.000,00			0,00	0,00%	0,00%
3.3.1.1.3081	08.05.01.02	14/2012	Caminho da Alameda	O	100%		01/13	06/13		7.500,00		7.500,00		7.500,00	7.500,00	100,00%	100,00%
3.3.1.1.3081.18	08.05.01.02	14/2012	Comparticipação	O	100%		01/13	06/13		7.500,00		7.500,00		7.500,00	7.500,00	100,00%	100,00%
3.3.1.1.3082	07.03.03.01	08/2013	Travessa à Rua General Beirão	E	100%		06/13	10/13		6.500,00		6.500,00		3.922,00	3.922,00	60,34%	60,34%
3.3.1.1.3082.04	07.03.03.01	08/2013	Beneficiação	E	100%		06/13	10/13		6.500,00		6.500,00		3.922,00	3.922,00	60,34%	60,34%
3.3.1.1.4000			REDE DE FERRELÂ														
3.3.1.1.4012	07.01.01	47/2008	Rua da Devesa	O	100%		03/14	08/14		15.000,00		15.000,00			0,00		0,00%
3.3.1.1.4012.10	07.01.01	47/2008	Aquisição de terrenos	O	100%		03/14	08/14		15.000,00		15.000,00			0,00		0,00%
3.3.1.1.4012.18	08.05.01.02	155/2009	Comparticipação	O	100%		01/12	12/15		40.000,00		40.000,00	26.948,25		26.948,25	40,25%	40,25%
3.3.1.1.4012.04	07.03.03.01	219/2002	Alargamento e beneficiação	E	100%		09/15	12/16		160.000,00		160.000,00			0,00		0,00%
3.3.1.1.4027	07.03.03.01	260/2002	Rua dos Outeiros	E	100%		08/15	10/15		15.000,00		15.000,00			0,00		0,00%
3.3.1.1.4027.04	07.03.03.01	260/2002	Alargamento e beneficiação	E	100%		08/15	10/15		15.000,00		15.000,00			0,00		0,00%
3.3.1.1.4055	07.03.03.01	62/2006	Rua Penedo do Norte	O/A	100%		07/15	12/15		7.500,00		7.500,00	1.452,00		1.452,00		16,22%
3.3.1.1.4055.02	07.03.03.01	62/2006	Elaboração de Projecto	O/A	100%		07/15	12/15		7.500,00		7.500,00	1.452,00		1.452,00		16,22%
3.3.1.1.4055.10	07.01.01	49/2008	Aquisição de terrenos	O	100%		01/15	03/15		5.000,00		5.000,00			0,00		0,00%
3.3.1.1.4055.04	07.03.03.01	63/2006	Alargamento e pavimentação	E	100%		08/16	12/16		80.000,00		80.000,00			0,00		0,00%
3.3.1.1.4078	07.03.03.01	221/2002	Rua da Carreira Branca (Parte)	A/O	100%		05/13	10/14		5.000,00		5.000,00			0,00	0,00%	0,00%
3.3.1.1.4078.02	07.03.03.01	221/2002	Elaboração de Projecto (incluindo Electrificação)	A/O	100%		05/13	10/14		5.000,00		5.000,00			0,00	0,00%	0,00%
3.3.1.1.4078.04	07.03.03.01	223/2002	Alargamento e beneficiação	E	100%		09/14	10/14		55.000,00		55.000,00			0,00		0,00%
3.3.1.1.4038	07.03.03.01	22/2010	Rua da Costa (Parte)	E	100%		08/11	12/13		2.700,00		2.700,00	36.454,46	1.463,51	37.917,97	54,20%	96,84%
3.3.1.1.4038.04	07.03.03.01	22/2010	Alargamento e beneficiação	E	100%		08/11	12/13		2.700,00		2.700,00	36.454,46	1.463,51	37.917,97	54,20%	96,84%
3.3.1.1.4051	08.05.01.02	23/2010	Rua do Matinho	O	100%		01/13	12/13		15.000,00		15.000,00		15.000,00	15.000,00	100,00%	100,00%
3.3.1.1.4051.18	08.05.01.02	23/2010	Comparticipação	O	100%		01/13	12/13		15.000,00		15.000,00		15.000,00	15.000,00	100,00%	100,00%
3.3.1.1.4056	07.03.03.01	24/2010	Rua do Picoto	O/A	100%		08/14	12/15				7.500,00			0,00		0,00%
3.3.1.1.4056.02	07.03.03.01	24/2010	Elaboração de Projecto	O/A	100%		08/14	12/15				7.500,00			0,00		0,00%

## Câmara Municipal de Estarreja

Gerência de 01-01-2013 a 31-12-2013

Objectivo	Código de Classificação Económica	Nº do Projecto Acção	Designação do Projecto Acção	Forma de Realização	Fonte de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução e Financiamento Anual (percentagem)	Nível de Execução do Financiamento Global (percentagem)	
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
3.3.1.1.4044			Rua de S. Bartolomeu ( Parte)															
3.3.1.1.4044.18	08.05.01.02	15/2012	Comparticipação	O		100%		01/13	12/13	15.000,00			15.000,00		14.829,40	14.829,40	98,86%	98,86%
3.3.1.1.4094			Travessa do Arneiro															
3.3.1.1.4094.04	07.03.03.01	09/2013	Beneficiação	E		100%		06/13	10/13	11.000,00			11.000,00		10.865,00	10.865,00	98,77%	98,77%
3.3.1.1.5000			REDE DE PARDILHÓ															
3.3.1.1.5040			Rua António Maria da Silva Pinho															
3.3.1.1.5040.02	07.03.03.01	79/2007	Elaboração de Projecto	O		100%		01/12	03/14	500,00	10.000,00	10.500,00	2.862,00	325,95	3.187,95		65,19%	23,86%
3.3.1.1.5040.10	07.01.01	54/2008	Aquisição deTerrenos	O		100%		06/14	04/15		10.000,00	10.000,00			0,00		0,00%	0,00%
3.3.1.1.5040.04	07.03.03.01	171/2003	Construção	E		100%		10/13	12/16	35.000,00	435.000,00	470.000,00			0,00		0,00%	0,00%
3.3.1.1.5242			Rua Padre António M. Matos (Parte)/Estrada Nacional 224-2															
3.3.1.1.5242.02	07.03.03.01	119/2009	Elaboração de Projecto	O		100%		03/13	06/13	7.500,00		7.500,00			181,50	181,50	2,42%	2,42%
3.3.1.1.5242.10	07.01.01	38/2011	Aquisição deTerrenos	O		100%		03/14	06/15		50.000,00	50.000,00			0,00		0,00%	0,00%
3.3.1.1.5242.18	08.05.01.02	25/2010	Comparticipação	E		100%		01/10	12/14	13.500,00	29.500,00	43.000,00	40.273,05	13.500,00	53.773,05		100,00%	64,57%
3.3.1.1.5242.04	07.03.03.01	39/2011	Alargamento e Beneficiação	E		100%		09/14	12/16		135.000,00	135.000,00			0,00		0,00%	0,00%
3.3.1.1.5105			Beco do Senhor do Deserto															
3.3.1.1.5105.02	07.03.03.01	126/2009	Elaboração de Projecto	O		100%		01/11	05/11	2.720,00		2.720,00	1.162,35	2.130,98	3.293,33		78,34%	84,83%
3.3.1.1.5105.10	07.01.01	26/2010	Aquisição deTerrenos	O		100%		04/14	08/14		2.500,00	2.500,00	1.933,40		1.933,40		43,61%	43,61%
3.3.1.1.5105.04	07.03.03.01	129/2009	Alargamento e Beneficiação (1ª fase)	E		100%		05/14	09/14		40.000,00	40.000,00			0,00		0,00%	0,00%
3.3.1.1.5132			Rua Professor José Maria Godinho															
3.3.1.1.5132.04	07.03.03.01	76/2005	Alargamento e Beneficiação	E		100%		05/16	10/16		80.000,00	80.000,00			0,00		0,00%	0,00%
3.3.1.1.5138			Rua da Feliz															
3.3.1.1.5138.04	07.03.03.01	72/2005	Alargamento e Beneficiação	E		100%		06/16	11/16		30.000,00	30.000,00			0,00		0,00%	0,00%
3.3.1.1.5168			Rua do Gramoal															
3.3.1.1.5168.04	07.03.03.01	71/2005	Alargamento e Beneficiação	E		100%		06/16	11/16		45.000,00	45.000,00			0,00		0,00%	0,00%
3.3.1.1.5170			Rua do Monte de Baixo															
3.3.1.1.5170.02	07.03.03.01	46/2011	Elaboração de Projecto	O		100%		03/15	08/15		7.500,00	7.500,00			0,00		0,00%	0,00%
3.3.1.1.5170.04	07.03.03.01	70/2005	Alargamento e Beneficiação	E		100%		05/15	09/16		220.000,00	220.000,00			0,00		0,00%	0,00%
3.3.1.1.5122			Rua e Travessa do Aído do Afonso															
3.3.1.1.5122.02	07.03.03.01	48/2011	Elaboração de Projecto	O		100%		03/13	08/13	770,00		770,00	4.338,83		4.338,83		0,00%	84,93%
3.3.1.1.5122.04	07.03.03.01	145/2009	Beneficiação	O		100%		08/14	12/14		123.000,00	123.000,00			0,00		0,00%	0,00%
3.3.1.1.5241			Troço da Rua Teixugueiras com Ligação à Ribeira das Teixugueiras															
3.3.1.1.5241.18	08.05.01.02	49/2011	Comparticipação	E		100%		01/14	12/14		55.000,00	55.000,00			0,00		0,00%	0,00%
3.3.1.1.5243			Ligação da Rua do Agro à Rua dos Moliceiros															
3.3.1.1.5243.02	07.03.03.01	52/2011	Elaboração de projecto	O		100%		03/12	08/13	246,00		246,00	246,00		246,00		0,00%	50,00%
3.3.1.1.5244			Ligação do Beco do Casal à Rua do Lugar															
3.3.1.1.5244.02	07.03.03.01	69/2011	Elaboração de projecto	O		100%		03/12	08/13	246,00		246,00	246,00		246,00		0,00%	50,00%
3.3.1.1.5206			Travessa do Salgueirão ( Parte)															
3.3.1.1.5206.04	07.03.03.01	16/2012	Beneficiação	E		100%		08/13	12/13	4.729,00		4.729,00	4.399,00		4.399,00		0,00%	48,19%
3.3.1.1.5161			Troço do Canedo de Além															
3.3.1.1.5161.04	07.03.03.01	17/2012	Beneficiação e Drenagem de Águas Pluviais	E		100%		08/13	12/13	16.000,00		16.000,00		13.195,94	13.195,94		82,47%	82,47%
3.3.1.1.5045			Avenida António Joaquim Resende															
3.3.1.1.5045.02	07.03.03.01	18/2012	Elaboração de projecto	E		100%		06/13	12/14	600,00	5.000,00	5.600,00			0,00		0,00%	0,00%
3.3.1.1.6000			REDE DE SALREU															
3.3.1.1.6042			Rua José Luciano de Castro (Parte)															
3.3.1.1.6042.02	07.03.03.01	1/2011	Elaboração de Projecto	O		100%		01/14	03/14		5.000,00	5.000,00			0,00		0,00%	0,00%
3.3.1.1.6042.04	07.03.03.01	316/2002	Alargamento e Beneficiação	E		100%		08/15	11/15		72.000,00	72.000,00			0,00		0,00%	0,00%
3.3.1.1.6044			Travessa da Escola															
3.3.1.1.6044.04	07.03.03.01	318/2002	Alargamento e Beneficiação	E		100%		05/16	10/16		63.000,00	63.000,00			0,00		0,00%	0,00%

## Câmara Municipal de Estarreja

Gerência de 01-01-2013 a 31-12-2013

Objectivo	Código de Classificação Económica	Nº do Projecto Acção	Designação do Projecto Acção	Forma de Realização	Fonte de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução e Financiamento Anual (percentagem)	Nível de Execução do Financiamento Global (percentagem)
					AC	AA	FC	Inicio	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
3.3.1.1.6048	07.03.03.01	74/2007	Rua da Carvalha	O				07/13	03/14	500,00	14.500,00	15.000,00					
3.3.1.1.6048.02	07.01.01	6/2011	Elaboração de Projecto	O	100%			01/15	08/15		20.000,00	20.000,00			26,70	26,70	5,34%
3.3.1.1.6048.10	07.03.03.01	324/2002	Aquisição de Terrenos	O	100%			04/15	12/15		125.000,00	125.000,00				0,00	0,00%
3.3.1.1.6048.04	07.03.03.01		Alargamento e Beneficiação	E	100%											0,00	0,00%
3.3.1.1.6051	07.03.03.01	8/2011	Rua do Arieiro ( Parte)	O				05/15	10/15		5.000,00	5.000,00					
3.3.1.1.6051.02	07.03.03.01	327/2002	Elaboração de Projecto	O	100%			06/16	10/16		37.000,00	37.000,00				0,00	0,00%
3.3.1.1.6051.04	07.03.03.01		Alargamento e Beneficiação	E	100%											0,00	0,00%
3.3.1.1.6053	07.03.03.01	29/2010	Rua Associação Humanitária de Salreu	O				05/13	02/14	340,00	10.000,00	10.340,00					
3.3.1.1.6053.02	07.03.03.01	329/2002	Elaboração de Projecto	O	100%			04/14	12/14		51.000,00	51.000,00				0,00	0,00%
3.3.1.1.6053.04	07.03.03.01		Alargamento e Beneficiação	E	100%											0,00	0,00%
3.3.1.1.6054	07.03.03.01	330/2002	Rua do Passal	O				01/13	09/14	10.000,00	38.500,00	48.500,00					
3.3.1.1.6054.04	07.03.03.01		Alargamento e Beneficiação	E	100%											0,00	0,00%
3.3.1.1.6075	07.03.03.01	30/2010	Rua Joaquim José Henriques	O				06/13	10/13	228,00		228,00					
3.3.1.1.6075.02	07.03.03.01	184/2003	Elaboração de Projecto	O	100%			01/14	10/14		80.000,00	80.000,00				0,00	0,00%
3.3.1.1.6075.04	07.03.03.01		Alargamento e Beneficiação	E	100%											0,00	0,00%
3.3.1.1.6078	07.03.03.08	159/2009	Rua Nova	O				01/13	05/13		5.000,00	5.000,00					
3.3.1.1.6078.02	07.03.03.08		Elaboração de Projecto	E	100%											0,00	0,00%
3.3.1.1.6092	07.03.03.01	160/2009	Rua do Couto	O				05/13	10/14	500,00	4.500,00	5.000,00					
3.3.1.1.6092.02	07.03.03.01	82/2005	Elaboração de Projecto	O	100%			10/14	09/15		200.000,00	200.000,00				0,00	0,00%
3.3.1.1.6092.04	07.03.03.01		Alargamento, Beneficiação e Drenagem	E	100%											0,00	0,00%
3.3.1.1.6196	07.03.03.01	31/2010	Caminho da Cova da Raposa (Parte)	O				01/13	03/13	154,00		154,00					
3.3.1.1.6196.02	07.03.03.01		Elaboração de Projecto	O	100%											0,00	0,00%
3.3.1.1.6197	07.03.03.01	14/2011	Rua a Nascente da Escola EBI a Sul do Concelho	O				01/13	04/13	19.930,00		19.930,00					
3.3.1.1.6197.02	07.03.03.01	16/2011	Elaboração de Projecto	O	100%			01/13	03/14	161.000,00	50.000,00	211.000,00			12.792,00	12.792,00	64,18%
3.3.1.1.6197.04	07.03.03.01		Construção	E	100%										158.151,45	158.151,45	98,23%
3.3.1.1.6186	07.03.03.01	17/2011	Rua Dr. Aires de Pinho - Requalificação	O				01/13	03/13	702,00		702,00					
3.3.1.1.6186.02	07.03.03.01	19/2011	Elaboração de Projecto	O	100%			04/13	12/14	30.000,00	22.000,00	52.000,00			701,10	701,10	0,00%
3.3.1.1.6186.18	08.05.01.02		Complicação	E	100%										30.000,00	30.000,00	100,00%
3.3.1.1.7000			REDE DE VEIROS														
3.3.1.1.7021	07.03.03.01	345/2002	Rua do Outeiro	O				07/15	11/15		55.000,00	55.000,00					
3.3.1.1.7021.04	07.03.03.01		Alargamento e Beneficiação	E	100%											0,00	0,00%
3.3.1.1.7037	07.03.03.01	206/2003	Estrada do Canedo	O				06/15	11/15		150.000,00	150.000,00					
3.3.1.1.7037.04	07.03.03.01		Beneficiação	E	100%											0,00	0,00%
3.3.1.1.7053	07.03.03.01	81/2007	Rua de Dr. Lauro Ramos	O				08/13	11/14	5.000,00	2.500,00	7.500,00					
3.3.1.1.7053.02	07.03.03.01	87/2005	Elaboração de projecto	O	100%			09/14	12/14		105.000,00	105.000,00				0,00	0,00%
3.3.1.1.7053.04	07.03.03.01		Alargamento e Beneficiação	E	100%											0,00	0,00%
3.3.1.1.7059	07.03.03.01	205/2003	Rua da Fonte do Esquinto	O				04/16	10/16		95.000,00	95.000,00					
3.3.1.1.7059.04	07.03.03.01		Beneficiação	E	100%											0,00	0,00%
3.3.1.1.7066	07.03.03.01	164/2009	Rua da Mãoa - Acesso à Variante Norte ao Eco-Parque	O				03/15	08/15		10.000,00	10.000,00					
3.3.1.1.7066.02	07.03.03.01	204/2003	Elaboração de projecto	O	100%			05/16	10/16		100.000,00	100.000,00				0,00	0,00%
3.3.1.1.7066.04	07.03.03.01		Alargamento e Beneficiação	E	100%											0,00	0,00%
3.3.1.1.7081	07.03.03.01	86/2005	Rua de São Geraldo (Parte)	O				09/11	06/13	270,00		270,00					
3.3.1.1.7081.04	07.03.03.01		Alargamento e Beneficiação	E	100%										23.850,00	269,79	99,92%
3.3.1.1.7103	08.05.01.02	35/2011	Travessa de Santo António	O				01/15	12/15		50.000,00	50.000,00					
3.3.1.1.7103.18	08.05.01.02		Complicação	E	100%											0,00	0,00%
3.3.1.1.7092	07.03.03.01	34/2010	Travessa da Ferrinha	O				08/16	12/16		20.000,00	20.000,00					
3.3.1.1.7092.04	07.03.03.01		Alargamento e Beneficiação	E	100%											0,00	0,00%
3.3.1.1.7112	08.05.01.02	19/2012	Travessa da Rua 13 de Setembro	O				01/13	12/13		0,00	0,00					
3.3.1.1.7112.18	08.05.01.02		Complicação	E	100%											0,00	0,00%



## Câmara Municipal de Estarreja

Gerência de 01-01-2013 a 31-12-2013

Objectivo	Código de Classificação Económica	Nº do Projecto Acção	Designação do Projecto Acção	Forma de Realização	Fonte de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução e Financiamento Anual (percentagem)	Nível de Execução do Financiamento Global (percentagem)
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
3.3.1.1.7095			Travessa da Rua da Malpica (Parte)														
3.3.1.1.7095.04	07.03.03.01	20/2012	Beneficiação	E		100%		03/13	09/13	8.500,00		8.500,00			0,00	0,00%	0,00%
3.3.1.1.8000			CIRCULAR À CIDADE, EN 109 E DIVERSOS														
3.3.1.1.8010			Ligação entre a Rotunda do Hospital de Estarreja e a EM 558-1														
3.3.1.1.8010.10	07.01.01	165/2009	Aquisição de Terrenos	O				03/14	12/15		300.000,00	300.000,00			0,00		0,00%
3.3.1.1.8011			Ligação entre a EN109 e a EM558 (EM 558-1)														
3.3.1.1.8011.10	07.01.01	166/2009	Aquisição de Terrenos	O				03/14	12/15		50.000,00	50.000,00			0,00		0,00%
3.3.1.1.8012			EN109 entre Avanca e Fermelã (incluindo a Ponte sobre o Rio Antuã)														
3.3.1.1.8012.10	07.03.03.01	167/2009	Aquisição de Terrenos	O				03/14	12/15		750.000,00	750.000,00			0,00		0,00%
3.3.1.1.8999			Arruamentos Municipais do Concelho														
3.3.1.1.8999.02	07.01.01	168/2009	Aquisição de Terrenos	O		100%		01/13	12/13	5.000,00		5.000,00	14.551,35		14.551,35	0,00%	74,43%
3.3.1.1.8999.18	08.05.01.02	37/2010	Comparticipação	E		100%		01/12	12/15	80.272,00		80.272,00	381.029,01	63.802,84	444.831,85	79,48%	96,43%
3.3.1.1.8999.04	07.03.03.08	90/2004	Grandes Conservações e Reparações	A/E		100%		01/13	12/16	240.600,00	600.000,00	840.600,00	1.848.374,34	7.397,81	1.855.772,15	3,07%	69,01%
3.3.1.1.9000			ARRUAMENTOS INTERMUNICIPAIS														
3.3.1.1.9001			Intermunicipal Estarreja - Ovar														
3.3.1.1.9001.02	07.03.03.01	114/2008	Elaboração de Projecto de Ligação à Variante Norte do Eco-Parque	O	100%			11/10	06/13	21.000,00		21.000,00	9.040,50		9.040,50	0,00%	30,09%
3.3.1.1.9001.10	07.01.01	115/2008	Aquisição de Terrenos	O	100%			03/14	12/15		100.000,00	100.000,00			0,00		0,00%
3.3.1.1.9001.04	07.03.03.01	116/2008	Construção	E	100%			04/15	12/16		1.730.000,00	1.730.000,00			0,00		0,00%
3.3.1.1.9003			Rua da Ribeira Nova (Veiros) - Estarreja/Murtosa														
3.3.1.1.9003.18	08.05.01.01	358/2002	Comparticipação	E		100%		01/13	12/13	23.383,00		23.383,00			0,00	0,00%	0,00%
3.3.1.1.9005			Continuação da Variante Norte (EM558 / EN 109-5)														
3.3.1.1.9005.10	07.01.01	170/2009	Aquisição de Terrenos	O	100%			03/15	12/15		100.000,00	100.000,00			0,00		0,00%
3.3.1.1.9004			Rua do Limite (Pardilhó) - Estarreja/Murtosa														
3.3.1.1.9004.18	08.05.01.01	171/2009	Comparticipação	E		100%		01/16	12/16		10.000,00	10.000,00			0,00		0,00%
3.3.1.1.9007			Rua do Coxo (Avanca) - Estarreja/Oliveira de Azeméis														
3.3.1.1.9007.02	07.03.03.01	173/2009	Elaboração de Projecto	O		100%		10/10	03/13	400,00		400,00	4.704,75	395,25	5.100,00	98,81%	99,91%
3.3.1.1.9007.04	07.03.03.01	174/2009	Alargamento e Beneficiação	E		100%		01/13	12/13	136.500,00		136.500,00		116.135,60	116.135,60	85,08%	85,08%
TOTAL DO PROGRAMA /3.3.1.1										2.268.144,00	12.657.200,00	14.925.344,00	2.683.355,29	1.292.968,59	3.976.323,88	57,01%	22,58%
3.3.1.2			ORDENAMENTO DE TRÂNSITO E SEGURANÇA RODoviÁRIA														
3.3.1.2.9001			Plano Municipal de Ordenamento do Trânsito Concelhio														
3.3.1.2.9001.02	07.01.04.09	208/2003	Elaboração de Estudo / Projecto	O	100%			01/11	12/14	2.500,00	2.500,00	5.000,00	35.929,94	350,00	36.279,94	14,00%	88,64%
3.3.1.2.9001.14	07.01.04.09	154/2001	Aquisição de Sinalização Diversa	E	100%			01/11	12/16	75.750,00	300.000,00	375.750,00	442.425,37	50.271,56	492.696,93	66,37%	60,22%
TOTAL DO PROGRAMA /3.3.1.2										78.250,00	302.500,00	380.750,00	478.355,31	50.621,56	528.976,87	64,69%	61,57%
3.3.1.4			PASSAGENS SUPERIORES NO CONCELHO DE ESTARREJA														
3.3.1.4.9000			Passagens Superiores e Inferiores à Linha Férrea														
3.3.1.4.9000.02	07.03.03.01	169/2009	Elaboração de Projecto	O		100%		01/13	12/14	2.500,00	7.500,00	10.000,00			0,00	0,00%	0,00%
3.3.1.4.9000.04	07.03.03.01	89/2005	Beneficiação	A/E		100%		01/12	12/16	10.000,00	75.000,00	85.000,00	600,75	3.664,91	4.265,66	36,65%	4,98%
TOTAL DO PROGRAMA /3.3.1.4										12.500,00	82.500,00	95.000,00	600,75	3.664,91	4.265,66	29,32%	4,46%
TOTAL DA SUBFUNÇÃO 3.3.1										2.358.894,00	13.042.200,00	15.401.094,00	3.162.311,35	1.347.255,06	4.509.566,41	57,11%	24,29%
TOTAL DO OBJECTIVO 3.3.0										2.358.894,00	13.042.200,00	15.401.094,00	3.162.311,35	1.347.255,06	4.509.566,41	57,11%	24,29%

Câmara Municipal de Estarreja

Gerência de 01-01-2013 a 31-12-2013

Objectivo	Código de Classificação Económica	Nº do Projecto Acção	Designação do Projecto Acção	Forma de Realização	Fonte de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução e Financiamento Anual (percentagem)	Nível de Execução do Financiamento Global (percentagem)
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
3.4.0			Comércio e Turismo														
3.4.1			MERCADOS E FEIRAS														
3.4.1.1			MERCADOS														
3.4.1.1.2000			MERCADO DE ESTARREJA														
3.4.1.1.2001			Mercado Coberto														
3.4.1.1.2001.04	07.01.03.03	93/2004	Conservação	A/E		100%		01/07	12/16	35.000,00	90.000,00	125.000,00	32.710,00	1.199,25	33.909,25	3,43%	21,50%
TOTAL DO PROGRAMA /3.4.1.1										35.000,00	90.000,00	125.000,00	32.710,00	1.199,25	33.909,25	3,43%	21,50%
TOTAL DA SUBFUNÇÃO 3.4.1										35.000,00	90.000,00	125.000,00	32.710,00	1.199,25	33.909,25	3,43%	21,50%
TOTAL DO OBJECTIVO 3.4.0										35.000,00	90.000,00	125.000,00	32.710,00	1.199,25	33.909,25	3,43%	21,50%
TOTAL DA FUNÇÃO 3.										4.509.395,01	24.282.200,00	28.791.595,01	8.928.982,26	2.208.020,11	11.137.002,37	48,96%	29,53%
<b>TOTAL GERAL</b>										8.105.567,48	36.481.546,40	44.587.113,88	26.070.545,16	4.454.208,87	30.524.754,03	54,95%	43,20%

Órgão Executivo

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2014

Órgão Deliberativo

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2014